

Opération d'aménagement Marne - CRF 2022
Programme global de construction actualisé


ANNEXE 4a

Description du programme de construction (en m² SP et %)

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2022		Variation %
	m ² SP	%	m ² SP	%	
Locatif social	24 892	35%	26 151	35,2%	5%
PLAI	7 468	10%	7 845	10,0%	5%
PLUS	17 425	25%	18 306	25,0%	5%
PLS	-	-	-	-	-
Accession sociale	8 890	12,5%	10 359	14,0%	17%
Accession abordable	8 890	12,5%	8 458	11,4%	-5%
Accession libre	28 448	40,0%	29 226	39,4%	3%
Sous total logements	71 121	76%	74 193	69%	4%
Commerces et activités	22 575	24%	32 863	31%	46%
Total	93 696		107 057		14%

JS est calculé par rapport au sous total de logement social.

Programme de construction actualisé en m² SP



Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale		Programmation actualisée 2022		Variation%
		%		%	
Locatif social	383	35,0%	373	36,1%	-3%
PLAI	115	10,0%	112	10,8%	-3%
PLUS	268	24,5%	261	25,0%	-3%
PLS	-	-	-	-	-
Accession sociale	137	12,5%	145	14,0%	6%
Accession abordable	137	12,5%	107	10,3%	-22%
Accession libre	438	40,0%	408	39,5%	-7%
Sous total logements	1 095		1 032		-6%

JS est calculé par rapport au sous total de logement social.

Programme de construction actualisé en nbre de logements

