

Opération d'aménagement Marne - CRF 2023

Programme global de construction actualisé

ANNEXE 4a


Description du programme de construction (en m² SP et %)					
Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2023		Variation %
	m² SP	%	m² SP	%	
Locatif social	24 892	35%	26 951	35,7%	8%
PLAI	7 468	10%	8 085	10,0%	8%
PLUS	17 425	25%	18 866	25,0%	8%
PLS	–	–			
Accession sociale	8 890	12,5%	11 190	14,8%	26%
Accession abordable	8 890	12,5%	6 517	8,6%	-27%
Accession libre	28 448	40,0%	30 782	40,8%	8%
Sous total logements	71 121	76%	75 440	82%	6%
Commerces et activités	22 575	24%	16 567	18%	-27%
Total	93 696		92 008		-2%

JS est calculé par rapport au sous total de logement social.

Description du programme de construction (en nombre de logements)					
Nature du programme	Programmation initiale		Programmation actualisée 2023		Variation%
		%		%	
Locatif social	383	35,0%	401	37,5%	5%
PLAI	115	10,0%	120	11,3%	5%
PLUS	268	24,5%	281	25,0%	5%
PLS	–	–			
Accession sociale	137	12,5%	156	14,6%	14%
Accession abordable	137	12,5%	83	7,7%	-40%
Accession libre	438	40,0%	429	40,1%	-2%
Sous total logements	1 095		1 069		-2%

JS est calculé par rapport au sous total de logement social.

Programme de construction actualisé en m² SP



Programme de contruction actualisé en nbre de logements

