

BUDGET PREVISIONNEL  
GROUPE SCOLAIRE PROVISIOIRE ARMAGNAC  
2025-2027

**2025 : VRD, électricité, amenée phase 1, location phase 1 sur 7 mois**

	HT révisé	Total TTC
Bât mat phase 1	109 685,45 €	
Bât élém phase 1	102 586,49 €	
Bât réfectoire	134 872,42 €	
Bât bureaux phase 1	40 718,02 €	
Tableaux tryptique	85,86 €	
<b>Sous total location phase 1</b>	<b>387 948,24 €</b>	
Amenée grue	2 717,05 €	
Grue	13 485,44 €	
Calage	16 468,65 €	
Etude conception	22 002,56 €	
Prépa racco	25 027,91 €	
Electricité	129 138,61 €	
VRD	198 339,97 €	
Pose cuisine	98 752,30 €	
Escalier	20 960,10 €	
Pose préseau	5 913,19 €	
Plans évacuation	4 344,86 €	
Système SSI-PPMS-sonnerie	25 412,74 €	
<b>Sous total Installation phase 1</b>	<b>562 563,38 €</b>	
<b>Total 2025</b>	<b>950 511,62 €</b>	<b>1 140 613,95 €</b>

**2026 : location phase 1 sur 12 mois, amenée phase 2, location phase 2 sur 5 mois**

Coef révision 2026 :

	HT révisé	
Bât mat phase 1	194 983,79 €	
Bât élém phase 1	182 364,24 €	
Bât réfectoire	239 757,75 €	
Bât bureaux phase 1	72 382,93 €	
Tableaux tryptique	152,63 €	
<b>Sous total location phase 1</b>	<b>689 641,34 €</b>	
Amenée grue	1 610,00 €	
Grue	7 866,00 €	
Calage	7 400,25 €	
<b>Sous total amenée phase 2</b>	<b>16 876,25 €</b>	
Bât mat phase 2	38 961,68 €	
Bât élém phase 2	64 795,20 €	
Bât bureaux phase 2	33 175,57 €	
Tableaux tryptique	69,95 €	
<b>Sous total location phase 2</b>	<b>137 002,41 €</b>	
<b>Total 2026</b>	<b>843 520,00 €</b>	<b>1 012 224,00 €</b>

**2027 : location phases 1 et 2 sur 6,5 mois et dépose**

Coef révision 2027 :

	HT révisé	
Bât mat phase 1	110 208,23 €	
Bât élém phase 1	103 075,44 €	
Bât réfectoire	135 515,25 €	
Bât bureaux phase 1	40 912,09 €	
Tableaux tryptique	86,27 €	
Bât mat phase 2	48 047,61 €	
Bât élém phase 2	79 905,54 €	
Bât bureaux phase 2	40 912,17 €	
Tableaux tryptique	86,27 €	
<b>Sous total location phases 1 et 2</b>	<b>558 748,87 €</b>	
Repli grue	3 360,00 €	
Grue	16 416,00 €	
Dépose AEP	8 928,00 €	
Trasport retour	30 948,96 €	
Démontage	17 757,60 €	
Dépose cuisine	10 614,00 €	
Dépose préaux	4 478,40 €	
<b>Sous total repli phases 1 et 2</b>	<b>92 502,96 €</b>	
<b>Total 2027</b>	<b>651 251,83 €</b>	<b>781 502,19 €</b>
<b>Total période</b>	<b>2 445 283,45 €</b>	<b>2 934 340,14 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
033-243300316-20251205-lmc1111788-DE-1-1  
Date de télétransmission : 12/12/2025  
Date de réception préfecture : 12/12/2025  
Publié le : 12/12/2025