

ZAC de Pessac Centre Ville

CONVENTIONS DE MANDAT Travaux & Etudes & Rémunération

30/11/2014

Mandataire AQUITANIS

Délibération 2003/0386 du 23/05/2003

Date signature de la conventions 13/02/2004

Avenant à la convention daté du 01/04/2011

BILAN ARRETE AU 30/11/2014

type de mandat	réf. Budgetaire PROG CH	montants prévus HT	montants HT actualisés	montants HT mise à jour suivant les marchés attribués	facturé au 31/12/2012	facturé en 2013	facturé en 2014
réalisation des Equip. Public d'intérêt Général - réaménagement rue H Lemoine 2 (axe convivial) - réaménagement rue H Lemoine 1 et 3 (rue et parking) - réaménagement rue/square Dignac/Goulinat - réaménagement ave Roger Cohé		511 759 235 488 214 305 191 918	VOIR CALCUL ACTUALISATION SUIVANT DEPENSES REELLES	655 028 612 040 97 872 19 186 115 520 14 940 11 493 1 526 079	636 079 479 532 6 329 3 668 8 584 1 134 193	18 949 112 394 91 542 7 127 2 910 232 922	0 20 115 0 8 390 115 520 14 940 0 158 965
Sous total Travaux	HB 18 238 TRX	1 153 470					
Etudes (MOE)	HB 18 238 ETUDE	138 416		82 853 4 596 6 031 93 480	64 869 4 210 6 031 75 110	9 829 387 10 216	8 155 0 0 8 155
Total Travaux + Etudes (MOE)		1 291 886	1 628 215	1 619 559	1 209 303	243 137	167 120
Rémunération	HB 18 23 15 REM	64 594	81 411	80 978	60 465	12 157	8 356
Total		1 356 480	1 709 626	1 700 537	1 269 768	255 294	175 476

Nota

Actualisation des montants de travaux suivant l'indice TP01 et la formule $P=P_0(0,15+0,85(TP01/TP01m0))$

TP01 m0 : date de signature de la convention de mandat soit 02/2004

TP01 m0 : 493,4

TP01 = indice de Février de l'année en cours

RAPPEL DES DEPENSES REELLES

Année	Trvx+moe	Rem	TOTAL HT
2005	0 €	0 €	0 €
2006	329 641 €	16 482 €	346 123 €
2007	305 938 €	15 297 €	321 235 €
2008	47 516 €	2 376 €	49 892 €
2009	0 €	0 €	0 €
2010	0 €	0 €	0 €
2011	26 373 €	1 319 €	27 692 €
2012	499 833 €	24 992 €	524 825 €
2013	243 137 €	12 157 €	255 294 €
2014	167 120 €	8 356 €	175 476 €
TOTAL HT	1 619 559 €	80 978 €	1 700 537 €