

ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES - CRAC 2016

Annexe 3b : Programme de construction - Etat d'avancement *

Etat d'avancement : 3



Description du programme de construction (en m² SHON et %)*						
Nature du programme	Prévisions recalées 2016		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SHON / SP	%	m² SHON / SP	%	m² SHON / SP	%
1 - BILAN AMENAGEUR						
PLAI	-		-			
PLUS	5 842,66	11%	5 842,66	100%	-	0%
PLUS-RO	2 939,53	6%	2 939,53	100%	-	0%
PLS	2 296,80	4%	2 296,80	100%	-	0%
Accession aidée	11 157,08	21%	11 157,08	100%	-	0%
Accession libre	29 692,58	57%	29 692,58	100%	-	0%
Sous-Total logement	51 928,65	100%	51 928,65	100%	-	0%

Logements	51 928,65	96%	51 928,65	100%	-	0%
Bureaux	-	0%	-		-	
Commerces/Services	2 363,00	4%	2 363,00	100%	-	0%
Autres		0%	-		-	
TOTAL	54 291,65	100%	54 291,65	100%	-	0%

Détail du programme de construction (en nombre de logements)			
Nature du programme	Prévisions recalées 2016	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
1 - BILAN AMENAGEUR			
PLAI	0	-	
PLUS	67	67	0
PLUS-RO	46	46	0
PLS	32	32	0
Accession aidée	134	134	0
Accession libre	424	424	0
Total logement bilan aménageur	703	703	0

* Mise sur le marché des charges foncières

