

Le Haillan - ZAC Cœur de Ville - CRFA 2024 Annexe 4 C Programme de construction échelonné dans le temps*

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

			Echelonnement prévisionnel										
Nature du programme	Programmation	Programmation											
	initiale	actualisée 2024		2025		2028		2029		2030		2031	
				llot 7	llot 1	llot 6	llot 8	llot 5	llot 4	llot 3	llot 9	llot 2	
Locatif social	11 200	11 261		2 519	1 540	1 225	1145	0	667	1620	550	1 995	
Accession sociale (BRS)	9 600	7 224		889	1 188	-	948	2000	0	945	0	1 254	
Accession abordable		0		0	-	-	0	0	0	0	0	0	
Accession libre	11 200	13 453		1 630	1 672	2 275	1857	0	1633	1935	0	2 451	
Sous total logements	32 000	31 938		5 038	4 400	3 500	3950	2000	2300	4500	550	5 700	
Commerces, activités													
et équipements	1 000	885		85	500	300							
Total	33 000	32 823		5 123	4 900	3 800	3 950	2 000	2 300	4 500	0	5 700	

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

Nature du programme	Drogrammation	Programmation actualisée 2024	Echelonnement prévisionnel										
Nature du programme	initiale			2025		2028		2029		2030		2031	
				llot 7	llot 1	llot 6	llot 8	llot 5	llot 4	llot 3	llot 9	llot 2	
Locatif social	169	172		38	25	19	18	0	10	24	8	30	
Accession sociale (BRS)	145	111		11	18	0	13	30	0	14	0	25	
Accession abordable	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Accession libre	169	200		27	27	35	28	0	24	29	0	30	
Total nombre de													
logements	483	483		76	70	54	59	30	34	67	8	85	

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110413-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025