

## CRAC 2006

## BILAN de la ZAC

DEPENSES	€HT	€TTC	RECETTES	€HT	€TTC
<b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>51 650</b>	<b>61 773</b>	<b>1- Cessions</b>	<b>31 137 833</b>	<b>36 735 219</b>
<b>2- frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>15 471 472</b>	<b>15 722 865</b>	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 056 125	1 114 212
2.1- Acquisitions foncières	14 188 851	14 188 851	1-2. PLS	2 529 900	2 669 045
- acquisition CUB	10 208 561	10 208 561	1-3. Accession aidée	2 626 560	3 141 366
- acquisition Commune	-	-	1-4. Accession libre	7 311 576	8 744 645
- reste à acquérir	3 980 290	3 980 290	1-5. Commerces et services	10 646 172	12 732 822
2.2- Frais	398 946	477 139	1-6. Programmes tertiaires	1 864 000	2 229 344
2.3- Libération des terrains	883 674	1 056 874	1-7. Cessions diverses	5 103 500	6 103 786
<b>3 - Frais d'aménagement</b>	<b>27 587 050</b>	<b>32 994 111</b>	<b>2-Participation constructeurs</b>	<b>2 482 800</b>	<b>2 482 800</b>
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	1 929 865	2 308 119	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)		
3.2.- Travaux et aléas	25 521 946	30 524 247	<b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (&lt; 50 %)</b>	-	-
3.3.- Autres frais	135 238	161 745	<b>4- Subventions</b>	-	-
<b>4- Participation équip. publics</b>	<b>6 800 000</b>	<b>8 054 400</b>	<b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>	<b>16 439 538</b>	<b>17 693 938</b>
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	6 400 000	7 654 400	5-1. logement social	1 344 000	1 344 000
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000	400 000	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	5 420 113	5 420 113
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	5-3. développement durable		-
<b>5 - Honoraires concession</b>		-	5-4. équipements scolaires	6 400 000	7 654 400
<b>6 - Frais de communication</b>		-	5-5. maîtrise foncière	3 275 425	3 275 425
<b>7- Frais divers</b>	<b>150 000</b>	<b>78 807</b>	<b>6- Participation communale éventuelle</b>	-	-
frais financiers	150 000	150 000	6.1 maîtrise foncière		-
TVA encaissée / reversée	-	71 193	<b>7 - Autres recettes</b>	-	-
<b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>	<b>50 060 171</b>	<b>56 911 957</b>	<b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>	<b>50 060 171</b>	<b>56 911 957</b>
- dont bilan aménageur	43 660 171	49 257 557	- dont bilan aménageur	43 660 171	49 257 557
- dont hors aménageur (= 4.1.)	6 400 000	7 654 400	- dont hors aménageur (= 5.4.)	6 400 000	7 654 400

Détail poste 2.1. (cf. délib 10540 -nov06)

14 188 851

- coûts historiques constatés

5 841 328

- revalorisation à la valeur vénale

4 367 234

poste sur lequel 75 % (poste 5.5.) sont affectés à la participation au bilan de l'opération :

3 275 425

CRAC 2006

## BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€HT	€TTC	RECETTES	€HT	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>					
<b>Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur</b> (poste 3 recettes bilan aménageur)	-	-	<b>Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur</b> (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	10 208 561	<b>10 208 561</b>
<b>Participation communautaire éventuelle au titre de</b> (poste 5 recettes du bilan am.)	<b>16 439 538</b>	<b>17 693 938</b>			
- logement social	1 344 000	1 344 000			
- restructuration urbaine	5 420 113	5 420 113			
- développement durable	-	-			
- équipements scolaires	6 400 000	7 654 400			
- maîtrise foncière	3 275 425	3 275 425			
<b>SOUS TOTAL D1</b>	<b>16 439 538</b>	<b>17 693 938</b>	<b>SOUS TOTAL R1</b>	<b>10 208 561</b>	<b>10 208 561</b>
<b>Au titre des équipements structurants</b>					
<b>VRD sous MOA de la CUB</b> - acquisitions foncières - études - travaux - MOE - SPS - fonds de concours à la Commune pour éclairage public		-	<b>Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB</b> (poste 4.2. du bilan aménageur)	400 000	<b>400 000</b>
<b>SOUS TOTAL D2</b>	-	-	<b>SOUS TOTAL R2</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>	<b>16 439 538</b>	<b>17 693 938</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>	<b>10 608 561</b>	<b>10 608 561</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : D3-R3</b>				<b>7 085 376,97 €TTC</b>	

# ZAC Des Quais de Floirac


## Bilan prévisionnel actualisé

	BILAN INITIAL (1)		(2) CRAC 2006		(2-1) variat° en %
	valeur	%	valeur	%	

### DEPENSES en € TTC

<b>1- Études de définition et de suivi</b>	<b>61 773</b>	<b>0,1%</b>	<b>61 773</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
<b>2- Frais d'acquisition/libération sols</b>	<b>12 045 220</b>	<b>28,8%</b>	<b>15 722 865</b>	<b>31,9%</b>	<b>30,5%</b>
2.1- Acquisitions foncières	12 045 220		14 188 851		17,8%
- acquisition CUB	10 208 561		10 208 561		0,0%
- acquisition Commune	-		-		
- reste à acquérir	1 836 659		3 980 290		116,7%
2.2- Frais	-		477 139		
2.3- Libération des terrains	-		1 056 874		
<b>3- Frais d'aménagement</b>	<b>29 080 650</b>	<b>69,5%</b>	<b>32 994 111</b>	<b>67,0%</b>	<b>13,5%</b>
3.1.- Études liées aux travaux	1 547 965		2 308 119		49,1%
3.2.- Travaux et aléas	27 446 713		30 524 247		11,2%
3.3 - Honoraires					49,1%
3.4.- Autres frais	85 972		161 745		88,1%
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	<b>400 000</b>	<b>1,0%</b>	<b>400 000</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,0%</b>
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-				
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000		400 000		0,0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville					
<b>5- Honoraires concession</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
<b>6- Frais de communication</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
<b>7- Frais divers</b>	<b>277 262</b>	<b>0,7%</b>	<b>78 807</b>	<b>0,2%</b>	<b>-71,6%</b>
7.1. Frais divers	150 000		150 000		0,0%
7.2. TVA encaissée/reversée	127 262		- 71 193		-155,9%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>41 864 905</b>	<b>100,0%</b>	<b>49 257 557</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,7%</b>


### Evolution des dépenses



### RECETTES en € TTC

<b>1- Cessions</b>	<b>29 291 447</b>	<b>70,0%</b>	<b>36 735 219</b>	<b>74,6%</b>	<b>25,4%</b>
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 263 126		1 114 212		-11,8%
1-2. PLS	3 025 760		2 669 045		-11,8%
1-3. Accession aidée	3 141 366		3 141 366		0,0%
1-4. Accession libre	8 892 260		8 744 645		-1,7%
1-5. Commerces et services	7 057 070		12 732 822		80,4%
1-6. Programmes tertiaires	2 229 344		2 229 344		0,0%
1-7. Cessions diverses	3 682 521		6 103 786		65,8%
<b>2- Participation des constructeurs</b>	<b>2 533 920</b>	<b>6,1%</b>	<b>2 482 800</b>	<b>5,0%</b>	<b>-2,0%</b>
<b>3- Part. EPIG réalisés Amén.</b>					
<b>4- Subventions</b>					
<b>5- Participation communautaire :</b>	<b>10 039 538</b>	<b>24,0%</b>	<b>10 039 538</b>	<b>20,4%</b>	<b>0,0%</b>
5-1. logement social			1 344 000		
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs			5 420 113		
5-3. développement durable					
5-5. maîtrise foncière			3 275 425		
<b>6- Participation communale éventuelle</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>		
6.1 maîtrise foncière					
<b>7- Autres recettes diverses</b>					
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>41 864 905</b>	<b>100,0%</b>	<b>49 257 556</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,7%</b>

### Evolution des recettes



(1) mise en place du budget annexe - novembre 2006

# ZAC Des Quais de Floirac

Bilan prévisionnel : état d'avancement

	CRAC 2006		Etat d'avancement			
			réalisé		reste à réaliser	
	valeur recalée	%	valeur	%	valeur	%


## DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	61 773	0,1%	61 773	100%	-	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	15 722 865	31,9%	10 208 990	65%	5 513 875	35%
2.1- Acquisitions foncières	14 188 851	28,8%	10 208 561	72%	3 980 290	28%
- acquisition CUB (valeur vénale)	10 208 561		10 208 561	100%	-	0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-		-		-	
- reste à acquérir	3 980 290		-	0%	3 980 290	100%
2.2- Frais	477 139		429	0%	476 710	100%
2.3- Libération des terrains	1 056 874		-	0%	1 056 874	100%
3- Frais d'aménagement	32 994 111	67,0%	6 644 359	20%	26 349 752	80%
3.1.- Études liées aux travaux	2 308 119		393 515	17%	1 914 604	83%
3.2.- Travaux et aléas	30 524 247		6 206 832	20%	24 317 416	80%
3.3 - Honoraires	-		-		-	
3.4 - Autres frais	161 745		44 012	27%	117 733	73%
4- Participation aux équipements publics	400 000	0,8%	-	0%	400 000	100%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000		400 000	100%	-	0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-	
5- Honoraires concession	-	0,0%	-		-	
6- Frais de communication	-	0,0%	-		-	
7- Frais divers	78 807	0,2%	1 099 069	-1395%	1 177 876	1495%
7.1. Frais divers	150 000		-	0%	150 000	100%
7.2.TVA encaissée/reversée	- 71 193		- 1 099 069	1544%	1 027 876	-1444%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>49 257 557</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 816 054</b>	<b>32%</b>	<b>33 441 503</b>	<b>68%</b>


## RECETTES en € TTC

1- Cessions	36 735 219	74,6%	-	0%	36 735 219	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 114 212		-	0%	1 114 212	100%
1-2. PLS	2 669 045		-	0%	2 669 045	100%
1-3. Accession aidée	3 141 366		-	0%	3 141 366	100%
1-4. Accession libre	8 744 645		-	0%	8 744 645	100%
1-5. Commerces et services	12 732 822		-	0%	12 732 822	100%
1-6. Programmes tertiaires	2 229 344		-	0%	2 229 344	100%
1-7. Cessions diverses	6 103 786		-	0%	6 103 786	100%
2- Participation des constructeurs	2 482 800	5,0%	-	0%	2 482 800	100%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0,0%	-		-	
4- Subventions	-	0,0%	-		-	
5- Participation communautaire :	10 039 538	20,4%	-	0%	10 039 538	100%
5-1. logement social	1 344 000		-	0%	1 344 000	100%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	5 420 113		-	0%	5 420 113	100%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	3 275 425		-	0%	3 275 425	100%
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
7- Autres recettes diverses et TVA	-		-		-	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>49 257 556</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>49 257 556</b>	<b>100%</b>

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/06



Etat d'avancement des recettes au 31/12/06



# ZAC Des Quais de Floirac

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps



	antérieur		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
<b>DEPENSES en € TTC</b>																		
<b>1- Études de définition et de suivi</b>	<b>61 773</b>	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
<b>2- Frais d'acquisition/libération sols</b>	-	0%	<b>10 208 990</b>	0%	<b>1 836 300</b>	12%	<b>1 886 340</b>	12%	<b>1 791 234</b>	11%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2.1- Acquisitions foncières	-	0%	10 208 561	72%	1 652 670	12%	1 243 206	9%	1 084 414	8%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
- acquisition CUB (valeur vénale)		0%	10 208 561	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
- acquisition Commune (valeur vénale)																		
- reste à acquérir		0%		0%	1 652 670	42%	1 243 205,86	31%	1 084 414	27%		0%		0%		0%		0%
2.2- Frais		0%	429	0%	113 025	24%	150 000	31%	213 686	45%		0%		0%		0%		0%
2.3- Libération des terrains		0%		0%	70 605	7%	493 135	47%	493 135	47%		0%		0%		0%		0%
<b>3- Frais d'aménagement</b>	<b>3 559 357</b>	11%	<b>3 085 003</b>	9%	<b>6 826 052</b>	21%	<b>5 265 642</b>	16%	<b>5 258 115</b>	16%	<b>3 835 172</b>	12%	<b>2 447 039</b>	8%	<b>2 717 733</b>	8%	-	0%
3.1.- Études liées aux travaux		0%	393 515	17%	202 244	9%	245 642	11%	422 239	18%	422 239	18%	422 239	18%	200 000	9%		0%
3.2.- Travaux et aléas	3 515 345	12%	2 691 487	9%	6 603 808	22%	5 000 000	16%	4 815 875	16%	3 392 932	11%	2 004 800	8%	2 500 000	8%		0%
3.3 - Honoraires																		0%
3.4.- Autres frais	44 012	27%		0%	20 000	12%	20 000	12%	20 000	12%	20 000	12%	20 000	11%	17 733	11%		0%
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	<b>400 000</b>	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération																		
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville																		
<b>5- Honoraires concession</b>																		
<b>6- Frais de communication</b>									-		-							
<b>7- Frais divers</b>	- <b>593 429</b>		- <b>505 639</b>		- <b>785 052</b>		- <b>11 675</b>		- <b>1 520 788</b>		- <b>303 778</b>		- <b>325 662</b>		- <b>156 034</b>		- <b>319 665</b>	
7.1. Frais divers		0%		0%		0%		0%		0%				150 000	100%			0%
7.2.TVA encaissée/reversée	- 593 429		- 505 639		- 785 052		- 11 675		- 1 520 788		- 303 778		- 325 662		6 034		- 319 665	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 427 701</b>	7%	<b>12 788 353</b>	26%	<b>7 877 300</b>	16%	<b>7 140 307</b>	14%	<b>8 570 137</b>	17%	<b>4 138 950</b>	8%	<b>2 121 377</b>	4%	<b>2 873 767</b>	6%	<b>319 665</b>	1%

## RECETTES en € TTC

<b>1- Cessions</b>	-	0%	-	0%	<b>2 219 260</b>	6%	<b>5 837 537</b>	16%	<b>17 824 586</b>	49%	<b>5 688 840</b>	15%	<b>459 836</b>		<b>2 754 553</b>	7%	<b>1 950 606</b>	5%
<b>2- Participation des constructeurs</b>		0%		0%	<b>41 280</b>	2%		0%	<b>2 441 520</b>	98%		0%				0%		0%
<b>3- Part. EPIG réalisés Amén.</b>																		
<b>4- Subventions</b>																		
<b>5- Participation communautaire :</b>	-	0%		0%	<b>1 400 000</b>	14%	<b>1 400 000</b>	14%	<b>1 375 425</b>	14%	<b>1 400 000</b>	14%	<b>1 400 000</b>	14%	<b>1 400 000</b>	14%	<b>1 664 113</b>	17%
5-1. logement social		0%		0%		0%		0%		0%	1 344 000	100%				0%		0%
5-2. restructuration urbaine des		0%		0%		0%		0%	900 000	17%	56 000	1%	1 400 000		1 400 000	26%	1 664 113	31%
5-3. développement durable																		
5-4. équipements scolaires																		
5-5. maîtrise foncière		0%		0%	1 400 000	43%	1 400 000	43%	475 425	15%		0%				0%		0%
<b>6- Participation communale éventuelle</b>	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6.1 maîtrise foncière																		
<b>7- Autres recettes diverses</b>																		
<b>8- poste de TVA</b>																		
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>3 660 540</b>		<b>7 237 537</b>		<b>21 641 531</b>		<b>7 088 840</b>		<b>1 859 836</b>		<b>4 154 553</b>		<b>3 614 719</b>	


# FLOIRAC - ZAC "DES QUAIS"

## Programme global de construction actualisé \*

Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation : 2 octobre 2007


### Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prév. initiales **		Prev. Recalées 2006		Variation bilan recalé 2006 / bilan initial (en %)
	m² SHON	%	m² SHON	%	
PLAI	-	0%	-	0%	0%
PLUS	10 019	11%	5 315	6%	-47,0%
PLUS-RO	-	0%	5 546	6%	0%
PLS	16 355	19%	16 321	18%	-0,2%
Accession aidée	19 292	22%	20 459	23%	6,1%
Accession libre	41 494	48%	41 933	47%	1,1%
<b>Total logement</b>	<b>87 160</b>	<b>57%</b>	<b>89 574</b>	<b>58%</b>	<b>2,8%</b>
Bureaux	16 400	11%	16 400	11%	0,0%
Commerces/services	41 500	27%	41 961	27%	1,1%
Autres	7 936	5%	7 592	5%	-4,3%
<b>Total</b>	<b>152 996</b>	<b>100%</b>	<b>155 527</b>	<b>100%</b>	<b>1,7%</b>



### Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévision initiale** Nb de logements	Prévision Recalée 2006 Nb de logements	Variation bilan recalé 2006 / bilan initial (en %)
PLAI	-	-	0%
PLUS	125	50	-60%
PLUS-RO	-	62	0%
PLS	197	162	-18%
Accession aidée	248	206	-17%
Accession libre	384	426	11%
<b>Total logement</b>	<b>955</b>	<b>906</b>	<b>-5%</b>



\* par rapport aux données des permis de construire

\*\* dossier modificatif de Création/Réalisation du 24 novembre 2006

# FLOIRAC - ZAC "DES QUAIS"


## Programme global de construction - Etat d'avancement \*

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 2 octobre 2007


### Description du programme de construction (en m<sup>2</sup> SHON et %)

Nature du programme	Prévisions recalées ****		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%
PLUS	5 315	3%	0	0%	5 315	100%
PLUS-RO	5 546	4%	1 856	33%	3 690	67%
PLS	16 321	10%	3 366	21%	12 955	79%
Accession aidée	20 459	13%	3 434	17%	17 025	83%
Accession libre	41 933	27%	10 906	26%	31 027	74%
<b>Total logement</b>	<b>89 574</b>	<b>58%</b>	<b>19 562</b>	<b>22%</b>	<b>70 012</b>	<b>78%</b>
Bureaux	16 400	11%	0	0%	16 400	100%
Commerces/Services	41 961	27%	461	1%	41 500	99%
Autres	7 592	5%	4 000	53%	3 592	47%
<b>Total</b>	<b>155 527</b>	<b>100%</b>	<b>24 023</b>	<b>15%</b>	<b>131 504</b>	<b>85%</b>



### Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées (en nb log) ****	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	0	0	0
PLUS	50	0	50
PLUS-RO	62	24	38
PLS	162	36	126
Accession aidée	206	37	169
Accession libre	426	111	315
<b>Total logement</b>	<b>906</b>	<b>208</b>	<b>698</b>



\* par rapport aux données des permis de construire

\*\*\*\* CRAC 2006

# FLOIRAC - ZAC "DES QUAIS"

Programme global de construction échelonné dans le temps \*

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 2 octobre 2007

## Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. CRAC 2006 par m² SHON	Echelonnement prévisionnel																								Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements			
		CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log			t13		
PLAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS	5 315	0	0	0	0	0	0	0	0	3 326	32	1 765	16	0	0	0	0	224	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315	50	
PLUS-RO	5 546	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 546	62		
PLS	16 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230	23	370	4	0	0	0	0	0	0	16 321	162	
Accession aidée	20 459	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 459	206	
Accession libre	41 933	0	0	0	0	0	0	0	0	10 906	111	11 288	121	14 464	140	0	0	4 350	45	926	9	0	0	0	0	0	0	41 934	426	
<b>Total logement</b>	<b>89 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>73</b>	<b>12 762</b>	<b>135</b>	<b>20 379</b>	<b>201</b>	<b>41 104</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 580</b>	<b>68</b>	<b>1 950</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 574</b>	<b>906</b>		

## Détail des autres produits

																												Vérification m² SHON	
<b>Total logement</b>	<b>89 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>73</b>	<b>12 762</b>	<b>135</b>	<b>20 379</b>	<b>201</b>	<b>41 104</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 580</b>	<b>68</b>	<b>1 950</b>	<b>20</b>	<b>0</b>									
Bureaux	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400
Commerces/Services	41 961	0	0	0	0	272	0	189	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 961
Autres	7 592	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 592	
<b>Total</b>	<b>155 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>7 072</b>	<b>73</b>	<b>12 951</b>	<b>135</b>	<b>20 379</b>	<b>201</b>	<b>41 136</b>	<b>409</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>16 540</b>	<b>68</b>	<b>8 450</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>155 527</b>								

\* par rapport aux données des permis de construire