

BILAN de la ZAC

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	412 213	79 540	491 753	1- Cessions	8 738 171	1 567 958	10 306 129
2- frais d'acquisition et de libération des sols	11 739 881	218 529	11 958 410	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	124 394	6 841	131 235
2.1.- Acquisitions foncières	10 752 024	90 339	10 842 363	1-2. PLS	487 578	26 817	514 395
- acquisition CUB	1 193 525	-	1 193 525	1-3. Accession aidée			
- acquisition Commune	585 344	-	585 344	1-4. Accession libre	2 805 728	549 923	3 355 651
- reste à acquérir	8 973 155	90 339	9 063 494	1-5. Commerces et services	946 730	175 605	1 122 335
2.2.- Frais	354 548	7 118	361 666	1-6. Programmes tertiaires			
2.3.- Libération des terrains	633 309	121 072	754 381	1-7. Cessions diverses	4 373 741	808 772	5 182 513
3 - Frais d'aménagement	1 300 112	235 870	1 535 981	2-Participation constructeurs	213 430	41 832	255 262
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	45 240	8 867	54 107	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)			
3.2.- Travaux et aléas	1 254 872	227 003	1 481 874	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	-	-	-
3.3.- Autres frais		-	-	4- Subventions	-	-	-
4- Participation équip. publics	1 349 504	-	1 349 504	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	7 020 048	-	7 020 048
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	1 169 471		1 169 471	5-1. logement aidé	419 941	-	419 941
				511 logement social (PLUS et PLAI)	161 084	-	161 084
				512 logement intermédiaire (PLS)	258 857	-	258 857
				513 accession aidée (AA)	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)				5-2. restructuration urbaine	5 430 636		5 430 636
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	180 033	-	180 033	5-3. développement durable			
				5-4. équipements scolaires	1 169 471		1 169 471
				5-5. maîtrise foncière	-	-	-
5 - Honoraires concession	1 096 513	214 916	1 311 429	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6 - Frais de communication	70 980	13 912	84 892	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
7- Frais divers	169 215	868 891	1 038 106	7 - Autres recettes	166 768	21 869	188 637
frais divers	169 215	-	169 215				
TVA encaissée / reversée	-	868 891	868 891				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	16 138 416	1 631 658	17 770 074	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	16 138 416	1 631 658	17 770 074
- dont bilan aménageur	14 968 946	1 631 658	16 600 603	- dont bilan aménageur	14 968 946	1 631 658	16 600 603
- dont hors aménageur (= 4.1.)	1 169 471	-	1 169 471	- dont hors aménageur (= 5.4.)	1 169 471	-	1 169 471

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan de la ZAC							
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan de la ZAC)	-	-	-	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan de la ZAC)	1 193 525	-	1 193 525
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan de la ZAC)	7 020 048	-	7 020 048				
- logement aidé	419 941	-	419 941				
* logement social (PLUS et PLAI)	161 084	-	161 084				
* logement intermédiaire (PLS)	258 857	-	258 857				
* accession aidée (AA)	-	-	-				
- restructuration urbaine	5 430 636	-	5 430 636				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	1 169 471	-	1 169 471				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	7 020 048	-	7 020 048	SOUS TOTAL R1	1 193 525	-	1 193 525
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB - acquisitions foncières et études - travaux - MOE - SPS - fonds de concours à la Commune pour éclairage public	11 774 708 11 774 708	1 943 096 1 943 096	13 717 804 13 717 804	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan de la ZAC)			
Missions Assistance à la maîtrise d'ouvrage	208 200	40 807	249 007				
SOUS TOTAL D2	11 982 908	1 983 903	13 966 811	SOUS TOTAL R2	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	19 002 956	1 983 903	20 986 859	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	1 193 525	-	1 193 525
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3					-	19 793 334	€ TTC

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan de la ZAC							
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan de la ZAC)	-	-	-	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan de la ZAC)	585 344	-	585 344
SOUS TOTAL D1'	-	-	-	SOUS TOTAL R1'	585 344	-	585 344
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA de la Commune . Crèche . Travaux VRD et divers . Cinéma Equipements scolaires	8 836 907 869 565 228 897 7 738 444 6 350 334	1 641 854 170 435 44 864 1 426 556 1 244 666	10 478 761 1 040 000 273 761 9 165 000 7 595 000	Participation de l'aménageur aux équipements communaux participation versée par la CUB pour les équipements scolaires Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public	180 033 1 169 471 - -	- - -	180 033 1 169 471 - -
SOUS TOTAL D2'	15 187 241	2 886 520	18 073 761	SOUS TOTAL R2'	1 349 504	-	1 349 504
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	15 187 241	2 886 520	18 073 761	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	1 934 848	-	1 934 848
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3'-D3'					-16 138 913 € TTC		

ZAC PESSAC CENTRE VILLE - BILAN AMENAGEMENT

Bilan prévisionnel actualisé

Date d'actualisation : avril 2008



	BILAN INITIAL		(1)		(2)	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%
76 730						
224 941						

DEPENSES en € TTC

1-	Etudes de définition et de suivi	381 114	2,6%	492 746	3,5%	491 753	3,0%
2-	Frais d'acquisition/libération sols	9 747 388	66,1%	10 540 168	74,7%	11 958 410	72,0%
	2.1.- Acquisitions foncières	8 029 649		9 596 620	67,3%	10 842 363	65,3%
	- acquisition CUB (valeur vénale)			1 086 003	7,6%	1 193 525	7,2%
	- acquisition Commune (valeur vénale)			601 158	4,2%	585 344	3,5%
	- reste à acquérir	8 029 649		7 909 459	55,4%	9 063 494	54,6%
	2.2.- Frais	424 610		265 897	1,9%	361 666	2,2%
	2.3.- Libération des terrains	1 293 129		677 651	4,8%	754 381	4,5%
3-	Frais d'aménagement	1 212 217	8,2%	1 311 040	9,3%	1 535 981	9,3%
	3.1.- Etudes liées aux travaux	72 932		54 107	0,4%	54 107	0,3%
	3.2.- Travaux et aléas	1 139 285		1 256 933	8,9%	1 481 874	8,9%
	3.3.- Honoraires						
	3.4.- Autres frais						
4-	Participation aux équipements publics	200 562	1,4%	180 033	1,3%	180 033	1,1%
	4.1.- Participation aux équipements sociaux propres à l'opération						
	4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)						
	4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	200 562		180 033	1,3%	180 033	1,1%
5-	Honoraires concession	1 006 061	6,8%	1 082 650	7,6%	1 311 429	7,9%
6-	Frais de communication	72 932	0,5%	84 892	0,6%	84 892	0,5%
7-	Frais divers	2 119 433	14,4%	574 123	4,0%	1 038 105	6,3%
	7.1.- Frais divers (frais financiers)	586 865		200 273	1,4%	169 215	1,0%
	7.2.TVA encaissée/reversée	1 532 568		373 850	2,6%	868 891	5,2%
	TOTAL DEPENSES	14 739 707	100,0%	14 102 345	100,0%	16 600 603	100,0%

RECETTES en € TTC

1-	Cessions	7 414 222	50,3%	7 825 610	55,9%	10 306 129	62,1%
	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)			128 974	0,9%	131 235	0,8%
	1-2. PLS			412 505	2,9%	514 395	3,1%
	1-3. Accession aidée						
	1-4. Accession libre	5 032 464		2 860 710	20,1%	3 355 651	20,2%
	1-5. Commerces et services	804 072		767 842	5,4%	1 122 335	6,8%
	1-6. Programmes tertiaires						
	1-7. Cessions diverses	1 577 686		3 655 579	25,6%	5 182 513	31,2%
2-	Participation des constructeurs	328 194	2,2%	255 263	1,8%	255 262	1,5%
3-	Part. EPIG réalisés Amén.		0,0%				
4-	Subventions						
5-	Participation communautaire :	6 997 291	47,5%	5 850 577	41,5%	5 850 577	35,2%
	5-1. logement aidé						
	5-2. reconstruction urbaine			144 000	1,0%	419 941	2,5%
	5-3. développement durable			5 869 884	41,1%	5 430 636	32,7%
	5-4. équipements sociaux						
	5-5. maîtrise foncière						
6-	Participation communale éventuelle	-	0,0%	-			
	6.1 maîtrise foncière						
7-	Autres recettes diverses			170 896	1,2%	188 636	1,1%
	TOTAL RECETTES	14 739 707	100%	14 102 345	100%	16 600 603	100%



ZAC PESSAC CENTRE VILLE - BILAN AMENAGEUR

Bilan prévisionnel : état d'avancement

Date d'actualisation : avril 2008

	CRAC 2007 valeur recalée	%	Etat d'avancement	
			réalisé valeur	%


DEPENSES en € TTC

1-	Études de définition et de suivi	491 753	3%	381 754	78%	109 999	22%
2-	Frais d'acquisition/libération sols	11 958 410	75%	5 548 513	46%	6 409 897	54%
	2.1.- Acquisitions foncières	10 842 363	65%	5 223 806	48%	5 618 558	52%
	- acquisition CUB (valeur vénale)	1 193 525		1 006 155	84%	187 370	16%
	- acquisition Commune (valeur vénale)	585 344		571 744	98%	13 600	2%
	- reste à acquérir	9 063 494		3 645 906	40%	5 417 588	60%
	2.2.- Frais	361 666		120 231	33%	241 435	67%
	2.3.- Libération des terrains	754 381		204 477	27%	549 904	73%
3-	Frais d'aménagement	1 535 981	9%	307 939	20%	1 228 043	80%
	3.1.- Études liées aux travaux	54 107		14 999	28%	39 108	72%
	3.2.- Travaux et aléas	1 481 874		292 940	20%	1 188 934	80%
	3.3.- Honoraires	-		-		-	
	3.4.- Autres frais	-		-		-	
4-	Participation aux équipements publics	180 033	1%	144 027	80%	36 006	20%
	4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
	4.2. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		-		-	
	4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	180 033		144 027	80%	36 006	20%
5-	Honoraires concession	1 311 429	8%	415 409	32%	896 020	68%
6-	Frais de communication	84 892	1%	68 806	81%	16 086	19%
7-	Frais divers	1 038 105	6%	451 406	43%	586 699	57%
	7.1. Frais divers (frais financiers)	169 215		105 661	62%	63 553	38%
	7.2. TVA encaissée/reversée	868 891		345 745	40%	523 146	60%
	TOTAL DEPENSES	16 600 603	100%	7 317 854	44%	9 282 749	56%


RECETTES en € TTC

1-	Cessions	10 306 129	62%	961 312	9%	9 344 816	91%
	1-1. Locatif social (PLUS-PLA)	131 235			0%	131 235	100%
	1-2. PLS	514 395			0%	514 395	100%
	1-3. Accession aidée	-		-		-	
	1-4. Accession libre	3 355 651		680 397	20%	2 675 254	80%
	1-5. Commerces et services	1 122 335			0%	1 122 335	100%
	1-6. Programmes tertiaires	-				-	
	1-7. Cessions diverses	5 182 513		280 915	5%	4 901 598	95%
2-	Participation des constructeurs	255 262	2%		0%	255 262	100%
3-	Part. EPIG réalisés Amén.	-	0%	-		-	
4-	Subventions	-	0%	-		-	
5-	Participation communautaire :	5 850 577	35%	4 509 749	77%	1 340 828	23%
	5-1. logement aidé	419 941		419 941	100%	-	0%
	5-2. restructuration urbaine	5 430 636		4 089 808	75%	1 340 828	25%
	5-3. développement durable	-		-		-	
	5-4. équipements scolaires	-		-		-	
	5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
6-	Participation communale éventuelle	-	0%	-		-	
	6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
7-	Autres recettes diverses	188 636		112 264	60%	76 372	40%
	TOTAL RECETTES	16 600 603	100%	5 583 325	34%	11 017 278	66%

Etat d'avancement des dépenses



Etat d'avancement des recettes



ZAC PESSAC CENTRE VILLE - BILAN AMENAGEUR

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps

Date d'actualisation : avril 2008
1 006 155

	2 003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur
DEPENSES en € TTC										
1- Études de définition et de suivi	254 368	73 123	20 934	24 672	8 658	26 528	41 227	42 244		491 754
2- Frais d'acquisition/libération sols	-	666 377	1 603 066	1 221 947	2 057 123	1 809 322	2 317 633	2 282 941	-	11 958 409
2.1- Acquisitions foncières	-	652 400	1 503 624	1 154 710	1 913 071	1 393 848	2 137 983	2 086 726	-	10 842 363
- acquisition CUB (valeur vénale)				9 393	556 264	187 370				1 193 525
- acquisition Commune (valeur vénale)				529 380	42 364	13 600				585 344
- reste à acquièr		652 400	1 063 126	615 937	1 314 443	1 192 878	2 137 983	2 086 726		9 063 494
2.2- Frais		13 977	53 037	18 463	34 754	143 512	81 108	16 815		361 666
2.3- Libération des terrains			46 405	48 774	109 298	271 962	98 542	179 400		754 381
3- Frais d'aménagement	-	-	41 567	1 067	265 305	46 626	287 728	565 787	327 901	1 535 981
3.1.- Études liées aux travaux			6 287		8 711		22 850	16 259		54 107
3.2.- Travaux et aléas			35 280	1 067	256 594	46 626	264 878	549 529	327 901	1 481 874
3.3 - Honoraires										
3.4 - Autres frais										
4- Participation aux équipements publics	-	-	-	144 027	-	36 006	-	-	-	180 033
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération										
4.2 Participation aux équipements										
sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)										
4.3. Participation aux équipements										
sous maîtrise ouvrage Ville										
5- Honoraires concession		44 015	99 394	83 157	188 844	199 936	337 015	218 134		1 311 429
6- Frais de communication	5 382	5 382	20 070	22 903	15 070	15 070	1 015	190 312		84 892
7- Frais divers	139 212	95 194	108 006	-	109 441	-	458 958	190 312		1 038 104
7.1. Frais divers (frais financiers)	18 401	1 904	557	34 067	50 732	48 171	15 383	190 312		169 215
7.2.TVA encassée/reversée	120 811	93 290	107 449	-	58 709	-	443 575	190 312		868 890
TOTAL DEPENSES	398 961	884 091	1 893 037	1 497 325	2 644 440	1 874 023	3 443 577	3 299 418	665 731	16 600 603
RECETTES en € TTC										
1- Cessions	-	-	-	-	961 312	1 411 041	3 807 265	2 275 513	1 850 997	10 306 128
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)							131 235			131 235
1-2. PLS									514 395	514 395
1-3. Accession aidée										
1-4. Accession libre										
1-5. Commerces et services										
1-6. Programmes tertiaires										
1-7. Cessions diverses					280 915	728 125	1 897 959	2 275 513	-	5 182 512
2- Participation des constructeurs								102 105	153 157	255 262
3- Part. EPIG réalisés Amén.										-
4- Subventions										-
5- Participation communautaire :	996 502	694 702	898 661	1 846 732	73 152	749 270	591 558	-	-	5 950 577
5-1. logement aidé	419 941								-	419 941
5-2. restructuration urbaine	413 255	580 855	751 389	1 846 732	497 577	749 270	591 558			5 430 636
TVA trop perçue sur participation	163 306	113 848	147 272		-					-
5-3. développement durable										-
5-4. équipements scolaires										-
5-5. maîtrise foncière										-
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 maîtrise foncière										-
7- Autres recettes diverses										-
8- Trop perçu TVA / Participation CUB				28 677	83 587	76 373				188 637
TOTAL RECETTES	996 502	694 702	898 661	1 875 409	1 118 051	2 236 684	4 398 823	2 377 618	2 004 154	16 600 603
RECETTES - DEPENSES	597 541	- 189 389	- 994 376	378 084	- 1 526 389	362 661	955 246	- 921 800	- 1 338 423	- 0
Balance cumulée		408 152	- 586 224	- 208 140	- 1 734 529	- 1 371 868	- 416 622	- 1 338 422	-	0
avance versée par la CUB		250 000						250 000		250 000
remboursement de l'avance										250 000

PESSAC - ZAC "CENTRE-VILLE"

Programme global de construction actualisé*

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation

14-avr-08

Description du programme de construction (en m² SHON et %)						
Nature du programme	Prévisions initiales (1)		Prévisions recalculées 2006 (2)		Prévisions recalculées 2007 (3)	
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
1 - BILAN AMENAGEUR						
PLAI		0%		0%		0%
PLUS		0%	978	8%	995	7%
PLUS-RO		0%		0%		1,8%
PLS		0%	2 300	19%	2 632	17%
Accession aidée		0%		0%		14,4%
Accession libre	9 480	100%	8 627	72%	11 422	76%
Sous-Total logement	9 480	67%	11 905	80%	15 049	78%
Logements	9 480	67%	11 905	80%	15 049	78%
Bureaux	1 600	11%		0%		25,6%
Commerces/services	3 020	21%	2 945	20%	4 154	-100,0%
Autres		0%		0%		-2,5%
Sous-Total (1)	14 100	100%	14 850	100%	19 203	100%
						5,3%
2- HORS BILAN AMENAGEUR						
Lgt Accession libre **	4 500	47%	4 500	47%	4 500	47%
Autres ***	5 100	53%	5 100	53%	5 100	53%
Sous-Total (2)	9 600	100%	9 600	100%	9 600	100%
						0,0%
TOTAL (1) + (2)	23 700	100%	24 450	100%	28 803	100%
						3,2%
dont TOTAL LOGEMENT	13 980	59%	16 405	67%	19 549	68%
						17,8%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)						
1-Bilan +hors bilan	Prévisions initiales (1)		Prévisions recalculées 2006 (2)		Prévisions recalculées 2007 (3)	
	en %		en %		en %	
1 - BILAN AMENAGEUR						
PLAI		0%		0%		0%
PLUS		0%	12	8%	11	6%
PLUS-RO		0%		0%		-8%
PLS		0%	26	16%	33	19%
Accession aidée		0%		0%		27%
Accession libre	119	100%	121	76%	131	75%
Sous-Total (1)	119	100%	159	100%	175	100%
						34%
2 - HORS BILAN AMENAGEUR						
Accession libre **	56	100%	56	100%	56	100%
Sous-Total (2)	56	100%	56	100%	56	100%
						0%
TOTAL (1) + (2)	175	100%	215	100%	231	100%
						23%
dont Accession libre	175	100%	177	82%	187	81%
						1%
						7%

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

** 4 500 m² SHON de droits à construire pour les "existants" ouvrant droit à participation ce qui est équivalent à 56 logements estimés (ratio 80 m² par logement)

*** 5 100 m² SHON pour équipements publics

*Mise sur le marché des charges foncières



PESSAC - ZAC "CENTRE-VILLE"

Programme global de construction - Etat d'avancement *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 14-avr-08





Description du programme de construction (en m² SHON et %)*						
Nature du programme	Prévisions recalées 2007		Etat d'avancement			
	m² SHON	%	Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
1 - BILAN AMENAGEUR						
PLAI						
PLUS	995	7%	995	100%	-	0%
PLUS-RO	-				-	
PLS	2 632	17%			2 632	100%
Accession aidée	-				-	
Accession libre	11 422	76%	3 547	31%	7 875	69%
Sous-Total logement	15 049	78%	4 542	30%	10 507	70%
Logements	15 049	78%	4 542	30%	10 507	70%
Bureaux		0%				
Commerces/Services	4 154	22%	310	7%	3 844	93%
Autres		0%			-	
Sous-Total (1)	19 203	100%	4 852	25%	14 351	75%
2 - HORS BILAN AMENAGEUR						
Lgt Accession libre **	4 500	47%	-	0%	4 500	100%
Autres ***	5 100	53%	5 100	100%	-	0%
Sous-Total (2)	9 600	100%	5 100	53%	4 500	47%

TOTAL (1) + (2)	28 803	100%	9 952	35%	18 851	65%
dont TOTAL LOGEMENT	19 549	68%	4 542	23%	15 007	77%

Détail du programme de construction (en nombre de logements)				
Nature du programme	Prévisions recalées 2007	Etat d'avancement		
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)	
1 - BILAN AMENAGEUR				
PLAI	-			-
PLUS	11	11		-
PLUS-RO	-			-
PLS	33			33
Accession aidée	-			-
Accession libre	131		34	97
Total logement bilan aménageur	175		45	130
2 - HORS BILAN AMENAGEUR				
Accession libre **	56			56
Total logement hors bilan aménageur	56		-	56

TOTAL (1) + (2)	231	45	186
dont Accession libre **	187	34	153

* Etat de la commercialisation des charges foncières (compromis signé)
** 4 500 m2 SHON de droits à construire pour les "existants" ouvrant droit à participation (ratio 80 m2 par logement)
*** 5 100 m2 SHON pour équipements publics



PESSAC - ZAC "CENTRE-VILLE"

Programme global de construction échelonné dans le temps *



Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 14-avr-08
Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2007 par m² SHON	Echelonnement prévisionnel																Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements	
		10	CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON			2010 : Nb de log
1 - BILAN AMENAGEUR																				
PLAI	-																			-
PLUS	995									995	11									995
PLUS-RO	-																			0
PLS	2 632																2 632	33		2 632
Accession aidée	-																			-
Accession libre	11 422										0		5 244	65	270	3	2 361	29		11 422
Sous-Total logement	15 049	-	-	-	-	-	-	-	-	995	11		5 244	65	270	3	4 993	62	-	15 049
Sous-Total logement	15 049	-	-	-	-	-	-	-	-	995	11		5 244	65	270	3	4 993	62	-	15 049
Bureaux										-										-
Commerces/Services	4 154									310			1 542		148		2 154			4 154
Autres										-					-					-
Sous-Total (1)	19 203	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305	11		6 786	65	418	3	7 147	62	-	19 203
2 - HORS BILAN AMENAGEUR																				
Log accession libre	4 500																1 500	19	1 500	18
Autres	5 100																			5 100
Sous-Total (2)	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	19	1 500	19	1 500	18
TOTAL (1) + (2)	28 803	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305	11		6 786	65	1 918	22	8 647	81	1 500	28 803
dont TOTAL LOGEMENT	19 549	-	-	-	-	-	-	-	-	995	11		5 244	65	1 770	22	6 493	81	1 500	18

* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières