

**BILAN de la CONCESSION DU TAILLAN MEDOC - Cœur de Bourg - au 31/12/2009**

| DEPENSES   | €HT              | TVA            | € TTC            | RECETTES   | €HT              | TVA            | € TTC            |
|--|------------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>          | <b>70 720</b>    | <b>13 861</b>  | <b>84 581</b>    | <b>1- Cessions</b>   | <b>1 562 805</b> | <b>187 824</b> | <b>1 750 629</b> |
|  |                  |                |                  | 1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  | 477 325          | 26 253         | 503 578          |
|  |                  |                |                  | 1-2. PLS   | -                | -              | -                |
| <b>2- frais d'acquisition et de libération des sols</b>            | <b>2 624 466</b> | <b>46 799</b>  | <b>2 671 265</b> | 1-3. Accession aidée   | 187 000          | 10 285         | 197 285          |
| 2.1- Acquisitions foncières  | 2 145 521        | 26 807         | 2 172 328        | 1-4. Accession libre   | 576 840          | 113 061        | 689 901          |
| - acquisition CUB  | 226 655          | -              | 226 655          | 1-5. Commerces et services   | 321 640          | 38 225         | 359 865          |
| - acquisition Commune  | 709 495          | -              | 709 495          | 1-6. Programmes tertiaires   | -                | -              | -                |
| - reste à acquérir   | 1 209 371        | 26 807         | 1 236 178        | 1-7. Cessions diverses   | -                | -              | -                |
|  | -                | -              | -                | <b>2-Participation constructeurs</b>   | <b>637 415</b>   | -              | <b>637 415</b>   |
| 2.2- Frais et aléas fonciers                                       | 413 945          | 7 252          | 421 197          | (le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)                           |                  |                |                  |
| 2.3- Libération des terrains                                       | 65 000           | 12 740         | 77 740           |  |                  |                |                  |
| <b>3 - Frais d'aménagement</b>                                     | <b>1 145 308</b> | <b>224 480</b> | <b>1 369 789</b> | <b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (&lt; 50 %)</b> | -                | -              | -                |
| 3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)             | 71 033           | 13 922         | 84 955           |  |                  |                |                  |
| 3.2.- Travaux et aléas   | 1 074 275        | 210 558        | 1 284 833        | <b>4- Subventions</b>  | -                | -              | -                |
| 3.3.- Autres frais   | -                | -              | -                |  |                  |                |                  |
| <b>4- Participation équip. publics</b>                             | -                | -              | -                | <b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>                             | <b>1 895 619</b> | -              | <b>1 895 619</b> |
| 4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération | -                | -              | -                | 5-1. logement social   | <b>576 000</b>   | -              | 576 000          |
| 4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)  | -                | -              | -                | 5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs                              | 1 319 619        |                | 1 319 619        |
| 4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville     | -                | -              | -                | 5-3. développement durable   | -                | -              | -                |
| <b>5 - Honoraires concession</b>                                   | <b>225 344</b>   | <b>44 167</b>  | <b>269 512</b>   | 5-4. équipements scolaires   | -                | -              | -                |
|  |                  |                |                  | 5-5. maîtrise foncière   | -                | -              | -                |
| <b>6 - Frais de communication</b>                                  | <b>30 000</b>    | <b>5 880</b>   | <b>35 880</b>    | <b>6- Participation communale éventuelle</b>   | -                | -              | -                |
|  |                  |                |                  | 6.1 maîtrise foncière  | -                | -              | -                |
| <b>7- Frais divers</b>   | -                | -              | <b>147 364</b>   | <b>7 - Autres recettes</b>   | -                | -              | -                |
| frais divers   | -                | -              | -                |  |                  |                |                  |
| TVA encaissée / reversée   | -                | -              | 147 364          |  |                  |                |                  |
|  |                  |                |                  |  |                  |                |                  |
| <b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>                                    | <b>4 095 839</b> | <b>187 824</b> | <b>4 283 663</b> | <b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>  | <b>4 095 839</b> | <b>187 824</b> | <b>4 283 663</b> |
| - dont bilan aménageur   | 4 095 839        | 187 824        | 4 283 663        | - dont bilan aménageur   | 4 095 839        | 187 824        | 4 283 663        |
| - dont hors aménageur (= 4.1.)                                     | -                | -              | -                | - dont hors aménageur (= 5.4.)   | -                | -              | -                |

**BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB**

| DEPENSES  | €HT              | TVA           | €TTC             | RECETTES   | €HT            | TVA | €TTC           |
|---|------------------|---------------|------------------|--|----------------|-----|----------------|
| <b>Au titre du bilan Aménageur</b>  |                  |               |                  |  |                |     |                |
| <b>Acquisitions foncières</b>   | <b>226 655</b>   |               | <b>226 655</b>   | <b>Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur</b>                             | <b>226 655</b> | -   | <b>226 655</b> |
| <b>Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur</b><br>(poste 3 recettes bilan aménageur) | -                | -             | -                | (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)   |                |     |                |
| Démolition bâti CUB   | 65 000           | 12 740        | 77 740           |  |                |     |                |
| <b>Participation communautaire éventuelle au titre de</b> (poste 5 recettes du bilan am.)                             | <b>1 895 619</b> | -             | <b>1 895 619</b> |  |                |     |                |
| - logement aidé   | 576 000          | -             | 576 000          |  |                |     |                |
| - restructuration urbaine   | 1 319 619        | -             | 1 319 619        |  |                |     |                |
| - développement durable   | -                | -             | -                |  |                |     |                |
| - équipements scolaires   | -                | -             | -                |  |                |     |                |
| - maîtrise foncière   | -                | -             | -                |  |                |     |                |
| <b>SOUS TOTAL D1</b>  | <b>2 187 274</b> | <b>12 740</b> | <b>2 200 014</b> | <b>SOUS TOTAL R1</b>   | <b>226 655</b> | -   | <b>226 655</b> |
| <b>Au titre des équipements structurants</b>  |                  |               |                  |  |                |     |                |
| <b>Acquisitions foncières</b>   | -                | -             | -                | <b>Recettes de cessions foncières aux constructeurs</b>  | -              | -   | -              |
| <b>VRD sous MOA de la CUB</b>   | <b>330 000</b>   | <b>64 680</b> | <b>394 680</b>   | <b>Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB</b> | -              | -   | -              |
| - acquisitions foncières  |                  |               |                  | (poste 4.2. du bilan aménageur)  |                |     |                |
| - études - travaux - MOE - SPS  |                  |               |                  |  |                |     |                |
| <i>Aménagement complémentaire rue maison des jeunes (FIC)</i>   | 330 000          | 64 680        | 394 680          |  |                |     |                |
| - fonds de concours à la Commune pour éclairage public  |                  | -             | -                |  |                |     |                |
| <b>SOUS TOTAL D2</b>  | <b>330 000</b>   | <b>64 680</b> | <b>394 680</b>   | <b>SOUS TOTAL R2</b>   | -              | -   | -              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>  | <b>2 517 274</b> | <b>77 420</b> | <b>2 594 694</b> | <b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>   | <b>226 655</b> | -   | <b>226 655</b> |
| <b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3</b>  |                  |               |                  | <b>-2 368 039 €TTC</b>   |                |     |                |

**BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE**

| DEPENSES  | €HT              | TVA            | €TTC             | RECETTES   | €HT            | TVA      | €TTC           |
|---|------------------|----------------|------------------|--|----------------|----------|----------------|
| <b>Au titre du bilan Aménageur</b>                                    |                  |                |                  |  |                |          |                |
| <b>Acquisitions foncières</b>   | 709 495          | -              | 709 495          | <b>Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur</b><br>(partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur) | 709 495        | -        | 709 495        |
| <b>Participation éventuelle</b><br>(poste 6 recettes bilan aménageur) | -                | -              | -                |  |                |          |                |
| <b>SOUS TOTAL D1'</b>   | <b>709 495</b>   | <b>-</b>       | <b>709 495</b>   | <b>SOUS TOTAL R1'</b>  | <b>709 495</b> | <b>-</b> | <b>709 495</b> |
| <b>Au titre des équipements communaux</b>                             |                  |                |                  |  |                |          |                |
| <b>Acquisitions foncières</b>   | -                | -              | -                | <b>Recettes de cessions foncières aux constructeurs</b>  | -              | -        | -              |
| <b>Equipement sous MOA Commune (a)</b>                                | <b>1 185 401</b> | <b>232 339</b> | <b>1 417 740</b> | <b>Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune</b>   | -              | -        | -              |
| crèche halte garderie   | 836 120          | 163 880        | 1 000 000        |  |                |          |                |
| salle communale   | 209 030          | 40 970         | 250 000          |  |                |          |                |
| marchés et bornes d'accès   | 65 000           | 12 740         | 77 740           |  |                |          |                |
| démolition de la poste et maison des jeunes                           | 75 251           | 14 749         | 90 000           |  |                |          |                |
| <b>Equipements scolaires sous MOA Commune (b)</b>                     | -                | -              | -                | <b>Participation CUB équip. scolaires</b><br><br>Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public                          |                | -        | -              |
| <b>SOUS TOTAL D2'</b>   | <b>1 185 401</b> | <b>232 339</b> | <b>1 417 740</b> | <b>SOUS TOTAL R2'</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'</b>                             | <b>1 894 896</b> | <b>232 339</b> | <b>2 127 235</b> | <b>TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'</b>  | <b>709 495</b> | <b>-</b> | <b>709 495</b> |
| <b>BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3 - 1 417 740 €TTC</b>       |                  |                |                  |  |                |          |                |



# CONCESSION LE TAILLAN MEDOC Cœur de Bourg - BILAN AMENAGEUR


Bilan prévisionnel : état d'avancement



|  | CRAC 2009 |   | Etat d'avancement |   |                  |   |
|--|-----------|---|-------------------|---|------------------|---|
|  |           |   | réalisée          |   | reste à réaliser |   |
|  | valeur    | % | valeur            | % | valeur           | % |


## DEPENSES en € TTC

| 1- Études de définition et de suivi                                | 84 581           | 2,0%          | 10 670         | 13%       | 73 911           | 87%        |
|--|------------------|---------------|----------------|-----------|------------------|------------|
| 2- Frais d'acquisition/libération sols                             | 2 671 265        | 62,4%         | 189 181        | 7%        | 2 482 084        | 93%        |
| 2.1- Acquisitions foncières  | 2 172 328        | 50,7%         | 187 412        | 9%        | 1 984 916        | 91%        |
| - acquisition CUB (valeur vénale)                                  | 226 655          |               | -              | 0%        | 226 655          | 100%       |
| - acquisition Commune (valeur vénale)                              | 709 495          |               | -              | 0%        | 709 495          | 100%       |
| - reste à acquérir   | 1 236 178        |               | 187 412        | 15%       | 1 048 766        | 85%        |
| 2.2- Frais   | 421 197          |               | 1 769          | 0%        | 419 428          | 100%       |
| 2.3- Libération des terrains                                       | 77 740           |               | -              | 0%        | 77 740           | 100%       |
| 3- Frais d'aménagement   | 1 369 789        | 32,0%         | 36 452         | 3%        | 1 333 337        | 97%        |
| 3.1.- Études liées aux travaux                                     | 84 955           |               | 29 064         | 34%       | 55 891           | 66%        |
| 3.2.- Travaux et aléas   | 1 284 833        |               | 7 388          | 1%        | 1 277 446        | 99%        |
| 3.3 - Honoraires   |                  |               |                |           | -                |            |
| 3.4 - Autres frais   | -                |               |                |           | -                |            |
| 4- Participation aux équipements publics                           | -                | 0,0%          | -              |           | -                |            |
| 4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération | -                |               | -              |           | -                |            |
| 4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)  | -                |               | -              |           | -                |            |
| 4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville     | -                |               | -              |           | -                |            |
| 5- Honoraires concession   | 269 512          | 6,3%          | 12 973         | 5%        | 256 539          | 95%        |
| 6- Frais de communication  | 35 880           | 0,8%          | -              | 0%        | 35 880           | 100%       |
| 7- Frais divers  | 147 363          | -3,4%         | 25 429         | 17%       | 121 934          | 83%        |
| 7.1. Frais divers  | -                |               | -              |           | -                |            |
| 7.2. TVA encaissée/reversée  | 147 364          |               | 25 429         | 17%       | 121 935          | 83%        |
| 7.3. TVA trop perçue   | -                |               | -              |           | -                |            |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>  | <b>4 283 663</b> | <b>100,0%</b> | <b>223 847</b> | <b>5%</b> | <b>4 059 816</b> | <b>95%</b> |



## RECETTES en € TTC

| 1- Cessions                           | 1 750 629        | 40,9%         | -              | 0%         | 1 750 629        | 100%       |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|------------------|------------|
| 1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)       | 503 578          |               | -              | 0%         | 503 578          | 100%       |
| 1-2. PLS                              | -                |               | -              |            | -                |            |
| 1-3. Accession aidée                  | 197 285          |               | -              | 0%         | 197 285          | 100%       |
| 1-4. Accession libre                  | 689 901          |               | -              | 0%         | 689 901          | 100%       |
| 1-5. Commerces et services            | 359 865          |               | -              | 0%         | 359 865          | 100%       |
| 1-6. Programmes tertiaires            | -                |               | -              |            | -                |            |
| 1-7. Cessions diverses                | -                |               | -              |            | -                |            |
| 2- Participation des constructeurs    | 637 415          |               | 0%             |            | 637 415          | 100%       |
| 3- Part. EPIG réalisés Amén.          | -                |               | -              |            | -                |            |
| 4- Subventions                        | -                |               | -              |            | -                |            |
| 5- Participation communautaire :      | 1 895 619        | 44,3%         | 500 000        | 26%        | 1 395 619        | 74%        |
| 5-1. logement social                  | 576 000          |               | -              | 0%         | 576 000          | 100%       |
| 5-2. restructuration urbaine          | 1 319 619        |               | 500 000        | 38%        | 1 319 619        | 100%       |
| 5-3. développement durable            | -                |               | -              |            | -                |            |
| 5-4. équipements scolaires            | -                |               | -              |            | -                |            |
| 5-5. maîtrise foncière                | -                |               | -              |            | -                |            |
| 6- Participation communale éventuelle | -                | 0,0%          | -              |            | -                |            |
| 6.1 maîtrise foncière                 | -                |               | -              |            | -                |            |
| 7- Autres recettes diverses et TVA    | -                |               | -              |            | -                |            |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 | <b>4 283 663</b> | <b>100,0%</b> | <b>500 000</b> | <b>12%</b> | <b>3 783 663</b> | <b>88%</b> |





# LE TAILLAN MEDOC - CONCESSION Cœur de Bourg

## Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 3 Remarque: le programme global de construction actualisé 2009 se réfère aux validations du Comité de suivi du 30/10/2005  
Date d'actualisation : 15-avr-10

| Nature du programme | Description du programme de construction (en m² SHON et %) |   |                              |   |                              |   | Variation (2/1)% |
|---------------------|--|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------|
|                     | Prévisions initiales (1)                                   |   | Previsions recalées 2008 (2) |   | Previsions recalées 2009 (3) |   |                  |
|                     | m² SHON  | % | m² SHON                      | % | m² SHON                      | % |                  |

### 1 - BILAN AMENAGEUR

|                            |                 |            |                 |            |                 |            |             |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| PLAI                       |                 | 0%         |                 | 0%         |                 | 0%         |             |
| PLUS                       | 3 580,00        | 53%        | 4 190,00        | 58%        | 4 190,00        | 54%        | 0,0%        |
| PLUS-RO                    |                 | 0%         |                 | 0%         |                 | 0%         |             |
| PLS                        |                 | 0%         |                 | 0%         |                 | 0%         |             |
| Accession aidée            | 1 228,00        | 18%        | 1 100,00        | 15%        | 1 100,00        | 14%        | 0,0%        |
| Accession libre            | 1 904,00        | 28%        | 1 904,00        | 26%        | 2 508,00        | 32%        | 31,7%       |
| <b>Sous-Total logement</b> | <b>6 712,00</b> | <b>66%</b> | <b>7 194,00</b> | <b>72%</b> | <b>7 798,00</b> | <b>73%</b> | <b>8,4%</b> |

|                       |                  |             |                 |             |                  |             |             |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Logements             | 6 712,00         | 66%         | 7 194,00        | 72%         | 7 798,00         | 73%         | 8,4%        |
| Bureaux               |                  | 0%          |                 | 0%          |                  | 0%          |             |
| Commerces/services    | 3 522,00         | 34%         | 2 745,00        | 28%         | 2 924,00         | 27%         | 6,5%        |
| Autres                |                  | 0%          |                 | 0%          |                  | 0%          |             |
| <b>Sous-Total (1)</b> | <b>10 234,00</b> | <b>100%</b> | <b>9 939,00</b> | <b>100%</b> | <b>10 722,00</b> | <b>100%</b> | <b>7,9%</b> |



| Nature du programme | Détail du programme de construction (en nombre de logements) |      |                              |      |                              |      | Variation (2/1)% |
|---------------------|--|------|------------------------------|------|------------------------------|------|------------------|
|                     | Prévisions initiales (1)                                     |      | Previsions recalées 2008 (2) |      | Previsions recalées 2009 (3) |      |                  |
|                     | en %   | en % | en %                         | en % | en %                         | en % |                  |

### 1 - BILAN AMENAGEUR

|                       |           |             |           |             |            |             |            |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| PLAI                  |           |             |           |             |            |             |            |
| PLUS                  | 45        | 51%         | 52        | 56%         | 55         | 53%         | 5%         |
| PLUS-RO               |           |             |           | 0%          |            | 0%          |            |
| PLS                   |           |             |           | 0%          |            | 0%          |            |
| Accession aidée       | 15        | 18%         | 14        | 15%         | 14         | 13%         | -10%       |
| Accession libre       | 27        | 31%         | 27        | 29%         | 35         | 34%         | 29%        |
| <b>Total logement</b> | <b>87</b> | <b>100%</b> | <b>93</b> | <b>100%</b> | <b>104</b> | <b>100%</b> | <b>19%</b> |

|                    |           |            |           |            |           |            |  |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| <b>PLUS - PLAI</b> | <b>45</b> | <b>51%</b> | <b>52</b> | <b>56%</b> | <b>55</b> | <b>53%</b> |  |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|

(1) Délibération CUB n° 2007/665 du 21/09/2007




# LE TAILLAN MEDOC - CONCESSION Cœur de Bourg

## Programme global de construction - Etat d'avancement \*


Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 15-avr-10

| Description du programme de construction (en m <sup>2</sup> SHON et %)* |                          |             |                     |           |                     |             |
|---|--------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|
| Nature du programme   | Prévisions recalées 2009 |             | Etat d'avancement   |           |                     |             |
|   | m <sup>2</sup> SHON      | %           | Réalisé             |           | Reste à réaliser    |             |
|   |                          |             | m <sup>2</sup> SHON | %         | m <sup>2</sup> SHON | %           |
| <b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>  |                          |             |                     |           |                     |             |
| PLAI  | -                        |             |                     |           |                     |             |
| PLUS  | 4 190,00                 | 54%         | -                   | 0%        | 4 190,00            | 100%        |
| PLUS-RO   | -                        | 0%          |                     |           | -                   |             |
| PLS   | -                        | 0%          |                     |           | -                   |             |
| Accession aidée   | 1 100,00                 | 14%         | -                   | 0%        | 1 100,00            | 100%        |
| Accession libre   | 2 508,00                 | 32%         | -                   | 0%        | 2 508,00            | 100%        |
| <b>Sous-Total logement</b>  | <b>7 798,00</b>          | <b>73%</b>  | <b>-</b>            | <b>0%</b> | <b>7 798,00</b>     | <b>100%</b> |
| <b>Logements</b>  |                          |             |                     |           |                     |             |
| Logements   | 7 798,00                 | 73%         | -                   | 0%        | 7 798,00            | 100%        |
| Bureaux   | -                        | 0%          | -                   |           | -                   |             |
| Commerces/Services  | 2 924,00                 | 27%         | -                   | 0%        | 2 924,00            | 100%        |
| Autres  | -                        | 0%          |                     |           | -                   |             |
| <b>Sous-Total (1)</b>   | <b>10 722,00</b>         | <b>100%</b> | <b>-</b>            | <b>0%</b> | <b>10 722,00</b>    | <b>100%</b> |



| Détail du programme de construction (en nombre de logements) |                          |                     |                              |
|--|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nature du programme  | Prévisions recalées 2009 | Etat d'avancement   |                              |
|  |                          | Réalisé (en nb log) | Reste à réaliser (en nb log) |
| <b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>                                   |                          |                     |                              |
| PLAI   | -                        |                     | -                            |
| PLUS   | 55                       | -                   | 55                           |
| PLUS-RO  | -                        | -                   | -                            |
| PLS  | -                        |                     | -                            |
| Accession aidée  | 14                       | -                   | 14                           |
| Accession libre  | 35                       | -                   | 35                           |
| <b>Total logement bilan aménageur</b>                        | <b>104</b>               | <b>-</b>            | <b>104</b>                   |



\* Mise sur le marché des charges foncières

# LE TAILLAN - CONCESSION Cœur de Bourg

## Programme global de construction échelonné dans le temps \*

Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation :

15-avr-10

### 1 - BILAN AMENAGEUR

#### Détail des produits "logements"

| Nature du programme        | Prév. Rec. 2009<br>par m <sup>2</sup> SHON | Echelonnement prévisionnel |  |                                  |                               |                     |                               |                     |                            |                     |                               |                     |                            |                     |                               |                     |                            |                     | Vérification<br>total m <sup>2</sup> SHON | Vérification<br>total nb de<br>logements |
|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--|
|                            |  | t0                         | CUMUL FIN<br>2008 : m <sup>2</sup><br>SHON | CUMUL FIN<br>2008 : Nb<br>de log | 2009 : m <sup>2</sup><br>SHON | 2009 : Nb de<br>log | 2010 : m <sup>2</sup><br>SHON | 2010 : Nb de<br>log | 2011 : m <sup>2</sup> SHON | 2011 : Nb de<br>log | 2012 : m <sup>2</sup><br>SHON | 2012 : Nb de<br>log | 2013 : m <sup>2</sup> SHON | 2013 : Nb de<br>log | 2014 : m <sup>2</sup><br>SHON | 2014 : Nb de<br>log | 2015 : m <sup>2</sup> SHON | 2015 : Nb de<br>log |   |  |
| PLAI                       | -  |                            |  |                                  |                               |                     |                               |                     |                            |                     |                               |                     |                            |                     |                               |                     |                            |                     | -   | 0  |
| PLUS                       | 4 190,00                                   |                            |  |                                  | -                             | 0                   |                               |                     |                            |                     | 4 190,00                      | 55                  |                            |                     |                               |                     |                            | 4 190,00            | 55  |  |
| PLUS-RO                    | -  |                            |  |                                  | -                             | 0                   |                               |                     |                            |                     | -                             | 0                   |                            |                     |                               |                     |                            | -                   | 0   |  |
| PLS                        | -  |                            |  |                                  |                               |                     |                               |                     |                            |                     |                               |                     | -                          | 0                   |                               |                     |                            | -                   | 0   |  |
| Accession aidée            | 1 100,00                                   |                            |  |                                  |                               |                     | -                             | 0                   | 1 100,00                   | 14                  |                               |                     |                            |                     | -                             | 0                   |                            | 1 100,00            | 14  |  |
| Accession libre            | 2 508,00                                   |                            |  |                                  |                               |                     | 2 508,00                      | 35                  | -                          | 0                   | -                             | 0                   |                            |                     | -                             | 0                   | -                          | 2 508,00            | 35  |  |
| <b>Sous-Total logement</b> | <b>7 798,00</b>                            | -                          | -  | -                                | -                             | 0                   | <b>2 508,00</b>               | <b>35</b>           | <b>1 100,00</b>            | <b>14</b>           | <b>4 190,00</b>               | <b>55</b>           | -                          | 0                   | -                             | 0                   | -                          | <b>7 798,00</b>     | <b>104</b>                                |  |

#### Détail des autres produits

|                       |                  |   |   |   |   |   |                 |           |                 |           |                 |           |   |   |   |   |   |                  | Vérification m <sup>2</sup><br>SHON |
|-----------------------|------------------|---|---|---|---|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
| Sous-Total logement   | 7 798,00         | - | - | - | - | 0 | 2 508,00        | 35        | 1 100,00        | 14        | 4 190,00        | 55        | - | 0 | - | 0 | - | 0                |                                     |
| Bureaux               | -                |   |   |   |   |   |                 |           |                 |           |                 |           |   |   |   |   |   |                  | -                                   |
| Commerces/Services    | 2 924,00         |   |   |   | - |   | 1 324,00        |           |                 |           | 1 600,00        |           |   |   | - |   |   | 2 924,00         |                                     |
| Autres                |                  |   |   |   |   |   |                 |           |                 |           |                 |           |   |   |   |   |   |                  |                                     |
| <b>Sous-Total (1)</b> | <b>10 722,00</b> | - | - | - | - | 0 | <b>3 832,00</b> | <b>35</b> | <b>1 100,00</b> | <b>14</b> | <b>5 790,00</b> | <b>55</b> | - | 0 | - | 0 | - | <b>10 722,00</b> |                                     |

\* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières