

BILAN de la ZAC

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	205 344	26 002	231 346	1- Cessions	3 218 466	570 640	3 789 107
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	83 200	16 307	99 507
				1-2. PLS	634 503	92 302	726 805
				1-3. Accession aidée	-	-	-
				1-4. Accession libre	1 887 529	353 256	2 240 785
2- frais d'acquisition et de libération des sols	4 970 571	14 226	4 984 797	1-5. Commerces et services	539 119	94 414	633 533
2.1- Acquisitions foncières	4 451 851	562	4 452 413	1-6. Programmes tertiaires	11 375	2 230	13 605
- acquisition CUB	39 060	-	39 060	1-7. Cessions diverses	62 740	12 131	74 871
- acquisition Commune	456 500	-	456 500				
- autres acquisitions	3 956 291	562	3 956 853	2-Participation constructeurs	-	-	-
2.2- Frais	518 720	13 664	532 384	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)			
2.3- Libération des terrains			-				
				3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)		-	-
3 - Frais d'aménagement	3 325 950	641 057	3 967 318	4- Subventions	-	-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	463 663	87 637	551 611				
3.2.- Travaux et aléas	2 834 943	549 301	3 384 244	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	6 283 495	1 345 562	7 629 057
3.3.- Autres frais	27 343	4 119	31 463	5-1. logement aidé		-	-
				511 logement social (PLUS et PLAI)		-	-
4- Participation équip. publics	73 100	-	73 100	512 logement intermédiaire (PLS)			
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		-	-	513 accession aidée (AA)			
				5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 283 495	1 345 562	7 629 057
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	73 100	-	73 100	5-3. développement durable		-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		-	-	5-4. équipements scolaires		-	-
				5-5. maîtrise foncière		-	-
5 - Honoraires concession	791 754		791 754	6- Participation communale éventuelle		-	-
6 - Frais de communication	116 164	23 183	139 347	6.1 maîtrise foncière		-	-
7- Frais divers	126 744	1 211 424	1 338 168	7 - Autres recettes	107 666	-	107 666
frais financiers	126 744	-	126 744				
TVA encaissée / reversée		1 211 424	1 211 424				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	9 609 627	1 915 892	11 525 830	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	9 609 627	1 916 202	11 525 830
- dont bilan aménageur	9 609 627	1 915 892	11 525 830	- dont bilan aménageur	9 609 627	1 916 202	11 525 830
- dont hors aménageur (= 4.1.)	-	-	-	- dont hors aménageur (= 5.4.)	-	-	-

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières	39 060	-	39 060	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur	39 060	-	39 060
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	-	-	-	(partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)			
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	6 283 495	1 345 562	7 629 057				
- logement aidé	-	-	-				
- restructuration urbaine	6 283 495	1 345 562	7 629 057				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	-	-	-				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	6 322 555	1 345 562	7 668 117	SOUS TOTAL R1	39 060	-	39 060
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB	105 785	20 734	126 519	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB	73 100	-	73 100
- acquisitions foncières							
- études - travaux - MOE - SPS	105 785	20 734	126 519	(poste 4.2. du bilan aménageur)			
- fonds de concours à la Commune pour éclairage public		-	-				
SOUS TOTAL D2	105 785	20 734	126 519	SOUS TOTAL R2	73 100	-	73 100
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	6 428 340	1 366 296	7 794 636	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	112 160	-	112 160
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3				-7 682 476 € TTC			

[illegible]

ZAC CŒUR DE JALLES A ST MEDARD EN JALLES
CRAC 2009

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	205 344	26 002	231 346	1- Cessions	3 218 466,25	570 640	3 789 107
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	83 200	16 307	99 507
				1-2. PLS et conventionné	634 503	92 302	726 805
				1-3. Accession aidée		-	-
2- frais d'acquisition et de libération des sols	4 970 571	14 226	4 984 797	1-4. Accession libre	1 887 529	353 256	2 240 785
2.1- Acquisitions foncières	4 451 851	562	4 452 413	1-5. Commerces et services	539 119	94 414	633 533
- acquisition CUB	39 060	-	39 060	1-6. Programmes tertiaires	11 375	2 230	13 605
- acquisition Commune	456 500	-	456 500	1-7. Cessions diverses	62 740	12 131	74 871
- reste à acquérir	3 956 291	562	3 956 853				
2.2- Frais	518 720	13 664	532 384	2-Participation constructeurs	-	-	-
2.3- Libération des terrains	-			(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)			
3 - Frais d'aménagement	3 325 950	641 368	3 967 318	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)		-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	463 663	87 948	551 611				
3.2.- Travaux et aléas	2 834 943	549 301	3 384 244	4- Subventions	-	-	-
3.3.- Autres frais	27 343	4 119	31 463				
4- Participation équip. publics	73 100	-	73 100	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	6 283 495	1 345 562	7 629 057
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		-	-	5-1. logement aidé			
				511 logement social (PLUS et PLAI)			
				512 logement intermédiaire (PLS)			
				513 accession aidée (AA)			
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	73 100	-	73 100	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 283 495	1 345 562	7 629 057
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		-	-	5-3. développement durable		-	-
				5-4. équipements scolaires		-	-
				5-5. maîtrise foncière		-	-
5 - Honoraires concession	791 754	-	791 754	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6 - Frais de communication	116 164	23 183	139 347	6.1 maîtrise foncière		-	-
7- Frais divers	126 744	1 211 424	1 338 167	7 - Autres recettes	107 666	-	107 666
frais financiers/impôts et taxes	126 744	-	126 744				
TVA encaissée / reversée		1 211 424	1 211 424				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	9 609 627	1 916 202	11 525 829,62	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	9 609 627	1 916 202	11 525 829,62
- dont bilan aménageur	9 609 627	1 916 202	11 525 830	- dont bilan aménageur	9 609 627	1 916 202	11 525 830
- dont hors aménageur (= 4.1.)	-	-	-	- dont hors aménageur (= 5.4.)	-	-	-

ZAC CŒUR DE JALLES A ST MEDARD EN JALLES

Bilan prévisionnel actualisé




	BILAN INITIAL		(1) CRAC 2008		(2) CRAC 2009		(2-1) variat° en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	364 094	4%	231 346	2%	231 346	2%	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	5 595 235	57%	4 984 797	43%	4 984 797	43%	0%
2.1- Acquisitions foncières	4 780 191	49%	4 452 413	39%	4 452 413	39%	0%
- acquisition CUB	61 254	1%	39 060	0%	39 060	0%	0%
- acquisition Commune	1 255 372	13%	456 500	4%	456 500	4%	0%
- autres acquisitions	3 463 565	35%	3 956 853	34%	3 956 853	34%	0%
2.2- Frais	815 044	8%	532 384	5%	532 384	5%	0%
2.3- Libération des terrains		0%		0%		0%	0%
3- Frais d'aménagement	2 749 511	28%	3 965 411	34%	3 967 318	34%	0%
3.1.- Études liées aux travaux	404 477,73	4%	549 704	5%	551 612	5%	0%
3.2.- Travaux et aléas	2 318 393	24%	3 384 244	29%	3 384 244	29%	0%
3.3.- Autres frais	26 640	0%	31 463	0%	31 463	0%	0%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	73 100	1%	73 100	1%	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		0%		0%		0%	0%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	0%	73 100	1%	73 100	1%	0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		0%		0%		0%	0%
5- Honoraires concession	633 121	6%	791 639	7%	791 754	7%	0%
6- Frais de communication	73 541	1%	139 347	1%	139 347	1%	0%
7- Frais divers	402 714	4%	1 337 462	12%	1 338 168	12%	0%
7.1. Frais divers	200 169	2%	128 971	1%	126 744	1%	-2%
7.2.TVA encaissée/reversée	202 544	2%	1 208 491	10%	1 211 424	11%	0%
TOTAL DEPENSES	9 818 217	100%	11 523 102	100%	11 525 830	100%	0%

Evolution des dépenses

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
-




RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 448 766	15%	3 789 107	33%	3 789 107	33%	0%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)		0%	99 507	1%	99 507	1%	0%
1-2. PLS et conventionné		0%	726 805	6%	726 805	6%	0%
1-3. Accession aidée		0%	-	0%	-	0%	0%
1-4. Accession libre		0%	2 240 785	19%	2 240 785	19%	0%
1-5. Commerces et services		0%	633 533	5%	633 533	5%	0%
1-6. Programmes tertiaires		0%	13 605	0%	13 605	0%	0%
1-7. Cessions diverses*		0%	74 871	1%	74 871	1%	0%
2- Participation des constructeurs		0%		0%		0%	0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.		0%		0%		0%	0%
4- Subventions		0%		0%		0%	0%
5- Participation communautaire :	8 369 451	85%	7 629 057	66%	7 629 057	66%	0%
5-1. logement social		0%		0%		0%	0%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	8 369 451	85%	7 629 057	66%	7 629 057	66%	0,00%
5-3. développement durable		0%		0%		0%	0%
5-4. équipements scolaires		0%		0%		0%	0%
5-5. maîtrise foncière		0%		0%		0%	0%
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%	0%
6.1 maîtrise foncière		0%		0%		0%	0%
7- Autres recettes diverses		0%	104 938	1%	107 666	1%	3%
TOTAL RECETTES	9 818 217	100%	11 523 102	100%	11 525 830	100%	0%

Evolution des recettes

9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
-



* y compris 1 euro symbolique pour rétrocessions à la CUB

ZAC CŒUR DE JALLES A ST MEDARD EN JALLES

Bilan prévisionnel : état d'avancement



	CRAC 2009 valeur recalée %		Etat d'avancement			
			réalisé		reste à réaliser	
			valeur	%	valeur	%


DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	231 346	2%	231 346	100%	-	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	4 984 797	43%	4 984 797	100%	0	0%
2.1- Acquisitions foncières	4 452 413	39%	4 452 413	100%	0	0%
- acquisition CUB	39 060		39 060	100%	-	0%
- acquisition Commune	456 500		456 500	100%	-	0%
- autres acquisitions	3 956 853		3 956 853	100%	0	0%
2.2- Frais	532 384		532 384	100%	0	0%
2.3- Libération des terrains	-		-		-	
3- Frais d'aménagement	3 967 318	34%	3 787 890	95%	179 429	5%
3.1.- Études liées aux travaux	551 612		483 139	88%	68 473	12%
3.2.- Travaux et aléas	3 384 244		3 279 594	97%	104 650	3%
3.4.- Autres frais	31 463		25 157	80%	6 306	20%
4- Participation aux équipements publics	73 100	1%	73 100	100%	-	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	73 100		73 100	100%	-	0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-	
5- Honoraires concession	791 754	7%	729 697	92%	62 057	8%
6- Frais de communication	139 347	1%	132 705	95%	6 642	5%
7- Frais divers	1 338 168	12%	1 368 660	102%	30 493	-2%
7.1. Frais divers	126 744		126 744	100%	0	0%
7.2.TVA encaissée/reversée	1 211 424		1 241 917	103%	30 493	-3%
TOTAL DEPENSES	11 525 830	100%	11 308 195	98%	217 635	2%


RECETTES en € TTC

1- Cessions	3 789 107	33%	3 789 107	100%	0	0%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	99 507		99 507	100%	-	0%
1-2. PLS et conventionné	726 805		726 805	100%	0	0%
1-3. Accession aidée	-		-		-	
1-4. Accession libre	2 240 785		2 240 785	100%	0	0%
1-5. Commerces et services	633 533		633 533	100%	0	0%
1-6. Programmes tertiaires	13 605		13 605	100%	0	0%
1-7. Cessions diverses	74 871		74 871	100%	0	0%
2- Participation des constructeurs	-	0%	-		-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0%	-		-	
4- Subventions	-	0%	-		-	
5- Participation communautaire :	7 629 057	66%	7 847 582	103%	218 525	-3%
5-1. logement social	-		-		-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	7 629 057		7 847 582	103%	218 525	-3%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
7- Autres recettes diverses	107 666		107 666	100%	0	0%
TOTAL RECETTES	11 525 830	100%	11 744 355	102%	218 525	-2%

Etat d'avancement des dépenses



Etat d'avancement des recettes



ZAC CŒUR DE JALLES A ST MEDARD EN JALLES



Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps

		CUMUL FIN 2 008		2009		2010,				TOTAL	
	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%

DEPENSES en € TTC

1- Etudes de définition et de suivi	0%	231 346	100%		0%		0%		0%	231 346	100%
2- Frais d'acquisition/libération sols		4 984 797	100%	-	0%	-	0%	-	0%	4 984 797	100%
2.1- Acquisitions foncières	0%	4 452 413	100%		0%	-	0%	-	0%	4 452 413	100%
- acquisition CUB	0%	39 060	100%		0%		0%		0%	39 060	100%
- acquisition Commune	0%	456 500	100%		0%		0%		0%	456 500	100%
- autres acquisitions	0%	3 956 853	100%		0%		0%		0%	3 956 853	100%
2.2- Frais	0%	532 384	100%		0%		0%		0%	532 384	100%
2.3- Libération des terrains		-								-	
3- Frais d'aménagement	0%	3 631 484	92%	156 406	4%	179 429	5%	-	0%	3 967 318	100%
3.1.- Etudes liées aux travaux	0%	481 559,15	87%	1 579	0%	68 473	12%		0%	551 612	100%
3.2.- Travaux et aléas	0%	3 124 840	92%	154 755	5%	104 650	3%		0%	3 384 244	100%
3.4.- Autres frais	0%	25 085	80%	72	0%	6 306	20%		0%	31 463	100%
4- Participation aux équipements publics	0%	73 100	100%	-	0%	-	0%	-	0%	73 100	100%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		-								-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	0%	73 100	100%		0%		0%		0%	73 100	100%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		-								-	
5- Honoraires concession	0%	719 188	91%	10 509	1%	62 057	8%	-	0%	791 754	100%
6- Frais de communication	0%	115 415	83%	17 290	12%	6 642	5%	-	0%	139 347	100%
7- Frais divers	0%	1 393 880	104%	25 220	-2%	30 493	-2%	-	0%	1 338 167	100%
7.1. Frais divers	0%	126 744	100%	-	0%	-	0%		0%	126 744	100%
7.2.TVA encaissée/reversée	0%	1 267 137	105%	25 220	-2%	30 493	-3%		0%	1 211 424	100%
TOTAL DEPENSES		11 149 211		158 985		217 634		-		11 525 830	

RECETTES en € TTC

1- Cessions	0%	3 789 107	100%	-	0%	-	0%	-	0%	3 789 107	100%
1.1. Locatif social (PLUS-PLAI)	0%	99 507	100%		0%		0%		0%	99 507	100%
1.2. PLS et conventionné	0%	726 804,95	100%		0%		0%		0%	726 805	100%
1.3. Accession aidée		-								-	
1.4. Accession libre	0%	2 240 785	100%		0%		0%		0%	2 240 785	100%
1.5. Commerces et services	0%	633 533	100%		0%		0%		0%	633 533	100%
1.6. Programmes tertiaires	0%	13 605	100%		0%		0%		0%	13 605	100%
1.7. Cessions diverses	0%	74 871	100%		0%		0%		0%	74 871	100%
2- Participation des constructeurs		-								-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.		-								-	
4- Subventions		-								-	
5- Participation communautaire :	0%	8 284 632	109%	437 050	-6%	218 525	-3%	-	0%	7 629 057	100%
5-1. logement social		-								-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	0%	8 284 632	109%	437 050	-6%	218 525	-3%		0%	7 629 057	100%
5-3. développement durable		-								-	
5-4. équipements scolaires		-								-	
5-5. maîtrise foncière		-								-	
6- Participation communale éventuelle		-		-		-		-		-	
6.1 maîtrise foncière		-								-	
7- Autres recettes diverses	0%	99 428	92%	8 238	8%	-	0%		0%	107 666	100%
TOTAL RECETTES		11 181 304		428 812		218 525		-		11 525 830	

RECETTES - DEPENSES	32 094	-	587 797	-	436 159	-	0
Balance cumulée	32 094	-	555 703	-	991 862	-	991 862

avance versée par la CUB							-
remboursement de l'avance							-

ZAC CŒUR DE JALLES ST MEDARD EN JALLES

Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation :

01-sept-09

Description du programme de construction (en m² SHON et %)


Nature du programme	Prévisions initiales (1)**		Previsions recalées 2008 (2)		Prévisions recalées 2009 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%		
PLAI		0%		0%		0%		
PLUS		0%	520,00	3%	520,00	3%		0,0%
PLUS-RO		0%		0%		0%		
PLS / LOCATIF CONVENTIONNNE		0%	5 388,00	32%	5 388,00	32%		0,0%
Accession aidée		0%		0%		0%		
Accession libre		0%	11 185,00	65%	11 185,00	65%		0,0%
Total logement	16 000,00	80%	17 093,00	56%	17 093,00	55%	6,8%	0,0%
Logements	16 000,00	80%	17 093,00	56%	17 093,00	55%	6,8%	0,0%
Bureaux		0%	1 065,00	4%	1 965,00	6%		84,5%
Commerces/services	4 000,00	20%	3 700,00	12%	3 793,00	12%	-7,5%	2,5%
Autres		0%	8 400,00	28%	8 400,00	27%		0,0%
Total	20 000,00	100%	30 258,00	100%	31 251,00	100%	51,3%	3,3%

Cédé non affecté*** 484,00 Cédé non affecté*** 391,00
TOTAL ANNEXE 1 30 742,00 TOTAL ANNEXE 1 31 642


Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)**	Previsions recalées 2008 (2)	Prévisions recalées 2009 (3)	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
PLAI					
PLUS		6,00	6,00		0%
PLUS-RO					
PLS / LOCATIF CONVENTIONNNE		59,00	59,00		0%
Accession aidée					
Accession libre		134,00	135,00		1%
Total logement	-	199,00	200,00		1%

Evolution du programme global de construction (en m² SHON)



Evolution du programme global de construction (en nb de logements)



* Mise sur le marché des charges foncières

** Dossier de création/réalisation de la ZAC

*** Evolution liée à l'ajustement des m² de bureaux réalisés par la ville sur l'îlot 7 (1874 m² contre 974 m² retenus auparavant)

**** Diminution de l'écart entre cédé et réalisé, liée à la prise en compte des m² de commerces réalisés sur le 2-1 : 493 m² contre forfait cédé de 400 m²

ZAC CŒUR DE JALLES ST MEDARD EN JALLES

Programme global de construction - Etat d'avancement *


Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation :

Description du programme de construction (en m² SHON et %)


Nature du programme	Prévisions recalées 2009		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
PLAI	-	0%	-		-	
PLUS	520,00	2%	520,00	100%	-	0%
PLUS-RO	-	0%	-		-	
PLS / LOCATIF CONVENTIONNNE	5 388,00	17%	5 388,00	100%	-	0%
Accession aidée	-	0%	-		-	
Accession libre	11 185,00	36%	11 185,00	100%	-	0%
Total logement	17 093,00	55%	17 093,00	100%	-	0%

Logements	17 093,00	55%	17 093,00	100%	-	0%
Bureaux	1 965,00	6%	1 965,00	100%	-	0%
Commerces/Services	3 793,00	12%	3 793,00	100%	-	0%
Autres	8 400,00	27%	8 400,00	100%	-	0%
Total	31 251,00	100%	31 251,00	100%	-	0%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées 2009	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	-	-	-
PLUS	6,00	6,00	-
PLUS-RO	-	-	-
PLS / LOCATIF CONVENTIONNNE	59,00	59,00	-
Accession aidée	-	-	-
Accession libre	135,00	135,00	-
Total logement	200,00	200,00	-



* Etat de la commercialisation des charges foncières

ZAC CŒUR DE JALLES ST MEDARD EN JALLES

Programme global de construction échelonné dans le temps *



Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation :

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2008 par m² SHON	Echelonnement prévisionnel															Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements
		t0	CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log		
PLAI	-																-	-
PLUS	520,00								520,00	6,00							520,00	6,00
PLUS-RO	-																-	-
PLS / LOCATIF CONVENTIONNNE	5 388,00				2 131,00	26,00	3 257,00	33,00									5 388,00	59,00
Accession aidée	-																-	-
Accession libre	11 185,00				1 858,00	21,00	3 212,00	38,00	3 219,00	41,00			2 896,00	35,00			11 185,00	135,00
Total logement	17 093,00	-	-	-	3 989,00	47,00	6 469,00	71,00	3 739,00	47,00	-	-	2 896,00	35,00	-	-	17 093,00	200,00

Détail des autres produits

Total logement	17 093,00	-	-	-	3 989,00	47,00	6 469,00	71,00	3 739,00	47,00	-	-	2 896,00	35,00	-	-	Vérification m² SHON
Bureaux	1 965,00				1 300,00		91,00				574,00		-		-		1 965,00
Commerces/Services	3 793,00				1 098,00		1 245,00			729,00			721,00		-		3 793,00
Autres	8 400,00				8 400,00					-			-		-		8 400,00
Total	31 251,00	-	-	-	14 787,00	47,00	7 805,00	71,00	4 468,00	47,00	574,00	-	3 617,00	35,00	-	-	31 251,00

M² de bureaux développés sur l'Ilot 7 (Ville de St médard sans cession de charges foncières)

* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières