

## BILAN DE LA ZAC

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>				<b>1- Cessions</b>	<b>2 121 256</b>	<b>295 996</b>	<b>2 417 252</b>
<b>2- frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>491 431</b>	<b>938</b>	<b>492 369</b>	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	-	-	-
2.1- Acquisitions foncières	486 454	-	486 454	1-2. PLS	607 163	33 394	640 556
- acquisition CUB	486 454	-	486 454	1-3. Accession aidée	242 270	13 325	255 595
- acquisition Commune	-	-	-	1-4. Accession libre/Locatif libre	515 823	101 101	616 924
- reste à acquérir	-	-	-	1-5. Commerces et services	-	-	-
2.2- Frais	4 977	938	5 915	1-6. Programmes tertiaires	756 000	148 176	904 176
2.3- Libération des terrains	-	-	-	1-7. Cessions diverses	-	-	-
<b>3 - Frais d'aménagement</b>	<b>1 510 701</b>	<b>295 942</b>	<b>1 806 644</b>	<b>2-Participation constructeurs</b>	-	-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	199 919	39 182	239 101	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	1 293 899	253 604	1 547 503	<b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (&lt; 50 %)</b>	-	-	-
3.3.- Autres frais	16 883	3 156	20 039	<b>4- Subventions</b>	-	-	-
<b>4- Participation équip. publics</b>	-	-	-	<b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>	<b>188 626</b>	-	<b>188 626</b>
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	5-1. logement aidé	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	511 logement social (PLUS et PLAI)	-	-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	512 logement intermédiaire (PLS)	-	-	-
<b>5 - Honoraires concession</b>	<b>269 705</b>	-	<b>269 705</b>	513 accession aidée (AA)	188 626	-	188 626
<b>6 - Frais de communication</b>	<b>18 505</b>	<b>3 627</b>	<b>22 132</b>	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	-	-	-
<b>7- Frais divers</b>	<b>30 316</b>	<b>4 511</b>	<b>25 805</b>	5-3. développement durable	-	-	-
Autres frais	30 316	-	30 316	5-4. équipements scolaires	-	-	-
TVA encaissée / reversée	-	4 511	4 511	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
				<b>6- Participation communale éventuelle</b>	-	-	-
				6.1 maîtrise foncière	-	-	-
				<b>7 - Autres recettes</b>	<b>10 775</b>	-	<b>10 775</b>
<b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>	<b>2 320 658</b>	<b>295 996</b>	<b>2 616 654</b>	<b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>	<b>2 320 658</b>	<b>295 996</b>	<b>2 616 654</b>
- dont bilan aménageur	2 320 658	295 996	2 616 654	- dont bilan aménageur	2 320 658	295 996	2 616 654
- dont hors aménageur (= 4.1.)	-	-	-	- dont hors aménageur (= 5.4.)	-	-	-

## BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
<b>Acquisitions foncières à la valeur historique</b>	486 454		486 454				
<b>Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur</b> (poste 3 recettes bilan aménageur)	-	-	-	<b>Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur</b> (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	486 454	-	<b>486 454</b>
<b>Participation communautaire éventuelle au titre de</b> (poste 5 recettes du bilan am.)	<b>188 626</b>	-	<b>188 626</b>				
- logement aidé		-	-				
- restructuration urbaine		-	-				
- développement durable		-	-				
- équipements scolaires		-	-				
- maîtrise foncière		-	-				
<b>SOUS TOTAL D1</b>	<b>675 080</b>	-	<b>675 080</b>	<b>SOUS TOTAL R1</b>	<b>486 454</b>	-	<b>486 454</b>
<b>Au titre des équipements structurants</b>							
<b>VRD sous MOA de la CUB</b>		-		<b>Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB</b> (poste 4.2. du bilan aménageur)		-	
- acquisitions foncières	1 028 852		1 028 852				
- études - travaux - MOE - SPS	3 012 102		3 602 474				
- fonds de concours à la Commune pour éclairage public		-	-				
<b>SOUS TOTAL D2</b>	<b>4 040 954</b>	-	<b>4 631 326</b>	<b>SOUS TOTAL R2</b>	-	-	
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>	<b>4 716 034</b>	-	<b>5 306 406</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>	<b>486 454</b>	-	<b>486 454</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3</b>					<b>-4 819 952 €TTC</b>		



# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT

## CRAC 2009 - Bilan prévisionnel actualisé


V1

	BILAN INITIAL		(1) CRAC 2008		(2) CRAC 2009		(2-1) variat° en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

### DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi		0%		0%		0%	
2- Frais d'acquisition/libération sols	488 733	21%	520 602	22%	492 369	19%	-5%
2.1- Acquisitions foncières	483 263	21%	514 649	21%	486 454	19%	-5%
- acquisition CUB (valeur vénale)	483 263	21%	514 649	21%	486 454	19%	-5%
- acquisition Commune		0%		0%		0%	
- autres acquisitions		0%		0%		0%	
2.2- Frais	5 470	0%	5 953	0%	5 915	0%	-1%
2.3- Libération des terrains		0%		0%		0%	
3- Frais d'aménagement	1 469 768	64%	1 595 400	66%	1 806 644	69%	13%
3.1- Études liées aux travaux	164 789	7%	221 434	9%	239 101	9%	8%
3.2- Travaux et aléas	1 292 349	56%	1 354 541	56%	1 547 503	59%	14%
3.3- Autres frais	12 630	1%	19 425	1%	20 039	1%	3%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		0%		0%		0%	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)		0%		0%		0%	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		0%		0%		0%	
5- Honoraires concession	187 882	8%	246 535	10%	269 705	10%	9%
6- Frais de communication	18 233	1%	19 226	1%	22 132	1%	15%
7- Frais divers	137 147	6%	33 361	1%	25 805	1%	-23%
7.1. Frais divers	4 573	0%	26 921	1%	30 316	1%	13%
7.2.TVA encaissée/reversée	132 574	6%	6 440	0%	4 511	0%	-170%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 301 763</b>	<b>100%</b>	<b>2 415 125</b>	<b>100%</b>	<b>2 616 654</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>


### Evolution des dépenses



### RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 401 199	61%	2 215 890	92%	2 417 252	92%	9%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)		0%		0%	-	0%	
1-2. PLS		0%	576 402	24%	640 556	24%	11%
1-3. Accession aidée		0%	240 168	10%	255 595	10%	6%
1-4. Accession libre		0%	495 144	21%	616 924	24%	25%
1-5. Commerces et services		0%		0%	-	0%	
1-6. Programmes tertiaires		0%	904 176	37%	904 176	35%	0%
1-7. Cessions diverses		0%		0%	-	0%	
1-8. Locatif libre		0%		0%	-	0%	
2- Participation des constructeurs		0%		0%		0%	
3- Part. EPIG réalisés Amén.		0%		0%		0%	
4- Subventions		0%		0%		0%	
5- Participation communautaire :	900 564	39%	188 626	8%	188 626	7%	0%
5-1. logement social		0%		0%		0%	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	900 564	39%	188 626	8%	188 626	7%	0%
5-3. développement durable		0%		0%		0%	
5-4. équipements scolaires		0%		0%		0%	
5-5. maîtrise foncière		0%		0%		0%	
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%	
6.1 maîtrise foncière		0%		0%		0%	
7- Autres recettes diverses		0%	10 608	0%	10 775	0%	2%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 301 763</b>	<b>100%</b>	<b>2 415 125</b>	<b>100%</b>	<b>2 616 654</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>

### Evolution des recettes



# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT

CRAC 2009 - Bilan prévisionnel : état d'avancement

V1

	CRAC 2009		Etat d'avancement			
			réalisé		reste à réaliser	
	valeur recalée	%	valeur	%	valeur	%


## DEPENSES en € TTC

<b>1- Études de définition et de suivi</b>	-	0%			-	
<b>2- Frais d'acquisition/libération sols</b>	<b>492 369</b>	<b>19%</b>	<b>177 327</b>	<b>36%</b>	<b>315 042</b>	<b>64%</b>
2.1- Acquisitions foncières	486 454	19%	177 135	36%	309 319	64%
- acquisition CUB (valeur vénale)	486 454		177 135	36%	309 319	64%
- acquisition Commune	-		-		-	
- autres acquisitions	-		-		-	
2.2- Frais	5 915		192	3%	5 723	97%
2.3- Libération des terrains	-		-		-	
<b>3- Frais d'aménagement</b>	<b>1 806 644</b>	<b>69%</b>	<b>1 111 383</b>	<b>62%</b>	<b>695 261</b>	<b>38%</b>
3.1.- Études liées aux travaux	239 101		191 126	80%	47 975	20%
3.2.- Travaux et aléas	1 547 503		909 453	59%	638 050	41%
3.3.- Autres frais	20 039		10 804	54%	9 235	46%
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		-		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-	
<b>5- Honoraires concession</b>	<b>269 705</b>	<b>10%</b>	<b>144 901</b>	<b>54%</b>	<b>124 804</b>	<b>46%</b>
<b>6- Frais de communication</b>	<b>22 132</b>	<b>1%</b>	<b>8 976</b>	<b>41%</b>	<b>13 156</b>	<b>59%</b>
<b>7- Frais divers</b>	<b>25 805</b>	<b>1%</b>	<b>37 127</b>	<b>-144%</b>	<b>62 932</b>	<b>244%</b>
7.1. Frais divers	30 316		4 447	15%	25 869	85%
7.2.TVA encaissée/reversée	- 4 511		41 574	922%	37 063	-822%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 616 654</b>	<b>100%</b>	<b>1 405 460</b>	<b>54%</b>	<b>1 211 194</b>	<b>46%</b>


## RECETTES en € TTC

<b>1- Cessions</b>	<b>2 417 252</b>	<b>92%</b>	<b>1 463 884</b>	<b>61%</b>	<b>953 368</b>	<b>39%</b>
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	-		-		-	
1-2. PLS	640 556		626 856	98%	13 700	2%
1-3. Accession aidée	255 595		250 129	98%	5 467	2%
1-4. Accession libre	616 924		586 900	95%	30 024	5%
1-5. Commerces et services	-		-		-	
1-6. Programmes tertiaires	904 176			0%	904 176	100%
1-7. Cessions diverses	-		-		-	
1-8. Locatif libre	-		-		-	
<b>2- Participation des constructeurs</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
<b>3- Part. EPIG réalisés Amén.</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
<b>4- Subventions</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
<b>5- Participation communautaire :</b>	<b>188 626</b>	<b>7%</b>	<b>188 626</b>	<b>100%</b>	-	<b>0%</b>
5-1. logement social	-		-		-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626		188 626	100%	-	0%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
<b>6- Participation communale éventuelle</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
<b>7- Autres recettes diverses</b>	<b>10 775</b>		<b>10 025</b>	<b>93%</b>	<b>750</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 616 654</b>	<b>100%</b>	<b>1 662 536</b>	<b>64%</b>	<b>954 118</b>	<b>36%</b>

## Etat d'avancement des dépenses



## Etat d'avancement des recettes



# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT



CRAC 2009 - Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps

V1

	CUMUL FIN 2008		2009		2010		2011		2012		2013		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%

## DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	-													
2- Frais d'acquisition/libération sols	-	0%	177 327	36%	50 119	10%	162 108	33%	-	0%	102 815	21%	492 369	100%
2.1- Acquisitions foncières	-	0%	177 135	36%	49 880	10%	158 319	33%	-	0%	101 120	21%	486 454	100%
- acquisition CUB (valeur vénale)	-	0%	177 135	36%	49 880	10%	158 319	33%	-	0%	101 120	21%	486 454	100%
- acquisition Commune	-													
- autres acquisitions	-													
2.2- Frais	-	0%	192	3%	239	4%	3 789	64%		0%	1 695	29%	5 915	100%
2.3- Libération des terrains	-													
3- Frais d'aménagement	380 502	21%	730 880	40%	81 142	4%	373 850	21%	178 080	10%	62 189	3%	1 806 642	100%
3.1- Études liées aux travaux	156 091	65%	35 035	15%	10 550	4%	24 585	10%	12 840	5%		0%	239 101	100%
3.2- Travaux et atéas	215 086	14%	694 368	45%	67 133	4%	346 377	22%	163 548	11%	60 993	4%	1 547 503	100%
3.3- Autres frais	9 326	47%	1 477	7%	3 460	17%	2 888	14%	1 692	8%	1 196	6%	20 039	100%
4- Participation aux équipements publics	-													
4.1- Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-													
4.2- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-													
4.3- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-													
5- Honoraires concession	22 745	8%	122 156	45%	7 702	3%	43 687	16%	10 629	4%	62 785	23%	269 704	100%
6- Frais de communication	7 960	36%	1 017	5%	6 100	28%	3 528	16%	3 528	16%		0%	22 133	100%
7- Frais divers	63 262	-245%	26 136	101%	2 411	-9%	21 571	84%	24 009	-93%	67 781	263%	25 806	100%
7.1- Frais divers	269	1%	4 178	14%	6 006	20%	13 476	44%	5 753	19%	634	2%	30 315	100%
7.2- TVA encaissée/reversée	63 531	1409%	21 958	-487%	8 417	187%	8 095	-180%	29 762	660%	67 147	#####	4 509	100%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>347 945</b>		<b>1 057 516</b>		<b>142 652</b>		<b>604 744</b>		<b>168 228</b>		<b>295 570</b>		<b>2 616 654</b>	

## RECETTES en € TTC

1- Cessions	-		1 463 884	61%	49 192	2%	430 560	18%	-	0%	473 616	20%	2 417 252	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	-													
1-2. PLS	-		626 856	98%	13 700	2%		0%		0%		0%	640 556	100%
1-3. Accession aidée	-		250 129	98%	5 467	2%		0%		0%		0%	255 595	100%
1-4. Accession libre	-		586 900	95%	30 024	5%		0%		0%		0%	616 924	100%
1-5. Commerces et services	-													
1-6. Programmes tertiaires	-			0%		0%	430 560	48%		0%	473 616	52%	904 176	100%
1-7. Cessions diverses	-													
2- Participation des constructeurs	-													
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-													
4- Subventions	-													
5- Participation communautaire :	188 626	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	188 626	100%
5-1. logement social	-													
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626	100%		0%		0%		0%		0%		0%	188 626	100%
5-3. développement durable	-													
5-4. équipements scolaires	-													
5-5. maîtrise foncière	-													
6- Participation communale éventuelle	-													
6.1 maîtrise foncière	-													
7- Autres recettes diverses	9 858	91%	167	2%	751	7%		0%		0%		0%	10 776	100%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>198 484</b>		<b>1 464 051</b>		<b>49 943</b>		<b>430 560</b>		<b>-</b>		<b>473 616</b>		<b>2 616 654</b>	

RECETTES - DEPENSES	-	149 462	406 535	-	92 709	-	174 184	-	168 228	-	178 047	-	0	
Balance cumulée	-	149 462	257 074		164 365		9 819		178 047		0		0	
avance versée par la CUB		174 403											174 403	
remboursement de l'avance		174 403											174 403	

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2009


## Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 23/04/2010


### Description du programme de construction (en m<sup>2</sup> SHON et %)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)		Previsions recalées 2008 (2)		Prévisions recalées 2009 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%		
PLAI		0%		0%		0%		
PLUS		0%		0%		0%		
PLUS-RO		0%		0%		0%		
PLS *		0%	3 035,00	40%	4 085,00	45%		34,6%
locatif libre*		0%	3 300,00	43%	3 438,04	38%		4,2%
Accession aidée*		0%	1 265,00	17%	1 630,00	18%		28,9%
Accession libre		0%		0%		0%		
<b>Total logement</b>	<b>7 600,00</b>	<b>64%</b>	<b>7 600,00</b>	<b>64%</b>	<b>9 153,04</b>	<b>69%</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,4%</b>
<b>Logements</b>	<b>7 600,00</b>	<b>64%</b>	<b>7 600,00</b>	<b>64%</b>	<b>9 153,04</b>	<b>69%</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,4%</b>
Bureaux		0%		0%		0%		
Commerces/services	3 500,00	30%	4 200,00	36%	4 200,00	31%	20,0%	0,0%
Autres	700,00	6%		0%		0%	-100,0%	
<b>Total</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100%</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100%</b>	<b>13 353,04</b>	<b>100%</b>	<b>0,0%</b>	<b>13,2%</b>



### Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)	Previsions recalées 2008 (2)	Prévisions recalées 2009 (3)	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
PLAI					
PLUS					
PLUS-RO					
PLS		48,00	48,00		0%
locatif libre		38,00	26,00		-32%
Accession aidée		20,00	20,00		0%
Accession libre					
<b>Total logement</b>	<b>-</b>	<b>106,00</b>	<b>94,00</b>		<b>-11%</b>



\* SHON PERMIS DE CONSTRUIRE

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2009

## Programme global de construction - Etat d'avancement \*


Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation :

### Description du programme de construction (en m<sup>2</sup> SHON et %)


Nature du programme	Prévisions recalées 2009		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%
PLAI	-				-	
PLUS	-				-	
PLUS-RO	-				-	
PLS	4 085,00		4 085,00		-	
locatif libre	3 438,04		3 438,04		-	
Accession aidée	1 630,00		1 630,00		-	
Accession libre					-	
<b>Total logement</b>	<b>9 153,04</b>	<b>69%</b>	<b>9 153,04</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Logements	9 153,04	69%	9 153,04	100%	-	0%
Bureaux	-	0%		0%		0%
Commerces/Services	4 200,00	31%	-	0%	4 200,00	100%
Autres	-	0%		0%		0%
<b>Total</b>	<b>13 353,04</b>	<b>100%</b>	<b>9 153,04</b>	<b>100%</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100%</b>



### Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées 2009	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	-		-
PLUS	-		-
PLUS-RO	-		-
PLS	48,00	48,00	-
locatif libre	26,00	26,00	-
Accession aidée	20,00	20,00	-
Accession libre	-		-
<b>Total logement</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>-</b>



\* Etat de la commercialisation des charges foncières

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2009

Programme global de construction échelonné dans le temps \*

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation :

## Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2009 par m² SHON															Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements	
		CUMUL FIN 2007 : m² SHON	CUMUL FIN 2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log			
PLAI	-																-	-
PLUS	-																-	-
PLUS-RO	-																-	-
PLS	4 085,00					4 085,00	48,00										4 085,00	48,00
locatif libre	3 438,04					3 438,04	26,00										3 438,04	26,00
Accession aidée	1 630,00					1 630,00	20,00										1 630,00	20,00
Accession libre	-																-	-
Total logement	9 153,04	-	-	-	-	9 153,04	94,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 153,04	94,00

## Détail des autres produits

																Vérification m² SHON
Total logement	9 153,04	-	-	-	-	9 153,04	94,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commerces/Services	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	2 200,00	4 200,00	
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	13 353,04	-	-	-	-	9 153,04	94,00	-	-	2 000,00	-	-	-	2 200,00	13 353,04	

\* Commercialisation et mise sur le marché des charg