

**ZAC "QUAI CHAIGNEAU-BICHON" A LORMONT  
CRAC 2010**

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>				<b>1- Cessions</b>	<b>1 666 756</b>	<b>182 169</b>	<b>1 848 925</b>
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	-	-	-
				1-2. PLS	607 163	33 394	640 556
				1-3. Accession aidée	417 770	22 977	440 748
				1-4. Accession libre/Locatif libre	515 823	101 101	616 924
				1-5. Commerces et services	126 000	24 696	150 696
				1-6. Programmes tertiaires	-	-	-
				1-7. Cessions diverses	-	-	-
				<b>2-Participation constructeurs</b>	-	-	-
				(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)			
<b>2- frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>381 876</b>	<b>938</b>	<b>382 814</b>	<b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (&lt; 50 %)</b>		-	-
2.1- Acquisitions foncières	376 899	-	376 899	<b>4- Subventions</b>	-	-	-
- acquisition CUB	376 899	-	376 899	<b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>	<b>188 626</b>	-	<b>188 626</b>
- acquisition Commune	-	-	-	5-1. logement aidé	-	-	-
- reste à acquérir	-	-	-	511 logement social (PLUS et PLAI)	-	-	-
				512 logement intermédiaire (PLS)			
2.2- Frais	4 977	938	5 915	513 accession aidée (AA)			
2.3- Libération des terrains	-	-	-	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626	-	188 626
				5-3. développement durable	-	-	-
<b>3 - Frais d'aménagement</b>	<b>1 227 183</b>	<b>240 340</b>	<b>1 467 523</b>	5-4. équipements scolaires	-	-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	194 318	38 052	232 371	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	1 015 805	199 098	1 214 903	<b>6- Participation communale éventuelle</b>	-	-	-
3.3.- Autres frais	17 059	3 190	20 249	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
				<b>7 - Autres recettes</b>	<b>11 458</b>	-	<b>11 458</b>
<b>4- Participation équip. publics</b>	-	-	-				
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération							
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)							
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville							
<b>5 - Honoraires concession</b>	<b>222 588</b>		<b>222 588</b>				
<b>6 - Frais de communication</b>	<b>18 505</b>	<b>3 627</b>	<b>22 132</b>				
<b>7- Frais divers</b>	<b>16 688</b>	<b>62 737</b>	<b>46 048</b>				
Autres frais	16 688	-	16 688				
TVA encaissée / reversée		- 62 737	- 62 737				
<b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>	<b>1 866 841</b>	<b>182 169</b>	<b>2 049 009</b>	<b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>	<b>1 866 841</b>	<b>182 169</b>	<b>2 049 009</b>
- dont bilan aménageur	1 866 841	182 169	2 049 009	- dont bilan aménageur	1 866 841	182 169	2 049 009
- dont hors aménageur (= 4.1.)	-	-	-	- dont hors aménageur (= 5.4.)	-	-	-

**BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB**

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
Acquisitions foncières à la valeur historique	376 899		376 899				
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	-	-	-	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	376 899	-	376 899
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	188 626	-	188 626				
- logement aidé		-	-				
- restructuration urbaine	188 626	-	188 626				
- développement durable		-					
- équipements scolaires		-					
- maîtrise foncière		-					
<b>SOUS TOTAL D1</b>	<b>565 525</b>	<b>-</b>	<b>565 525</b>	<b>SOUS TOTAL R1</b>	<b>376 899</b>	<b>-</b>	<b>376 899</b>
<b>Au titre des équipements structurants</b>							
VRD sous MOA de la CUB		-		Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)		-	
- acquisitions foncières	1 028 852		1 028 852				
- études - travaux - MOE - SPS	3 012 102	590 372	3 602 474				
- fonds de concours à la Commune pour éclairage public		-	-				
<b>SOUS TOTAL D2</b>	<b>4 040 954</b>	<b>590 372</b>	<b>4 631 326</b>	<b>SOUS TOTAL R2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>	<b>4 606 479</b>	<b>590 372</b>	<b>5 196 851</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>	<b>376 899</b>	<b>-</b>	<b>376 899</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3</b>					<b>-4 819 952 €TTC</b>		

**BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE**

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)		-	-	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	-	-	-
<b>SOUS TOTAL D1'</b>	-	-	-	<b>SOUS TOTAL R1'</b>	-	-	-
<b>Au titre des équipements communaux</b>							
Equipement sous MOA Commune (a)	1 562 369	306 224	1 868 593	Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune	-	-	-
Equipements scolaires sous MOA Commune(a)		-	-	Participation CUB équip. scolaires  Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public		-	-
<b>SOUS TOTAL D2'</b>	1 562 369	306 224	1 868 593	<b>SOUS TOTAL R2'</b>	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'</b>	1 562 369	306 224	1 868 593	<b>TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'</b>	-	-	-
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3 - 1 868 593 €TTC</b>							

# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT




## CRAC 2010- Bilan prévisionnel actualisé

	BILAN INITIAL		(1) CRAC 2009		(2) CRAC 2010		(2-1) variat° en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

### DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi		0%		0%		0%	
2- Frais d'acquisition/libération sols	488 733	21%	492 369	19%	382 814	19%	-22%
2.1- Acquisitions foncières	483 263	21%	486 454	19%	376 899	18%	-23%
- acquisition CUB (valeur vénale)	483 263	21%	486 454	19%	376 899	18%	-23%
- acquisition Commune		0%		0%		0%	
- autres acquisitions		0%		0%		0%	
2.2- Frais	5 470	0%	5 915	0%	5 915	0%	0%
2.3- Libération des terrains		0%		0%		0%	
3- Frais d'aménagement	1 469 768	64%	1 806 644	69%	1 467 523	72%	-19%
3.1.- Études liées aux travaux	164 789	7%	239 101	9%	232 371	11%	-3%
3.2.- Travaux et aléas	1 292 349	56%	1 547 503	59%	1 214 903	59%	-21%
3.3.- Autres frais	12 630	1%	20 039	1%	20 249	1%	1%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		0%		0%		0%	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)		0%		0%		0%	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		0%		0%		0%	
5- Honoraires concession	187 882	8%	269 705	10%	222 588	11%	-17%
6- Frais de communication	18 233	1%	22 132	1%	22 132	1%	0%
7- Frais divers	137 147	6%	25 805	1%	46 048	-2%	-278%
7.1. Frais divers	4 573	0%	30 316	1%	16 688	1%	-45%
7.2.TVA encaissée/reversée	132 574	6%	4 511	0%	62 737	-3%	1291%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 301 763</b>	<b>100%</b>	<b>2 616 654</b>	<b>100%</b>	<b>2 049 009</b>	<b>100%</b>	<b>-22%</b>


### Evolution des dépenses



### RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 401 199	61%	2 417 252	92%	1 848 925	90%	-24%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)		0%	-	0%		0%	
1-2. PLS		0%	640 556	24%	640 556	31%	0%
1-3. Accession aidée		0%	255 595	10%	440 748	22%	72%
1-4. Accession libre		0%	616 924	24%	616 924	30%	0%
1-5. Commerces et services		0%	-	0%	150 696	7%	
1-6. Programmes tertiaires		0%	904 176	35%		0%	-100%
1-7. Cessions diverses		0%	-	0%	-	0%	
1-8. Locatif libre		0%	-	0%		0%	
2- Participation des constructeurs		0%		0%		0%	
3- Part. EPIG réalisés Amén.		0%		0%		0%	
4- Subventions		0%		0%		0%	
5- Participation communautaire :	900 564	39%	188 626	7%	188 626	9%	0%
5-1. logement social		0%		0%		0%	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	900 564	39%	188 626	7%	188 626	9%	0%
5-3. développement durable		0%		0%		0%	
5-4. équipements scolaires		0%		0%		0%	
5-5. maîtrise foncière		0%		0%		0%	
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%	
6.1 maîtrise foncière		0%		0%		0%	
7- Autres recettes diverses		0%	10 775	0%	11 458	1%	6%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 301 763</b>	<b>100%</b>	<b>2 616 654</b>	<b>100%</b>	<b>2 049 009</b>	<b>100%</b>	<b>-22%</b>

### Evolution des recettes



# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT

CRAC 2010 - Bilan prévisionnel : état d'avancement



	CRAC 2010		Etat d'avancement			
			réalisé		reste à réaliser	
	valeur recalée	%	valeur	%	valeur	%


## DEPENSES en € TTC

<b>1- Études de définition et de suivi</b>	-	0%			-		
<b>2- Frais d'acquisition/libération sols</b>	<b>382 814</b>	<b>19%</b>	<b>177 327</b>	<b>46%</b>	<b>205 487</b>	<b>54%</b>	
2.1- Acquisitions foncières	376 899	18%	177 135	47%	199 764	53%	
- acquisition CUB (valeur vénale)	376 899		177 135	47%	199 764	53%	
- acquisition Commune	-		-		-		
- autres acquisitions	-		-		-		
2.2- Frais	5 915		192	3%	5 723	97%	
2.3- Libération des terrains	-		-		-		
<b>3- Frais d'aménagement</b>	<b>1 467 523</b>	<b>72%</b>	<b>1 124 491</b>	<b>77%</b>	<b>343 032</b>	<b>23%</b>	
3.1.- Études liées aux travaux	232 371		202 063	87%	30 308	13%	
3.2.- Travaux et aléas	1 214 903		911 414	75%	303 489	25%	
3.3.- Autres frais	20 249		11 014	54%	9 235	46%	
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	-	<b>0%</b>	-		-		
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-		
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		-		-		
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-		
<b>5- Honoraires concession</b>	<b>222 588</b>	<b>11%</b>	<b>145 794</b>	<b>65%</b>	<b>76 794</b>	<b>35%</b>	
<b>6- Frais de communication</b>	<b>22 132</b>	<b>1%</b>	<b>11 099</b>	<b>50%</b>	<b>11 033</b>	<b>50%</b>	
<b>7- Frais divers</b>	-	<b>46 048</b>	<b>-2%</b>	<b>39 595</b>	<b>86%</b>	<b>6 454</b>	<b>14%</b>
7.1. Frais divers	16 688		4 448	27%	12 240	73%	
7.2.TVA encaissée/reversée	-	62 737	-	44 043	70%	18 694	30%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 049 009</b>	<b>100%</b>	<b>1 419 116</b>	<b>69%</b>	<b>629 893</b>	<b>31%</b>	


## RECETTES en € TTC

<b>1- Cessions</b>	<b>1 848 925</b>	<b>90%</b>	<b>1 463 884</b>	<b>79%</b>	<b>385 040</b>	<b>21%</b>
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	-		-		-	
1-2. PLS	640 556		626 856	98%	13 700	2%
1-3. Accession aidée	440 748		250 129	57%	190 619	43%
1-4. Accession libre	616 924		586 900	95%	30 024	5%
1-5. Commerces et services	150 696		-	0%	150 696	100%
1-6. Programmes tertiaires	-		-		-	
1-7. Cessions diverses	-		-		-	
1-8. Locatif libre	-		-		-	
<b>2- Participation des constructeurs</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
<b>3- Part. EPIG réalisés Amén.</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
<b>4- Subventions</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
<b>5- Participation communautaire :</b>	<b>188 626</b>	<b>9%</b>	<b>188 626</b>	<b>100%</b>	-	<b>0%</b>
5-1. logement social	-		-		-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626		188 626	100%	-	0%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
<b>6- Participation communale éventuelle</b>	-	<b>0%</b>	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
<b>7- Autres recettes diverses</b>	<b>11 458</b>		<b>10 758</b>	<b>94%</b>	<b>700</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 049 009</b>	<b>100%</b>	<b>1 663 269</b>	<b>81%</b>	<b>385 740</b>	<b>19%</b>

## Etat d'avancement des dépenses



## Etat d'avancement des recettes



# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT

CRAC 2010- Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps



D.U

	CUMUL FIN 2009		2010		2011		2012		2013		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%

## DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi											-	
2- Frais d'acquisition/libération sols	177 327	46%	-	0%	50 120	13%	153 673	40%	1 695	0%	382 814	100%
2.1.- Acquisitions foncières	177 135	47%	-	0%	49 880	13%	149 884	40%	-	0%	376 899	100%
- acquisition CUB (valeur vénale)	177 135	47%	-	0%	49 880	13%	149 884	40%	-	0%	376 899	100%
- acquisition Commune											-	
- autres acquisitions											-	
2.2.- Frais	192	3%	-	0%	239	4%	3 789	64%	1 695	29%	5 915	100%
2.3.- Libération des terrains											-	
3- Frais d'aménagement	1 111 383	76%	13 108	1%	131 152	9%	183 474	13%	28 406	2%	1 467 523	100%
3.1.- Études liées aux travaux	191 126	82%	10 936	5%	10 550	5%	12 180	5%	7 578	3%	232 371	100%
3.2.- Travaux et aléas	909 454	75%	1 961	0%	117 143	10%	168 406	14%	17 940	1%	1 214 903	100%
3.3.- Autres frais	10 803	53%	210	1%	3 460	17%	2 888	14%	2 888	14%	20 249	100%
4- Participation aux équipements publics	-		-		-		-		-		-	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération											-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)											-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville											-	
5- Honoraires concession	144 901	65%	893	0%	10 629	5%	29 035	13%	37 130	17%	222 588	100%
6- Frais de communication	8 976	41%	2 123	10%	6 100	28%	3 528	16%	1 405	6%	22 132	100%
7- Frais divers	37 126	81%	2 469	5%	10 606	23%	9 316	-20%	5 163	11%	46 048	100%
7.1. Frais divers	4 448	27%	-	0%	6 006	36%	6 234	37%	-	0%	16 688	100%
7.2. TVA encaissée/reversée	41 574	66%	2 469	4%	16 612	26%	3 082	-5%	5 163	8%	62 737	100%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 405 460</b>		<b>13 655</b>		<b>187 395</b>		<b>379 026</b>		<b>63 473</b>		<b>2 049 009</b>	

## RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 463 884	79%	-	0%	49 192	3%	335 849	18%	-	0%	1 848 925	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)											-	
1-2. PLS	626 856	98%	-	0%	13 700	2%		0%		0%	640 556	100%
1-3. Accession aidée	250 129	57%	-	0%	5 467	1%	185 153	42%		0%	440 748	100%
1-4. Accession libre	586 900	95%	-	0%	30 024	5%		0%		0%	616 924	100%
1-5. Commerces et services		0%		0%		0%	150 696	100%		0%	150 696	100%
1-6. Programmes tertiaires											-	
1-7. Cessions diverses											-	
2- Participation des constructeurs											-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.											-	
4- Subventions											-	
5- Participation communautaire :	188 626	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	188 626	100%
5-1. logement social											-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626	100%		0%		0%		0%		0%	188 626	100%
5-3. développement durable											-	
5-4. équipements scolaires											-	
5-5. maîtrise foncière											-	
6- Participation communale éventuelle	-		-		-		-		-		-	
6.1 maîtrise foncière											-	
7- Autres recettes diverses	10 025	87%	734	6%	700	6%		0%		0%	11 458	100%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 662 536</b>		<b>734</b>		<b>49 892</b>		<b>335 849</b>		<b>-</b>		<b>2 049 009</b>	

RECETTES - DEPENSES	257 075	-	12 921	-	137 503	-	43 178	-	63 473		0	
Balance cumulée	257 075		244 154		106 651		63 473		0		0	

avance versée par la CUB	174 403										174 403	
remboursement de l'avance	174 403										174 403	

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2010


## Programme global de construction actualisé\*

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 01/04/2011


### Description du programme de construction (en m<sup>2</sup> SHON et %)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)		Previsions recalées 2009 (2)		Prévisions recalées 2010 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%		
PLAI		0%		0%		0%		
PLUS		0%		0%		0%		
PLUS-RO		0%		0%		0%		
PLS		0%	4 085,00	45%	4 085,00	41%		0,0%
locatif libre		0%	3 438,04	38%	3 438,04	34%		0,0%
Accession aidée		0%	1 630,00	18%	2 530,00	25%		55,2%
Accession libre		0%		0%		0%		
<b>Total logement</b>	<b>7 600,00</b>	<b>64%</b>	<b>9 153,04</b>	<b>69%</b>	<b>10 053,04</b>	<b>93%</b>	<b>20,4%</b>	<b>9,8%</b>
Logements	7 600,00	64%	9 153,04	69%	10 053,04	93%	20,4%	9,8%
Bureaux		0%		0%		0%		
Commerces/services	3 500,00	30%	4 200,00	31%	700,00	7%	20,0%	-83,3%
Autres	700,00	6%		0%		0%	-100,0%	
<b>Total</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100%</b>	<b>13 353,04</b>	<b>100%</b>	<b>10 753,04</b>	<b>100%</b>	<b>13,2%</b>	<b>-19,5%</b>



### Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)	Previsions recalées 2009 (2)	Prévisions recalées 2010 (3)	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
PLAI					
PLUS					
PLUS-RO					
PLS		48	48		0%
locatif libre		26	26		0%
Accession aidée		20	27		35%
Accession libre					
<b>Total logement</b>	<b>-</b>	<b>94</b>	<b>101</b>		<b>7%</b>



\* SHON PERMIS DE CONSTRUIRE

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2010

## Programme global de construction - Etat d'avancement \*


Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 01/04/2011

### Description du programme de construction (en m<sup>2</sup> SHON et %)


Nature du programme	Prévisions recalées 2010		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%
PLAI	-				-	
PLUS	-				-	
PLUS-RO	-				-	
PLS	4 085,00	41%	4 085,00	100%	-	0%
locatif libre	3 438,04	34%	3 438,04	100%	-	0%
Accession aidée	2 530,00	25%	1 630,00	64%	900,00	36%
Accession libre					-	
<b>Total logement</b>	<b>10 053,04</b>	<b>93%</b>	<b>9 153,04</b>	<b>91%</b>	<b>900,00</b>	<b>9%</b>

Logements	10 053,04	93%	9 153,04	91%	900,00	9%
Bureaux	-	0%				
Commerces/Services	700,00	7%	-	0%	700,00	100%
Autres	-	0%				
<b>Total</b>	<b>10 753,04</b>	<b>100%</b>	<b>9 153,04</b>	<b>85%</b>	<b>1 600,00</b>	<b>15%</b>



### Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées 2010	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	-		-
PLUS	-		-
PLUS-RO	-		-
PLS	48	48	-
locatif libre	26	26	-
Accession aidée	27	20	7
Accession libre	-		-
<b>Total logement</b>	<b>101</b>	<b>94</b>	<b>7</b>



# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2010

Programme global de construction échelonné dans le temps \*



Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 01/04/2011

## Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2010 par m² SHON															Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements	
		CUMUL FIN 2007 : m² SHON	CUMUL FIN 2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log			
PLAI	-																-	-
PLUS	-																-	-
PLUS-RO	-																-	-
PLS	4 085,00					4 085,00	48										4 085,00	48
locatif libre	3 438,04					3 438,04	26										3 438,04	26
Accession aidée	2 530,00					1 630,00	20					900,00	7				2 530,00	27
Accession libre	-																-	-
<b>Total logement</b>	<b>10 053,04</b>	-	-	-	-	<b>9 153,04</b>	<b>94</b>	-	-	-	-	<b>900,00</b>	<b>7</b>	-	-	<b>10 053,04</b>	<b>101</b>	

## Détail des autres produits

<b>Total logement</b>	<b>10 053,04</b>	-	-	-	-	<b>9 153,04</b>	<b>94</b>	-	-	-	-	<b>900,00</b>	<b>7</b>	-	-	
Bureaux	-	-		-		-		-		-		-		-		-
Commerces/Services	700,00	-		-		-		-		-		700,00		-		700,00
Autres	-	-		-		-		-		-		-		-		-
<b>Total</b>	<b>10 753,04</b>	-	-	-	-	<b>9 153,04</b>	<b>94</b>	-	-	-	-	<b>1 600,00</b>	<b>7</b>	-	-	<b>10 753,04</b>

\* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières