

## BILAN DE LA ZAC

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>141 351</b>	<b>27 705</b>	<b>169 056</b>	<b>1- Cessions</b>	<b>14 119 147</b>	<b>2 441 367</b>	<b>16 560 514</b>
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 215 420	66 848	1 282 268
				1-2. PLS	722 937	39 762	762 698
				1-3. Accession aidée	-	-	-
				1-4. Accession et locatif libre	9 385 750	1 839 607	11 225 357
				1-5. Commerces et services	898 080	123 346	1 021 426
				1-6. Programmes tertiaires	1 896 960	371 804	2 268 764
				1-7. Cessions diverses	-	-	-
<b>2- frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>14 498 497</b>	<b>1 431 730</b>	<b>15 930 226</b>	<b>2-Participation constructeurs</b>	-	-	-
2.1- Acquisitions foncières	12 256 224	1 088 823	13 345 047	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)			
- acquisition CUB	3 413 873	411 337	3 825 210				
- acquisition Commune	901 999	49 610	951 609	<b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (&lt; 50 %)</b>	-	-	-
- reste à acquérir	7 940 353	627 875	8 568 228				
2.2- Frais et aléas	522 585	5 850	528 435	<b>4- Subventions</b>	-	-	-
2.3- Libération des terrains	1 719 688	337 057	2 056 744				
<b>3 - Frais d'aménagement</b>	<b>1 662 245</b>	<b>325 800</b>	<b>1 988 045</b>	<b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>	<b>5 266 540</b>	-	<b>5 266 540</b>
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	99 658	19 533	119 190	5-1. logement social	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	1 562 587	306 267	1 868 854	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	4 066 540	-	4 066 540
3.3.- Autres frais	-	-	-	5-3. développement durable	-	-	-
<b>4- Participation équip. publics</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>1 200 000</b>	5-4. équipements scolaires	1 200 000	-	1 200 000
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	1 200 000	-	1 200 000	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	<b>6- Participation GPV</b>	<b>250 000</b>	-	<b>250 000</b>
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	6.1 participation GPV	250 000	-	250 000
<b>5 - Honoraires concession</b>	<b>1 454 274</b>	<b>285 038</b>	<b>1 739 312</b>	<b>7 - Autres recettes</b>	-	-	-
<b>6 - Frais de communication</b>	<b>66 041</b>	<b>12 944</b>	<b>78 985</b>				
<b>7- Frais divers</b>	<b>613 278</b>	<b>358 152</b>	<b>971 430</b>				
frais divers	613 278	-	613 278				
TVA encaissée / reversée		358 152	358 152				
TVA trop perçue sur participation			-				
<b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>	<b>19 635 686</b>	<b>2 441 368</b>	<b>22 077 054</b>	<b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>	<b>19 635 687</b>	<b>2 441 367</b>	<b>22 077 054</b>
- dont bilan aménageur	18 435 686	2 441 368	20 877 054	- dont bilan aménageur	18 435 687	2 441 367	20 877 054
- dont hors aménageur (= 4.1.)	1 200 000	-	1 200 000	- dont hors aménageur (= 5.4.)	1 200 000	-	1 200 000

**BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB**

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
<b>Acquisitions foncières</b>	<b>3 413 873</b>	411 337	<b>3 825 210</b>	<b>Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur</b>	<b>3 413 873</b>	411 337	<b>3 825 210</b>
<b>Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur</b> (poste 3 recettes bilan aménageur)	-	-	-	(partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)			
<b>Participation communautaire éventuelle au titre de</b> (poste 5 recettes du bilan am.)	<b>5 266 540</b>	-	<b>5 266 540</b>				
- logement aidé	-	-	-				
- restructuration urbaine	4 066 540	-	4 066 540				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	1 200 000	-	1 200 000				
- maîtrise foncière	-	-	-				
<b>SOUS TOTAL D1</b>	<b>8 680 413</b>	<b>411 337</b>	<b>9 091 750</b>	<b>SOUS TOTAL R1</b>	<b>3 413 873</b>	<b>411 337</b>	<b>3 825 210</b>
<b>Au titre des équipements structurants</b>							
<b>Acquisitions foncières parvis de la mairie</b>	275 467	-	<b>300 000</b>	<b>Recettes de cessions foncières aux constructeurs</b>	-	-	-
<b>VRD sous MOA de la CUB</b>	<b>778 655</b>		<b>893 531</b>	<b>Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB</b>	-	-	-
- acquisitions foncières	67 006			(poste 4.2. du bilan aménageur)			
- études - travaux - MOE - SPS	680 093						
- fonds de concours à la Commune pour éclairage public	<b>31 556</b>	-	31 556				
<b>SOUS TOTAL D2</b>	<b>1 054 122</b>	-	<b>1 193 531</b>	<b>SOUS TOTAL R2</b>	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>	<b>9 734 535</b>	<b>411 337</b>	<b>10 285 281</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>	<b>3 413 873</b>	<b>411 337</b>	<b>3 825 210</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3</b>					<b>-6 460 071 €TTC</b>		

**BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE**

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
Acquisitions foncières	902 000	49 609	951 609	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	902 000	49 609	951 609
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)		-	-				
<b>SOUS TOTAL D1'</b>	<b>902 000</b>	<b>49 609</b>	<b>951 609</b>	<b>SOUS TOTAL R1'</b>	<b>902 000</b>	<b>49 609</b>	<b>951 609</b>
<b>Au titre des équipements communaux</b>							
Equipement sous MOA Commune (a)	241 584	47 350	288 934	Voirie sous MO CUB recette de cessions de réserves foncières villes à la CUB Participation CUB équip. scolaires		-	300 000
Equipements scolaires sous MOA Commune (b)	1 200 000	235 200	1 435 200		Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public	1 200 000	-
					31 556		31 556
<b>SOUS TOTAL D2'</b>	<b>1 441 584</b>	<b>282 550</b>	<b>1 724 134</b>	<b>SOUS TOTAL R2'</b>	<b>1231556</b>	<b>-</b>	<b>1 531 556</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'</b>	<b>2 343 584</b>	<b>332 159</b>	<b>2 675 743</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'</b>	<b>2 133 556</b>	<b>49 609</b>	<b>2 483 165</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3</b>					<b>-192 578 €TTC</b>		


# ZAC CENON Pont Rouge - BILAN AMENAGEUR

Bilan prévisionnel actualisé

	BILAN INITIAL		(1) CRAC 2009		(2) CRAC 2010		(2-1) variat° en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	


## DEPENSES en € TTC

<b>1- Études de définition et de suivi</b>	<b>161 460</b>	<b>1%</b>	<b>169 056</b>	<b>1%</b>	<b>169 056</b>	<b>1%</b>	<b>0,0%</b>
<b>2- Frais d'acquisition/libération sols</b>	<b>12 562 704</b>	<b>68%</b>	<b>13 851 081</b>	<b>69%</b>	<b>15 930 226</b>	<b>87%</b>	<b>15,0%</b>
2.1- Acquisitions foncières	10 714 720	58%	12 010 665	61%	13 345 047	73%	11,1%
- acquisition CUB	2 581 720	14%	3 266 558	18%	3 825 210	21%	17,1%
- acquisition Commune	902 000	5%	902 000	5%	951 609	5%	5,5%
- reste à acquérir	7 231 000	39%	7 842 108	38%	8 568 228	47%	9,3%
2.2- Frais et aléas	1 154 699	6%	874 766	4%	528 435	3%	-39,6%
2.3- Libération des terrains	693 285	4%	965 649	4%	2 056 744	11%	113,0%
<b>3- Frais d'aménagement</b>	<b>2 501 939</b>	<b>14%</b>	<b>3 001 400</b>	<b>14%</b>	<b>1 988 045</b>	<b>11%</b>	<b>-33,8%</b>
3.1- Études liées aux travaux	249 320	1%	283 980	1%	119 190	1%	-58,0%
3.2.- Travaux et aléas	2 252 619	12%	2 717 420	12%	1 868 854	10%	-31,2%
3.3 - Honoraires		0%		0%		0%	
3.4.- Autres frais		0%		0%		0%	
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		0%		0%		0%	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)		0%		0%		0%	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		0%		0%		0%	
<b>5- Honoraires concession</b>	<b>1 575 096</b>	<b>9%</b>	<b>1 742 155</b>	<b>8%</b>	<b>1 739 312</b>	<b>9%</b>	<b>-0,2%</b>
<b>6- Frais de communication</b>	<b>77 740</b>	<b>0%</b>	<b>68 899</b>	<b>0%</b>	<b>78 985</b>	<b>0%</b>	<b>14,6%</b>
<b>7- Frais divers</b>	<b>1 502 868</b>	<b>8%</b>	<b>1 786 300</b>	<b>8%</b>	<b>971 430</b>	<b>5%</b>	<b>-45,6%</b>
7.1. Frais divers	296 248	2%	364 099	2%	613 278	3%	68,4%
7.2. TVA encaissée/reversée	1 206 620	7%	1 422 201	7%	358 152	2%	-74,8%
		0%		0%		0%	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>18 381 808</b>	<b>100%</b>	<b>20 618 891</b>	<b>100%</b>	<b>20 877 054</b>	<b>100%</b>	<b>1,3%</b>



## RECETTES en € TTC

<b>1- Cessions</b>	<b>14 065 268</b>	<b>77%</b>	<b>16 302 350</b>	<b>77%</b>	<b>16 560 514</b>	<b>90%</b>	<b>1,6%</b>
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 246 747	7%	1 195 030	7%	1 282 268	7%	7,3%
1-2. PLS	1 062 870	6%	960 623	6%	762 698	4%	-20,6%
1-3. Accession aidée		0%		0%		0%	
1-4. Accession et locatif libre	9 043 327	49%	11 423 684	49%	11 225 357	61%	-1,7%
1-5. Commerces et services	493 697	3%	718 578	3%	1 021 426	6%	42,1%
1-6. Programmes tertiaires	2 218 627	12%	2 004 436	12%	2 268 764	12%	13,2%
1-7. Cessions diverses		0%		0%		0%	
<b>2- Participation des constructeurs</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>3- Part. EPIG réalisés Amén.</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>4- Subventions</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>5- Participation communautaire :</b>	<b>4 066 540</b>	<b>22%</b>	<b>4 066 540</b>	<b>22%</b>	<b>4 066 540</b>	<b>22%</b>	<b>0,0%</b>
5-1. logement social	-	0%	0	0%	-	0%	
5-2. restructuration urbaine	4 066 540	22%	4 066 540	22%	4 066 540	22%	0,0%
5-3. développement durable		0%		0%		0%	
5-4. équipements scolaires		0%		0%		0%	
5-5. maîtrise foncière		0%		0%		0%	
<b>6- Participation GPV</b>	<b>250 000</b>	<b>1%</b>	<b>250 000</b>	<b>1%</b>	<b>250 000</b>	<b>1%</b>	<b>0,0%</b>
6.1 GPV	250 000	1%	250 000	1%	250 000	1%	0,0%
<b>7- Autres recettes diverses</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		0%		0%		0%	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18 381 808</b>	<b>100%</b>	<b>20 618 891</b>	<b>100%</b>	<b>20 877 054</b>	<b>100%</b>	<b>1,3%</b>



# ZAC CENON Pont Rouge - BILAN AMENAGEUR

Bilan prévisionnel : état d'avancement

	CRAC 2010		Etat d'avancement			
	valeur recalée	%	réalisé valeur	%	reste à réaliser valeur	%


## DEPENSES en € TTC

<b>1- Etudes de définition et de suivi</b>	<b>169 056</b>	<b>1%</b>	<b>49 413</b>	<b>29%</b>	<b>119 643</b>	<b>71%</b>
<b>2- Frais d'acquisition/libération sols</b>	<b>15 930 226</b>	<b>76%</b>	<b>4 356 749</b>	<b>27%</b>	<b>11 573 477</b>	<b>73%</b>
2.1- Acquisitions foncières	13 345 047	64%	3 662 790	27%	9 682 257	73%
- acquisition CUB (valeur vénale)	3 825 210		1 315 213	34%	2 509 997	66%
- acquisition Commune (valeur vénale)	951 609		951 609	100%	0	0%
- reste à acquérir	8 568 228		1 395 968	16%	7 172 260	84%
2.2- Frais et aléas	528 435		61 582	12%	466 853	88%
2.3- Libération des terrains	2 056 744		632 378	31%	1 424 367	69%
<b>3- Frais d'aménagement</b>	<b>1 988 045</b>	<b>10%</b>	<b>57 155</b>	<b>3%</b>	<b>1 930 889</b>	<b>97%</b>
3.1.- Études liées aux travaux	119 190		-	0%	119 190	100%
3.2.- Travaux et aléas	1 868 854		57 155	3%	1 811 699	97%
3.3 - Honoraires	-		-		-	
3.4 - Autres frais	-		-		-	
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		-		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-	
<b>5- Honoraires concession</b>	<b>1 739 312</b>	<b>8%</b>	<b>210 851</b>	<b>12%</b>	<b>1 528 461</b>	<b>88%</b>
<b>6- Frais de communication</b>	<b>78 985</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>78 985</b>	<b>100%</b>
<b>7- Frais divers</b>	<b>971 430</b>	<b>5%</b>	<b>118 999</b>	<b>-12%</b>	<b>1 090 429</b>	<b>112%</b>
7.1. Frais divers	613 278		55 548	9%	557 729	91%
7.2.TVA encaissée/reversée	358 152		174 547	-49%	532 700	149%
7.3. TVA trop perçue	-		-		-	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>20 877 054</b>	<b>100%</b>	<b>4 555 169</b>	<b>22%</b>	<b>16 321 884</b>	<b>78%</b>


## RECETTES en € TTC

<b>1- Cessions</b>	<b>16 560 514</b>	<b>79%</b>	<b>662 804</b>	<b>4%</b>	<b>15 897 710</b>	<b>96%</b>
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 282 268		565 744	44%	716 525	56%
1-2. PLS	762 698		-	0%	762 698	100%
1-3. Accession aidée	-		-		-	
1-4. Accession libre	11 225 357		-	0%	11 225 357	100%
1-5. Commerces et services	1 021 426		97 060	10%	924 366	90%
1-6. Programmes tertiaires	2 268 764		-	0%	2 268 764	100%
1-7. Cessions diverses	-		-		-	
<b>2- Participation des constructeurs</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>3- Part. EPIG réalisés Amén.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>4- Subventions</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>5- Participation communautaire :</b>	<b>4 066 540</b>	<b>19%</b>	<b>2 030 000</b>	<b>50%</b>	<b>2 036 540</b>	<b>50%</b>
5-1. logement social	-		-		-	
5-2. restructuration urbaine	4 066 540		2 030 000	50%	2 036 540	50%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
<b>6- Participation communale éventuelle</b>	<b>250 000</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>250 000</b>	<b>100%</b>
6.1 GPV	250 000		-	0%	250 000	100%
<b>7- Autres recettes diverses et TVA</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>20 877 054</b>	<b>100%</b>	<b>2 692 804</b>	<b>13%</b>	<b>18 184 250</b>	<b>87%</b>

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/2010



Etat d'avancement des recettes au 31/12/2010





# CENON - ZAC PONT ROUGE

## Programme global de construction actualisé



Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation :

15-avr-11

Description du programme de construction (en m² SHON et %)							
Nature du programme	Prévisions initiales (1)		Prévisions recalées 2009 (2)		Prévisions recalées 2010 (3)		Variation (3/2)%
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%	
<b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>							
PLAI	-	0%	-	0%	-	0%	
PLUS	-	0%	-	0%	-	0%	
PLUS-RO	9 454,00	20%	8 744,00	20%	9 299,00	22%	6,3%
PLS	5 597,00	12%	4 722,00	11%	3 703,00	9%	-21,6%
Accession aidée	-	0%	-	0%	-	0%	
Accession libre	31 316,00	68%	29 353,00	69%	28 858,00	69%	-1,7%
<b>Sous-Total logement</b>	<b>46 367,00</b>	<b>77%</b>	<b>42 819,00</b>	<b>74%</b>	<b>41 860,00</b>	<b>73%</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Logements</b>	<b>46 367,00</b>	<b>77%</b>	<b>42 819,00</b>	<b>74%</b>	<b>41 860,00</b>	<b>73%</b>	<b>-2,2%</b>
Bureaux	10 912,00	18%	11 173,00	19%	11 248,00	20%	0,7%
Commerces/services	3 309,00	5%	4 060,00	7%	4 124,00	7%	1,6%
Autres	-	0%	-	0%	-	0%	
<b>Sous-Total (1)</b>	<b>60 588,00</b>	<b>100%</b>	<b>58 052,00</b>	<b>100%</b>	<b>57 232,00</b>	<b>100%</b>	<b>-1,4%</b>

Détail du programme de construction (en nombre de logements)							
Nature du programme	Prévisions initiales (1)	en %	Prévisions recalées 2009 (2)	en %	Prévisions recalées 2010 (3)	en %	Variation (3/2)%
PLAI	-	0%	-	0%	-	0%	
PLUS	-	0%	-	0%	-	0%	
PLUS-RO	118	21%	116	19%	126	21%	9%
PLS	70	12%	73	12%	56	9%	-23%
Accession aidée	-	0%	-	0%	-	0%	
Accession libre	381	67%	409	68%	412	69%	1%
<b>Total logement</b>	<b>569</b>	<b>100%</b>	<b>598</b>	<b>100%</b>	<b>594</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>
<b>PLUS - PLAI</b>	<b>118</b>	<b>21%</b>	<b>116</b>	<b>19%</b>	<b>126</b>	<b>21%</b>	

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC



# CENON - ZAC PONT ROUGE

## Programme global de construction - Etat d'avancement \*

Etat d'avancement : 3



Date d'actualisation : 15-avr-11

Description du programme de construction (en m <sup>2</sup> SHON et %)*						
Nature du programme	Prévisions recalées 2010		Etat d'avancement			
	m <sup>2</sup> SHON	%	Réalisé		Reste à réaliser	
			m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%
<b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>						
PLAI	-		-			
PLUS	-	0%	-		-	
PLUS-RO	9 299,00	22%	4 290,00	46%	5 009,00	54%
PLS	3 703,00	9%	-	0%	3 703,00	100%
Accession aidée	-	0%	-		-	
Accession libre	28 858,00	69%	4 024,00	14%	24 834,00	86%
<b>Sous-Total logement</b>	<b>41 860,00</b>	<b>73%</b>	<b>8 314,00</b>	<b>20%</b>	<b>33 546,00</b>	<b>80%</b>

Logements	41 860,00	73%	8 314,00	20%	33 546,00	80%
Bureaux	11 248,00	20%	3 881,00	35%	7 367,00	65%
Commerces/Services	4 224,00	7%	460,00	11%	3 664,00	89%
Autres	-	0%	-		-	
<b>Sous-Total (1)</b>	<b>57 232,00</b>	<b>100%</b>	<b>12 655,00</b>	<b>22%</b>	<b>44 577,00</b>	<b>78%</b>

Détail du programme de construction (en nombre de logements)			
Nature du programme	Prévisions recalées 2010	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
<b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>			
PLAI	-	-	-
PLUS	-	-	-
PLUS-RO	126	52	74
PLS	56	-	56
Accession aidée	-	-	-
Accession libre	412	57	355
<b>Total logement bilan aménageur</b>	<b>594</b>	<b>109</b>	<b>485</b>

\* Mise sur le marché des charges foncières



# CENON - ZAC PONT ROUGE

## Programme global de construction échelonné dans le temps \*

Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation :

15-avr-11

### 1 - BILAN AMENAGEUR

#### Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2008 par m <sup>2</sup> SHON	Echelonnement prévisionnel																	Vérification total m <sup>2</sup> SHON	Vérification total nb de logements
		t0	CUMUL FIN 2008 : m <sup>2</sup> SHON	CUMUL FIN 2008 : Nb de log	2009 : m <sup>2</sup> SHON	2009 : Nb de log	2010 : m <sup>2</sup> SHON	2010 : Nb de log	2011 : m <sup>2</sup> SHON	2011 : Nb de log	2012 : m <sup>2</sup> SHON	2012 : Nb de log	2013 : m <sup>2</sup> SHON	2013 : Nb de log	2014 : m <sup>2</sup> SHON	2014 : Nb de log	2015 : m <sup>2</sup> SHON	2015 : Nb de log		
PLAI	0																		0	0
PLUS	0																		0	0
PLUS-RO	9 299		4 290	52								5 009	74						9 299	126
PLS	3 703											1 000	15	2 703	41				3 703	56
Accession aidée	0																		0	0
Accession libre	28 858				4 024	57			13 883	182	8 650	144	2 301	29					28 858	412
<b>Sous-Total logement</b>	<b>41 860</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>52</b>	<b>4 024</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 883</b>	<b>182</b>	<b>14 659</b>	<b>233</b>	<b>5 004</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 860</b>	<b>594</b>

#### Détail des autres produits

																				Vérification m <sup>2</sup> SHON
Sous-Total logement	41 860	0	4 290	52	4 024	57	0	0	13 883	182	14 659	233	5 004	70	0	0	0	0		
Bureaux	11 248				3 881								7 367							11 248
Commerces/Services	4 124		460						1 444		1 280		940							4 124
Autres																				0
<b>Sous-Total (1)</b>	<b>57 232</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>52</b>	<b>7 905</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 327</b>	<b>182</b>	<b>15 939</b>	<b>233</b>	<b>13 311</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 232</b>

\* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières