

ZAC Ambarès centre ville
CRAC 2012

Bilan de la ZAC Ambarès centre ville

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	360 556	70 144	430 701	1- Cessions	6 910 330	975 167	7 885 497
2- frais d'acquisition et de libération des sols	5 446 279	180 163	5 626 442	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 449 009	101 431	1 550 440
2.1.- Acquisitions foncières	4 529 896	15 012	4 544 908	1-2. PLS	946 377	66 246	1 012 624
- acquisition CUB	2 392 664	15 012	2 407 676	1-3. Accession aidée	614 601	43 022	657 623
- acquisition Commune	4 161	-	4 161	1-4. Accession libre	2 803 491	549 484	3 352 976
- reste à acquérir	2 133 071	-	2 133 071	1-5. Commerces et services	32 000	6 272	38 272
2.2.- Frais	121 002	9 262	130 264	1-6. Programmes tertiaires	-	-	-
2.3.- Libération des terrains	795 381	155 889	951 270	1-7. Cessions diverses	1 064 851	208 711	1 273 562
3 - Frais d'aménagement	4 250 013	833 002	5 083 014	2-Participation constructeurs	232 509	-	232 509
3.1.- Études liées aux travaux	615 618	120 661	736 279	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)	-	-	-
(dont maîtrise d'œuvre)	-	-	-	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	966 053	189 346	1 155 399
3.2.- Travaux et aléas	3 634 395	712 341	4 346 736	4- Subventions	-	-	-
3.3.- Autres frais	-	-	-	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	5 636 736	-	5 636 736
4- Participation équip. publics	2 743 099	-	2 743 099	5-1. logement social	-	-	-
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	2 000 000	-	2 000 000	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	3 636 736	-	3 636 736
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	615 827	-	615 827	5-3. développement durable	-	-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	127 272	-	127 272	5-4. équipements scolaires	2 000 000	-	2 000 000
5 - Honoraires concession	882 375	172 946	1 055 321	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
6 - Frais de communication	53 000	10 388	63 388	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
7- Frais divers	10 306	102 130	91 824	7 - Autres recettes	-	-	-
Frais financiers	5 063	-	5 063	8. TVA trop perçue sur participation	-	-	-
TVA encaissée / reversée	-	102 130	102 130				
Impôts locaux et taxes	5 243	-	5 243				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	13 745 628	1 164 513	14 910 141	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	13 745 628	1 164 513	14 910 141
- dont bilan aménageur	11 745 628	1 164 513	12 910 141	- dont bilan aménageur	11 745 628	1 164 513	12 910 141
- dont hors aménageur (= 4.1.)	2 000 000	-	2 000 000	- dont hors aménageur (= 5.4.)	2 000 000	-	2 000 000

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières	2 392 664	15 012	2 407 676	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	2 392 664	15 012	2 407 676
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	966 053	189 346	1 155 399				
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	5 636 736	-	5 636 736				
- logement aidé	-	-	-				
- restructuration urbaine	3 636 736	-	3 636 736				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	2 000 000	-	2 000 000				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	8 995 453	204 358	9 199 811	SOUS TOTAL R1	2 392 664	15 012	2 407 676
Au titre des équipements structurants							
Acquisitions foncières	-	-	-	Recettes de cessions foncières aux constructeurs	-	-	-
VRD sous MOA de la CUB	3 622 678	710 045	4 332 723	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	615 827	-	615 827
- acquisitions foncières							
- études - travaux - MOE - SPS	327 255	-	327 255				
- fonds de concours à la Commune pour éclairage public							
SOUS TOTAL D2	3 949 933	710 045	4 659 978	SOUS TOTAL R2	615 827	-	615 827
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	12 945 386	914 403	13 859 789	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	3 008 491	15 012	3 023 503
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3							
				-10 836 286 € TTC			


[illegible]

Bilan prévisionnel actualisé


	BILAN INITIAL valeur	%	CRAC 2011 valeur	%	CRAC 2012 valeur	%	(3-2) variation en %
DEPENSES en € TTC							
1- Etudes de définition et de suivi	318 376	2,3%	387 148	2,3%	430 701	3,3%	11,2%
2- Frais d'acquisition/libération sols	6 820 268	49,7%	6 896 181	50,4%	5 626 442	43,6%	-18,4%
2.1- Acquisitions foncières	5 607 735	40,8%	5 741 992	42,3%	4 544 508	35,2%	-20,8%
- acquisition CUB	1 880 313	13,7%	2 548 466	20,0%	2 407 675	18,6%	-15,5%
- acquisition Commune	164 137	1,2%	42 225	0,3%	4 161	0,0%	-90,1%
- route à acquies	3 653 285	26,6%	2 851 272	22,0%	2 133 071	16,5%	-25,2%
2.2- Frais	245 711	1,8%	187 369	1,3%	130 264	1,0%	-30,5%
2.3- Libération des terrains	966 822	7,0%	966 820	6,8%	951 270	7,4%	-1,6%
3- Frais d'aménagement	4 403 216	32,1%	4 888 534	33,8%	5 083 016	39,4%	4,0%
3.1 - Etudes liées aux travaux	654 383	4,8%	710 782	4,8%	736 279	5,7%	3,6%
3.2 - Travaux et allées	3 748 333	27,3%	4 177 752	29,0%	4 346 737	33,7%	4,0%
3.3 - Honoraires							
3.4 - Autres Frais							
4- Participation aux équipements publics	743 099	5,4%	743 099	5,2%	743 099	5,8%	0,0%
4.1 - Participation aux équipements scolaires propres à l'opération							
4.2 - Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	615 828	4,5%	615 827	4,3%	615 827	4,8%	0,0%
4.3 - Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	127 271	0,9%	127 272	0,9%	127 272	1,0%	0,0%
5- Honoraires concession	1 064 241	7,8%	1 042 907	7,3%	1 055 321	8,2%	1,2%
6- Frais de communication	63 388	0,5%	63 388	0,4%	63 388	0,5%	0,0%
7- Frais divers	317 797	2,3%	61 944	0,6%	91 824	0,7%	-248,2%
7.1 - Frais divers	248 605	1,8%	21 817	0,2%	5 063	0,0%	-78,6%
7.2 - TVA encassee/reversée	69 192	0,5%	40 127	0,3%	102 130	0,8%	-354,5%
7.3 - Impôts locaux et taxes		0,0%			5 243	0,0%	
TOTAL DEPENSES	13 730 384	100,0%	14 083 201	100,0%	12 910 141	100,0%	-8,33%

RECETTES en € TTC							
1- Cessions	8 700 501	63,4%	9 141 616	64,6%	7 885 497	61,1%	-13,7%
1-1- Locatif social (PLUS-PLAI)	1 336 369	9,7%	1 724 880	11,7%	1 550 440	12,0%	-10,1%
1-2- PLS	1 192 572	8,7%	1 228 309	8,8%	1 012 624	7,8%	-17,6%
1-3- Accession aidée	539 316	3,9%	699 831	3,8%	657 623	5,1%	-6,0%
1-4- Accession libre	3 767 400	27,4%	3 769 074	28,1%	3 352 976	26,0%	-11,0%
1-5- Commerces et services	75 960	0,6%	84 698	0,6%	38 272	0,3%	-54,8%
1-6- Programmes tertiaires		0,0%		0,0%		0,0%	
1-7- Cessions diverses	1 788 884	13,0%	1 634 823	11,6%	1 273 562	9,9%	-22,1%
2- Participation des constructeurs	305 969	2,2%	217 271	2,2%	232 509	1,8%	7,0%
3- Part. EPIC réalisés Amén.	1 087 578	7,9%	1 087 578	7,7%	1 155 399	8,9%	6,2%
4- Subventions		0,0%		0,0%		0,0%	
5- Participation communautaire :	3 636 736	26,5%	3 636 736	25,6%	3 636 736	28,2%	0,0%
5.1- logement social		0,0%		0,0%		0,0%	
5.2- restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	3 636 736	26,5%	3 636 736	25,6%	3 636 736	28,2%	0,0%
5.3- développement durable		0,0%		0,0%		0,0%	
5.4- équipements scolaires		0,0%		0,0%		0,0%	
5.5- maîtrise foncière		0,0%		0,0%		0,0%	
6- Participation communautaire éventuelle		0,0%		0,0%		0,0%	
6.1- maîtrise foncière		0,0%		0,0%		0,0%	
7- Autres recettes diverses		0,0%		0,0%		0,0%	
TOTAL RECETTES	13 730 384	100,0%	14 083 201	100,0%	12 910 141	100,0%	-8,33%

Evolution des dépenses




Evolution des recettes




Bilan prévisionnel : Etat d'avancement

	CRAC 2012		Etat d'avancement	
	CRAC 2012	%	réalisé	reste à réaliser
	valeur recalée	%	valeur	valeur
DEPENSES en € TTC				
1- Etudes de définition et de suivi	430 701	3,34%	245 321	185 380
2- Frais d'acquisition/libération sols	5 626 440	43,58%	1 661 668	3 964 773
2.1- Acquisitions foncières	4 506 203	34,90%	1 522 537	2 983 666
- acquisition CUB (valeur vénale)	2 407 675	18,65%	549 317	1 858 358
- autres acquisitions	4 161	0,03%	-	4 161
2.2- Frais	2 094 367	16,22%	973 220	1 121 147
2.2.1- Libération des terrains	168 967	1,31%	131 296	35 671
2.2.2- Libération des terrains	951 274	7,37%	107 838	843 436
3- Frais d'aménagement	5 083 015	39,37%	239 424	4 843 592
3.1- Etudes liées aux travaux	736 279	5,70%	104 506	631 773
3.2- Travaux et aléas	4 346 736	33,67%	134 918	4 211 819
3.3 - Honoraires	-	-	-	-
3.4 - Autres frais	-	-	-	-
4- Participation aux équipements publics	743 099	5,76%	-	743 099
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	615 827	0,00%	-	615 827
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	127 272	0,00%	-	127 272
5- Honoraires concession	1 055 321	8,17%	339 465	715 855
6- Frais de communication	63 388	0,49%	-	63 388
7- Frais divers	91 824	-0,71%	123 204	31 380
7.1. Frais divers	5 063	0,04%	5 063	-
7.2 TVA encaissée/reversée	102 130	-0,79%	133 510	31 380
7.3 Impôts locaux et taxes	-	-	5 243	-
7.4. TVA trop perçue	-	-	-	-
TOTAL DEPENSES	12 910 141	100,00%	2 362 674	10 547 467
				81,70%
RECETTES en € TTC				
1- Cessions	7 885 497	61,08%	446 593	7 438 904
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 550 440	12,01%	323 183	1 227 257
1-2. PLS	1 012 624	7,84%	-	1 012 624
1-3. Accession aidée	657 623	5,09%	123 410	524 213
1-4. Accession libre	3 352 976	25,97%	-	3 352 976
1-5. Commerces et services	38 272	0,30%	-	38 272
1-6. Programmes tertiaires	-	-	-	-
1-7. Cessions diverses	1 273 562	-	-	1 273 562
2- Participation des constructeurs	232 509	-	-	232 509
3- Part. EPIG réalisés Amén.	1 155 399	-	-	1 155 399
4- Subventions	-	-	-	-
5- Participation communautaire :	3 636 736	28,17%	2 500 000	1 136 736
5-1. logement social	-	-	-	-
5-2. restructuration urbaine	3 636 736	28,17%	2 500 000	1 136 736
5-3. développement durable	-	-	-	-
5-4. équipements scolaires	-	-	-	-
5-5. maîtrise foncière	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses et TVA	-	-	-	-
TOTAL RECETTES	12 910 141	100,00%	2 946 593	9 963 548
				77,18%

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/12



Etat d'avancement des recettes au 31/12/12



AMBARES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - BILAN AMENAGEUR - CRAC 2012

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 et suivantes	TOTAL
	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
DEPENSES en € TTC									
1- Etudes de définition et de suivi	12 191	32 869	27 448	63 391	109 422	65 780	59 800	59 800	430 701
2- Frais d'acquisition/libération sols	167	857 346	5 118	113 428	685 610	979 741	502 265	2 482 767	5 626 440
2.1- Acquisitions foncières	-	840 770	-	95 000	586 767	700 195	207 629	2 075 842	4 506 203
- acquisition CUB	0%	0%	0%	0%	549 317	393 805	94 269	1 370 284 €	2 407 675
- acquisition Commune	0%	0%	0%	0%	-	-	-	4 161	4 161
- autres acquisitions	0%	0%	0%	0%	37 450	306 380	113 360	701 397	2 084 367
2.2- Frais	167	16 576	5 118	7 597	1 639	28 202	55 436	54 033	168 967
2.3- Libération des terrains	-	-	-	10 831	97 007	251 344	239 200	352 892	951 274
3- Frais d'aménagement	-	29 772	48 851	8 510	152 290	241 233	2 145 468	2 456 891	5 083 015
3.1 - Etudes liées aux travaux	-	29 772	48 851	8 510	17 372	119 600	239 200	272 973	736 279
3.2 - Travaux et aléas	-	-	-	-	134 918	121 633	1 906 268	2 183 918	4 346 736
3.3 - Honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 - Autres frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4- Participation aux équipements publics	-	-	-	-	-	-	-	743 099	743 099
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- Honoraires concession	45 917	97 617	47 425	54 068	94 439	208 435	109 080	127 272	1 055 321
6- Frais de communication	-	23 984	20 164	22 200	47 594	279 562	15 847	31 694	63 368
7- Frais divers	9 262	3 279	1 550	-	-	-	-	60 437	91 824
7.1. Frais divers	235	3 279	1 550	-	-	-	-	-	5 063
7.2 TVA encasée/reversée	9 497	27 262	21 714	22 200	52 837	279 562	308 619	60 437	102 130
7.3 Impôts locaux et taxes	-	-	-	-	5 243	-	-	-	-
TOTAL DEPENSES	49 012	993 620	108 679	217 197	994 166	1 790 599	2 523 840	6 233 028	12 910 141
RECETTES en € TTC									
1- Cessions	-	-	-	-	446 593	3 145 538	874 152	3 419 214	7 885 497
1-1 Local social (PLUS-PLAI)	-	-	-	-	323 183	701 165	-	528 092	1 550 440
1-2 PLIS	-	-	-	-	-	156 672	-	647 056	1 012 624
1-3. Accession aidée	-	-	-	-	123 410	220 869	208 896	313 344	657 623
1-4. Accession libre	-	-	-	-	-	925 694	559 728	1 867 554	3 352 976
1-5. Commerces et services	-	-	-	-	-	-	-	-	38 272
1-6. Programmes tertiaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-7. Cessions diverses	-	-	-	-	-	1 102 866	105 528	65 167	1 273 562
2- Participation des constructeurs	-	-	-	-	-	50 015	182 494	1 155 399	232 509
3- Part. EPIC réalisés Amén.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 399
4- Subventions	-	1 000 000	1 000 000	500 000	-	-	-	1 136 736	3 636 736
5- Participation communautaire :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1. logement social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-2. restructuration urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA sur PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-3. développement durable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-4. équipements scolaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5. maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES	-	1 000 000	1 000 000	500 000	446 593	3 195 553	1 056 646	5 711 349	12 910 141
RECETTES - DEPENSES	- 49 012	6 380	891 321	282 803	- 547 574	1 404 954	- 1 467 193	521 679	-
Balance cumulée	49 012	42 632	848 689	1 131 493	583 919	1 988 873	521 679	0	-

AMBARES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - CRAC 2012 Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 17-mars-13

Description du programme de construction (en m² SHON et %)					
Nature du programme	Prévisions initiales (1)		CRAC 2011		Variation (3-2)%
	m² SHON	%	m² SHON	%	

1 - SHON Cédée par l'aménageur					
PLAI	220	1%	210	1%	0.0%
PLUS	5 260	17%	10 017	30%	-12.1%
PLUS-RO	4 680	15%	1 819	5%	0.5%
PLS	6 280	20%	5 880	17%	-17.6%
Accession aidée	2 840	9%	3 371	10%	-6.5%
Accession libre	12 560	39%	12 578	37%	-20.0%
Sous-Total logement	31 840	100%	33 874	100%	-14.7%

Logements	31 840	98%	33 874	98%	-14.7%
Bureaux	-	0%	-	0%	-
Commerces/services	720	2%	720	2%	-44.4%
Autres	-	0%	-	0%	-
Sous-Total (1)	32 560	100%	34 594	100%	-15.3%

2 - SHON Autres					
Logements	4 172	74%	2 880	67%	4%
Commerces/services	1 429	26%	1 429	32%	0%
Sous-Total (2)	5 601	100%	4 309	100%	3%

TOTAL (1) + (2)	38 161	100%	38 903	100%	-13.3%
dont total logement	36 012	94%	36 754	95%	-13.2%

Détail du programme de construction (en nombre de logements)					
Nature du programme	Prévisions initiales (1)		CRAC 2011		Variation (3-2)%
	en %		en %		


1 - nombre de logements cédés par l'aménageur					
PLAI	2	1%	3	1%	0%
PLUS	57	17%	121	33%	-14%
PLUS-RO	61	18%	20	6%	0%
PLS	64	19%	60	15%	-18%
Accession aidée	27	8%	35	11%	-3%
Accession libre	129	38%	132	35%	-16%
Total logement (1)	340	100%	371	100%	-13%

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC


2 - Nombre de logements / Autres					
Accession libre (2)	46	12%	38	9%	-17%
TOTAL (1) + (2)	386	100%	409	100%	-11%

PLUS - PLAI	120	31%	144	35%	-12%
-------------	-----	-----	-----	-----	------

Evolution du programme global de construction (en m² SHON)



Evolution du programme global de construction (en nb de log)




AMBARES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - CRAC 2012


Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 41 350

Description du programme de construction (en m² SHON et %)					
Nature du programme	Prévisions recalculées 2012		Etat d'avancement		
	m² SHON	%	Réalisé	Reste à réaliser	%
PLAI	210	1%	-	210	100%
PLUS	8 803	26%	487	8 316	94%
PLUS-RO	1 819	5%	1 819	-	0%
PLS	4 848	14%	-	4 848	100%
Accession aidée	3 152	9%	612	2 540	81%
Accession libre	10 066	30%	-	10 066	100%
Total logement	28 898	86%	2 918	25 979	89,90%
Commerces/Services	400	1%	-	400	100%
SHON non cédée par l'aménageur					
Logements	2 992	68%		2 992	100%
Commerces/Services	1 429	32%		1 429	100%
Total	33 718	100,00%	2 918	30 800	91,35%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)			
Nature du programme	Prévisions recalculées (en nb log) 2012	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	3	-	3
PLUS	104	5	99
PLUS-RO	20	20	-
PLS	50	-	50
Accession aidée	34	6	28
Accession libre	112	-	112
Total logement aménageur	322	31	291
Logements non cédés par l'aménageur	41	-	41
Total logement	363	31	332
PLAI ET PLUS	127	25	102



AMBAIRES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - CRAC 2012

Programme global de construction échelonné dans le temps



Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 21-mars-13

1 - SHON et nombre de logements cédés par l'aménageur

Détail des produits "logements"																	
Nature du programme	Prév. Rec. 2012 par m² SHON	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	2015 : m² SHON	2015 : Nb de log	2016 : m² SHON	2016 : Nb de log	Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements
PLAI		210	-	-	0	-	0	210	3	-	-	-	-	-	-	210	3
PLUS		8 803	-	-	0	487	5	6 190	71	2126	28	-	-	-	-	8 803	104
PLUS-RO		1 819	-	-	0	1 819	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1 819	20
PLS		4 848	-	-	0	-	-	1 750	18	3098	32	-	-	-	-	4 848	50
Accession aidée		3 152	-	-	0	612	6	1 040	13	1500	15	-	-	-	-	3 152	34
Accession libre		10 066	-	-	0	-	-	4 091	49	5975	63	-	-	-	-	10 066	112
Sous-Total logement		28 897	-	-	0	2 918	31	13 281	154	12 699	137	-	0	-	-	28 898	322

Détail des autres produits																
Sous-Total logement	28 897	-	0	-	0	2 918	31	13 281	154	12 699	137	-	0	-	-	Vérification m² SHON
Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commerces/Services	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-Total (1)	28 297	-	0	-	0	2 918	31	13 681	154	12 699	137	-	0	-	-	28 297

2 - SHON et nombre de logements (autres)

Nature du programme	Prév. Rec. 2012 par m² SHON	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	2015 : m² SHON	2015 : Nb de log	2016 : m² SHON	2016 : Nb de log	Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements
Commerces	1 429	-	-	-	-	-	-	1 429	-	-	-	-	-	-	-	1 429	0
Logements	2 992	-	-	-	-	-	-	2 992	41	-	-	-	-	-	-	2 992	41
Sous-Total (2)	4 421	-	-	-	-	-	-	4 421	41	-	-	-	-	-	-	4 421	41
TOTAL (1) + (2)	33 718	-	-	-	-	2 918	31	18 102	195	12 699	137	-	-	-	-	33 718	363

* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières