

ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES - CRAC 2016

Annexe 3c : Programme global de construction échelonné dans le temps *



Etat d'avancement : 3

1 - BILAN AMENAGEUR

Détail des produits "logements"																																		
Nature du programme	Prév. Rec. 2016 par m² SHON / SP	Echelonnement prévisionnel																										Vérification total m² SHON/SP	Vérification total nb de logements					
		t0	CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SP	2012 : Nb de log	2013 : m² SP	2013 : Nb de log	2014 : m² SP	2014 : Nb de log	2015 : m² SP			2015 : Nb de log	2016 : m² SP	2016 : Nb de log	2017 : m² SP	2017 : Nb de log
PLAI	-																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLUS	5 843				2 993	33											-	-	-	-	2 850	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 843	67	
PLUS-RO	2 940				870	10											2 070	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 940	46	
PLS	2 297												2 297	32			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 297	32	
Accession aidée	11 157						2 311	23					946	15			-	-	-	-	3 800	47	-	-	-	-	4 100	49	-	-	-	-	11 157	134
Accession libre	29 693						5 138	65					2 455	43			-	-	2 700	43	12 000	173	-	-	-	-	-	-	7 400	100	-	-	29 693	424
Sous-Total logement	51 929	-	-	-	3 862	43	7 449	88	-	-	-	-	5 697	90	-	-	2 070	36	2 700	43	18 650	254	-	-	-	-	4 100	49	7 400	100	-	-	51 929	703

Détail des autres produits																																	
Sous-Total logement	51 929	-	-	-	3 862	43	7 449	88	-	-	-	-	5 697	90	-	-	2 070	36	2 700	43	18 650	254	-	-	-	-	4 100	49	7 400	100	-	-	Vérification m² SHON/SP
Bureaux	-				-		-						-										-	-	-	-							
Commerces/Services	2 363				487		516						1 360										-	-	-							2 363	
Autres					-		-																-	-	-	-							
Sous-Total (1)	54 292	-	-	-	4 349	43	7 965	88	-	-	-	-	7 057	90	-	-	2 070	36	2 700	43	18 650	254	-	-	-	-	4 100	49	7 400	100	-	-	54 292

2 - HORS BILAN AMENAGEUR

Nature du programme	Prév. Rec. 2014 par m² SHON / SP	Echelonnement prévisionnel																				Vérification total nb m² SHON/SP	Vérification total nb de logements								
		t0	CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON			2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	2015 : m² SHON	2015 : Nb de log	2015 : m² SHON
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-Total (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL (1) + (2)	54 292	-	-	-	4 349	43	7 965	88	-	-	-	-	7 057	90	-	-	2 070	36	2 700	43	18 650	254	-	-	-	-	4 100	49	7 400	100	-	-	54 292	703
-----------------	--------	---	---	---	-------	----	-------	----	---	---	---	---	-------	----	---	---	-------	----	-------	----	--------	-----	---	---	---	---	-------	----	-------	-----	---	---	--------	-----

* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières
NB : le projet des 23 logements commercialisés en 2006 sur l'îlot B Chevalier de la Barre n'a pu aboutir ; les charges foncières seront remises sur le marché en 2013