

ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES - CRAC 2016

Annexe 3a : Programme global de construction actualisé



Etat d'avancement : 3

Description du programme de construction (en m² SHON et %)								
Nature du programme	Prévisions initiales (1) délibération n°2003/0045		Previsions recalées 2015 (2)		Prévisions recalées 2016 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%		

1 - BILAN AMENAGEUR

PLAI	-	0%	-	0%	-	0%		
PLUS	7 600,00	20%	5 842,66	11%	5 842,66	11%	-23,1%	0,0%
PLUS-RO		0%	2 939,53	6%	2 939,53	6%		0,0%
PLS		0%	2 296,80	4%	2 296,80	4%		0,0%
Accession aidée		0%	11 157,08	21%	11 157,08	21%		0,0%
Accession libre	31 015,00	80%	29 692,58	57%	29 692,58	57%	-4,3%	0,0%
Sous-Total logement	38 615,00	100%	51 928,65	100%	51 928,65	100%	34,5%	0,0%

Logements	38 615,00	83%	51 928,65	96%	51 928,65	96%	34,5%	0,0%
Bureaux		0%	-	0%	-	0%		
Commerces/services	7 814,00	17%	2 363,00	4%	2 363,00	4%	-69,8%	0,0%
Autres		0%		0%		0%		
TOTAL	46 429,00	100%	54 291,65	100%	54 291,65	100%	16,9%	0,0%

Détail du programme de construction (en nombre de logements)								
Nature du programme	Prévisions initiales (1) délibération n°2003/0045	en %	Previsions recalées 2015 (2)	en %	Prévisions recalées 2016 (3)	en %	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%

1 - BILAN AMENAGEUR

PLAI	-	-	-	-	0			
PLUS	78	20%	67	10%	67	10%	45%	0%
PLUS-RO			46	7%	46	7%		0%
PLS			32	5%	32	5%		0%
Accession aidée			134	19%	134	19%		0%
Accession libre	313	80%	424	60%	424	60%	35%	0%
Total logement	391	100%	703	100%	703	100%	80%	0%

PLUS - PLAII	78	20%	113	16%	113	16%
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

