

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2022

EYSINES
ZAC Carès Cantinolle

SOMMAIRE

1.	Présentation de l'opération d'aménagement.....	4
1.1	Préambule	4
1.2	Cadre juridique de l'intervention	7
1.3.	Périmètre de la concession d'aménagement.....	9
1.3	Programme prévisionnel de constructions	9
1.4	Programme prévisionnel des espaces publics.....	10
2.	Actions menées du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2022	12
2.1	Procédures administratives.....	12
2.2	Etudes.....	12
a)	Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination	12
b)	Mise en œuvre du plan d'actions mobilité.....	12
c)	Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain	13
d)	Etudes environnementales.....	14
e)	Etudes techniques	14
2.3	Démarches foncières.....	14
2.4	Gestion du patrimoine	14
2.5	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	15
2.6	Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	15
2.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	16
2.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	16
3.	Actions à mener en 2023.....	18
3.1	Procédures administratives.....	18
3.2	Etudes.....	18
f)	Etudes techniques	18
3.3	Démarches foncières.....	19
3.4	Gestion du patrimoine	19
3.5	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	19
3.6	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	19
3.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	19
3.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	19

a)	Ilot C1 : Résidence « Esprit des Jalles » dit îlot témoin Cantinolle	19
b)	Ilot C3.....	20
c)	Ilot C4.....	20
d)	Ilot C5.....	20
e)	Ilot C7.....	20
4.	Analyse financière	20
4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2022.....	20
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2023.....	21
4.3	Participation du concédant	22
4.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie	22
4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts.....	22
5.	Annexes	24

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le parti d'aménagement du projet urbain, en considération des enjeux métropolitains, développe les principes suivants :

- le respect des qualités du lieu avec la protection et la valorisation des éléments naturels existants : préservation d'un cœur de quartier vert et renforcement de la continuité écologique et de la trame paysagère avec les jalles qui deviennent une valeur pour les logements développés sur ses franges,
- le respect de l'identité maraîchère de la commune : respect du parcellaire et prise en compte du lien avec ce sujet,
- la recherche d'une intensification urbaine concentrée autour de la ligne D du tramway et des voiries existantes,
- la recherche d'un équilibre entre l'économie globale du projet, la qualité des logements et du cadre de vie : limitation de la création de voies et de réseaux nouveaux, un habitat qualitatif intégré et offrant des capacités évolutives,
- l'apport de nouvelles fonctions dans la zone d'activités de Cantinolle,
- des typologies de logements adaptés au contexte urbain et paysager pour une intervention en finesse.

Le projet cherche à allier l'identité des lieux et les qualités de l'existant, avec une économie de l'aménagement et de la construction au profit d'un habitat diversifié et adapté à différents modes de vie et à différents parcours résidentiels sur la commune d'Eysines et sur la métropole.

Le secteur de Cantinolle



©Applicadrone 2018



©Applicadrone 2022

De zone d'activités quasi monofonctionnelle, le secteur de Cantinolle évolue en un quartier multifonctionnel d'habitations et d'activités. Le programme sur Cantinolle doit garantir par son échelle une forme d'équilibre architectural et urbain avec les activités commerciales et artisanales existantes et celles nouvellement arrivées ou en cours de livraison – tramway, espaces publics et logements.



© Pierre Filiquet



Le quartier Cantinolle est imaginé comme un ensemble hybride, mêlant des paysages et des fonctions à la fois contrastées et complémentaires. L'identité et l'habitabilité du site Cantinolle se définissent à travers l'infrastructure paysagère créée, grâce à son sol commun, pensé comme un socle naturel, favorisant à la fois des centralités et des traverses.

Le secteur Carès

Localisé le long des rues Martin Porc et Bertrand Triat, le secteur Carès, sur lequel le plan-guide établi par A. Chemetoff dans le cadre de l'étude « 50 000 logements » fait référence, est destiné à accueillir des logements.



©Applicadrone 2018

Il est prévu une urbanisation respectueuse du parcellaire et développant des propositions permettant de faire des contraintes du site (arrêté préfectoral de protection de la zone de captage, lignes à haute tension 225 KV) des éléments fondateurs du projet. Afin de ne pas impacter le sol, il a aussi été posé comme principe, de s'appuyer sur les rues Martin Porc et Bertrand Triat pour desservir les logements et de ne pas intervenir sur la rue de Carès permettant ainsi de lui laisser son caractère bucolique, en lien avec la préservation d'un cœur vert central, espace naturel fédérateur.

Les propositions s'inscrivent dans la trame parcellaire en respectant l'héritage du site, sans bouleverser les situations existantes. Le rapport des logements avec les lisières naturelles est envisagé comme une qualité intrinsèque du site.



© Pierre Filiquet

Au cœur du site, un espace naturel dit « l'espace naturel Carès »



Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle mais en dehors du périmètre de la ZAC, il ne connaît pas d'interventions directes par l'aménageur, « l'espace naturel Carès » est un espace fédérateur, élément fondamental du projet jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement. Ce site fait l'objet d'un projet paysager spécifique sous la responsabilité de la Ville d'Eysines et de Bordeaux Métropole.

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n° 2015/0583 du 25 septembre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le bilan de la concertation relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,

- le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,
- le dossier de création de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines,
- le programme prévisionnel de construction de la zone.

Par délibération n° 2016/029 du 22 janvier 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le dossier de réalisation de la ZAC Carès Cantinolle,
- le programme des équipements publics,
- le traité de concession confiant la conduite de l'opération à La Fab,
- la délégation de l'exercice du droit de préemption à La Fab dans le périmètre de la ZAC,
- le montant de la participation métropolitaine à l'opération d'aménagement.

Le traité de concession « Eysines ZAC Carès Cantinolle » a été notifié à l'aménageur le 13 avril 2016 pour une durée de 15 ans.

Par délibération n° 2017-835 du 22 décembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le Compte-Rendu Financier et d'Activités (CRFA) 2016 et l'avenant n° 1 au traité de concession portant sur la répartition des participations financières, suite à une modification de la répartition des compétences entre Bordeaux Métropole et la Ville d'Eysines.

Par délibération n° 2018-746 du 30 novembre 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2017 et l'avenant n° 1 de la convention d'avance de trésorerie.

Par délibération n°2019-726 du 29 novembre 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2018 et l'avenant n°2 au traité de concession.

Par délibération n°2020-328 du 23 octobre 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2019.

Par délibération n°2021-435 du 23 septembre 2021, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2020.

Par délibération n°2022-599 du 24 novembre 2022, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2021.

1.3 Périmètre de la concession d'aménagement



Eysines Carès Cantinolle

Périmètre de ZAC



Édité le 06-03-2017



Échelle : 1 / 3 500 (A3) - © La Fab - Projet 2017030004
Sources : © ExMeters 2016, Orthophoto plan de Bordeaux Métropole

1.4 Programme prévisionnel de constructions

Le programme global initial des constructions fixait la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à 52 000 m² environ pour les logements et 900 m² environ pour les commerces, services et activités.

En 2021, dans le CRFA, il était précisé les points d'évolution suivant :

- le gymnase prévu initialement dans la ZAC sur l'îlot C2 va se situer dans le centre-bourg ou à proximité mais pas dans la ZAC et l'îlot C2 qui fonctionnait avec une programmation imbriquée gymnase/logements ne pourra pas se faire.
- le programme de construction prévoyait initialement des logements avec de grandes typologies. Il connaît en 2021 une adaptation liée à une étude de programmation de logements montrant des besoins en plus petites typologies.
- Enfin, les contraintes du sol (projet dans le périmètre de captage des Sources de Cantinolle) et la nécessité de prévoir le stationnement plus adapté aux besoins, amènent à une diminution du programme de construction.

Il n'y a pas d'évolution programmatique sur le logement entre 2021 et 2022. Concernant les équipements, activités, services et commerces, le gymnase ne se faisant pas dans la ZAC, une diminution en m² est à noter.

	Dossier de réalisation			CRFA 2022		
	%	m ² SDP	Nbre de logements	%	m ² SDP	Nbre de logements
Logements en locatif social	30 %	15 600	225	28 %	15 614	209
Logements en accession sociale ou abordable	35 %	18 200	262	35 %	16 523	227
Logement libre	35 %	18 200	263	37 %	18 234	260
Total	100 %	52 000	750	100 %	50 371	696

Il convient de préciser qu'une mixité programmatique est recherchée à l'îlot.

Concernant les prix de sortie, les objectifs sont donnés désormais uniquement pour l'accession abordable :

- 2 500 €/m² TTC moyen parking compris pour l'accession abordable

Pour le libre, il n'est pas demandé d'objectifs plafond et pour l'accession sociale les objectifs dépendent du type de produits (PSLA ou BRS).

Concernant les typologies, la programmation prévoit une diversité de produits allant du Typologie 1 (T1) au Typologie 5 (T5).

1.5 Programme prévisionnel des espaces publics

L'aménagement de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines nécessite la réalisation échelonnée dans le temps d'un programme des équipements publics composé principalement de voies et d'espaces publics.

Ce programme comprend deux types d'équipements publics :

- Ceux en infrastructures sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur,
- Ceux en infrastructures ou en superstructures qui ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

a) Les équipements publics d'infrastructures sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Le parti développé est de s'appuyer sur l'existant et de renforcer les qualités présentes sur le site.

Cette philosophie est aussi liée aux diverses servitudes et contraintes d'aménagement que le projet a intégré dans la conception des espaces publics : l'aqueduc, le périmètre de protection de captage et l'une des lignes à haute tension (la ligne 63 KV a été enfouie, la ligne 225 KV reste en aérien).

Fort de ces éléments, il a été décidé de ne pas construire de nouvelles voiries mais de s'appuyer sur les voies existantes : Martin Porc, Bertrand Triat et l'Allée de l'Europe requalifiée en totalité et qui s'élargit entre l'aqueduc et l'Avenue du Taillan-Médoc. Seule la Place de l'Europe nommée désormais, le Jardin de Cantinolle, est un nouvel espace public.

Le projet d'espaces publics permet ainsi de répondre aux besoins en desserte et en circulation de ce site liés à l'arrivée de nouveaux habitants ou aux usages actuels, qu'il convient de conforter et de sécuriser.

Avec ce projet, il s'agit de transformer ces espaces purement fonctionnels en des espaces publics permettant de développer d'autres usages et fonctions (mobilités actives, jeux, espaces verts, lieux de promenade, ...).

L'autre principe important de ce projet est son lien avec le tramway. Les espaces publics proposés viennent s'accrocher sur l'Avenue du Taillan-Médoc requalifiée par Bordeaux Métropole dans le cadre de l'arrivée de la ligne D du tramway.

b) Les équipements publics d'infrastructures hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur Le Gymnase

La Ville assurera la maîtrise d'ouvrage du futur gymnase. L'objectif est la réalisation d'une salle de sports polyvalente, homologuée pour les compétitions de hand-ball, soit un ensemble de 1 850 m² environ, hors Voirie Réseaux Divers (VRD) (dont parking), plantations et abords.

L'ensemble du projet devra être conçu selon une démarche environnementale forte, affirmée et effective.

Ce gymnase, prévu initialement sur l'îlot C2 de la ZAC, est aujourd'hui programmé dans le centre-bourg d'Eysines ou à proximité.

La ligne à haute tension

Le site est traversé par un réseau Très Haute Tension (THT). Les deux lignes concernées sont des lignes de 225 KV reliant Bruges à Eysines et 63 KV reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles.

La ligne 225 KV qui longe les rues Martin Porc et Bertrand Triat, de par sa puissance, ne sera pas enterrée. Si elle était enfouie, il serait nécessaire de mettre en place un système de refroidissement par huile qui serait techniquement compliqué au regard de la proximité avec la zone de captage et très impactant financièrement. Cette ligne a donc été intégrée comme un élément de contrainte avec lequel il faut faire le projet.

En revanche, la ligne reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles, ligne 63 KV pouvant être enterrée avec moins de contraintes techniques et financières, une convention tripartite entre Rte, la Ville d'Eysines et Bordeaux Métropole, a permis à Rte de mener une étude sur son enfouissement. Au regard des conclusions, il a été décidé de poursuivre les études opérationnelles.

En 2019, Rte, La Fab et la Ville d'Eysines ont signé une convention de travaux permettant de démarrer l'enfouissement jusqu'au pylône 12 et non 11 comme prévu initialement.

Depuis août 2021, la ligne aérienne a été déposée et la ligne souterraine a été mise en service.

Les cheminements doux au cœur de l'espace naturel Carès

Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle, l'espace naturel Carès est un lieu fédérateur, élément fondamental du projet jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement.

Ce site fait donc l'objet d'un projet paysager spécifique qui est en dehors du bilan de la ZAC et porté par la Ville et Bordeaux Métropole.

La volonté est de redonner à cet espace sa vocation d'espace naturel. Il n'est pas prévu une maîtrise foncière totale du site. Le projet se développe autour de la réouverture des chemins ruraux sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole, de l'entretien et de l'animation des parcelles publiques et éventuellement privées par le biais de convention de gestion. Le projet ne fait pas l'objet d'un dessin figé d'où l'expression d'un « projet en mouvement ». Il se révélera progressivement au gré des opportunités.

Bordeaux Métropole (Pôle Territorial Ouest) a initié une phase d'études préliminaires sur ces chemins. En 2022, BM a réaménagé une partie des chemins des Gleyzes pour l'ouvrir aux modes actifs.

2. Actions menées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

2.1 Procédures administratives

Pour rappel, la ZAC bénéficie d'une Déclaration d'Utilité Publique. La procédure engagée d'expropriation s'est poursuivie avec la prise de possession de nombreux terrains.

Une enquête parcellaire complémentaire pour deux indivisions s'est déroulée en mai 2022. Des permanences ont été tenues par le commissaire-enquêteur.

Une nouvelle enquête parcellaire s'est déroulée en juin 2022 sur les terrains non concernés par l'enquête parcellaire initiée en 2019 et permettant ainsi de préparer la prise de possession de l'ensemble des terrains prévus dans le cadre du Traité de Concession.

Ces deux enquêtes ont donné lieu à l'été à des arrêtés de cessibilité et à une ordonnance d'expropriation permettant à La Fab de prendre possession des terrains.

2.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

Le marché de travaux pour l'Allée de l'Europe a été notifié à Colas pour le Lot 1 (VRD et Eclairage) et Id Verde pour le Lot 2 (Espaces Verts et Mobilier).

Le marché de coordination et de maîtrise d'œuvre avec d'Ici Là Paysage en mandataire arrive à son terme. Un nouveau marché a été préparé en fin d'année 2022.

La fiche de lot pour l'îlot C7 a été finalisée et la consultation a été préparée.

b) Mise en œuvre du plan d'actions mobilité

La mission d'accompagnement aux changements de pratiques en terme de mobilité a démarré.

Elle consiste en quatre axes de travail :

- Bâtir et mettre en œuvre un parcours d'arrivée pour les futurs acquéreurs de L'Esprit des Jalles, permettant d'accompagner leur appropriation du lieu et du quartier (visites de terrain, ateliers, expérimentations...). Dans ce cadre, un questionnaire a été diffusé à l'ensemble des acquéreurs afin de connaître leur taux de motorisation et leurs pratiques envisagées en terme de mobilité.
- Mener un diagnostic des pratiques des habitants des Longères de Carès, puis imaginer et mener avec eux des actions d'accompagnement du changement. L'objectif étant d'initier une dynamique autour des mobilités actives, dans une démarche adaptée à des publics contraints. Dans ce cadre, un questionnaire a été diffusé à l'ensemble des habitants des

Longères afin de connaître leur taux de motorisation et leurs pratiques en terme de mobilité.

- Monter et déployer une expérimentation autour de l'autopartage : des échanges ont lieu avec des acteurs sur site qui déploient aujourd'hui des offres de location. Des premiers contacts ont été pris avec des loueurs de voitures dans la zone.
- Monter et déployer une expérimentation autour d'un service de location de vélos à assistance électrique et cargo.

c) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain


La mission a été de nouveau activée autour de deux objectifs : favoriser l'appropriation des espaces publics et des espaces communs et créer du lien entre les habitants (nouveaux et anciens).

Une soirée festive a été organisée aux Longères de Carès pour créer du lien et échanger avec les habitants sur leurs pratiques du quartier et envisager l'appropriation d'une serre collective.



d) Etudes environnementales

Le diagnostic de l'ensemble du site a été finalisé. Il a fait apparaître la présence d'espèces protégées principalement de l'avifaune et des amphibiens. Un travail a été mené afin d'évaluer l'impact du projet sur ces espèces et de travailler une séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) avec un objectif de compenser au minimum. Cette stratégie aura un impact sur la constructibilité en particulier de l'îlot C4.



e) Etudes techniques

Des études géotechniques ont été lancées afin de mieux connaître les contraintes du sol.

Au regard de l'arrêté préfectoral des Sources de Cantinolle, La Fab a demandé à l'Agence Régionale pour la Santé de mandater un hydrogéologue agréé pour donner son avis sur les propositions de construction sur l'îlot C7 et l'îlot C4. Des échanges ont eu lieu entre l'ARS, la Direction de l'Eau et La Fab afin de réfléchir à un projet plus vertueux en terme de récupération des eaux pluviales dans un secteur à forts enjeux.

2.3 Démarches foncières

La Fab a finalisé les dernières acquisitions par voie d'expropriation des fonciers nécessaires à la réalisation du futur îlot C4 et des espaces publics de la rue Martin Porc.

Fin 2022, La Fab a fait une proposition d'acquisition de la maison située sur le futur îlot C7, acceptée par les indivisaires.

2.4 Gestion du patrimoine

La Fab ayant pris possession de nombreux terrains, elle a du gérer l'entretien des terrains. Un de ces terrains a été squatté. Une ordonnance d'exclusion a été prise en Avril 2022.

Une sécurisation et un nettoyage de ces terrains ont été mis en place dès le départ des occupants sans titre.

2.5 Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Les travaux sur la Rue Martin Porc ont repris pour la tranche ferme et une des tranches optionnelles.



Les travaux sur l'Allée de l'Europe ont démarré.



© Pierre Filiquet

2.6 Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Enfouissement de la ligne à Haute Tension

Réalisé en 2021.

Espace Naturel Carès

BM (PTO) a aménagé et réouvert un premier chemin dans l'espace naturel : le chemin des Gleyzes.

2.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Il n'y a pas eu de cessions de charges foncières en 2022.

2.8 Accompagnement des projets immobiliers

La Fab, en sa qualité d'aménageur, accompagne les opérateurs dans l'élaboration des différents permis de construire. Pour accomplir cette mission, La Fab a mobilisé jusqu'à l'été 2022, le paysagiste et l'architecte urbaniste coordonnateur de la ZAC, D'Ici Là Paysages et Territoires et l'Agence Vazistas dans le cadre d'ateliers de mise au point des projets immobiliers, et en vue de la délivrance d'avis sur les projets.

a) Ilot C1 dit îlot témoin Cantinolle « L'Esprit des Jalles »

Un Permis de Construire Modificatif a été déposé en Juillet pour répondre aux demandes du SDIS et intégrer les ajustements liés au chantier.

Bordeaux Métropole a préparé une délibération pour autoriser Credit Agricole Immobilier à compenser sur une parcelle de BM puisqu'il s'agit d'un foncier ayant été vendu par l'aménageur et d'un projet intégré dans une opération d'aménagement métropolitaine.



© DND Architecture



© Pierre Filiquet

b) Ilot C2

Cet îlot ne sera pas développé conformément à la décision prise en 2020 dans le cadre du CRFA.

c) Ilot C3

Saint-Gobain Immobilier a engagé un travail sur un terrain au Haillan pour déplacer Dispano et envisager une opération tiroir avec Point P qui ira sur le terrain de Dispano.

d) Ilot C4

Cet îlot a fait l'objet d'un diagnostic d'archéologie préventif.

Il a aussi donné lieu à de nombreuses études complémentaires afin de préparer le travail de faisabilité à venir. Il s'agit de connaître au mieux tous les enjeux et contraintes de ce site.

e) Ilot C5

Aquitanis a poursuivi le travail d'optimisation du projet afin de trouver un équilibre économique pour ce projet.

La Fab a lancé un marché pour des fouilles suite à la prescription prise par la Drac au mois de mai 2022 ordonnant des fouilles sur une partie du terrain. La DRAC a pris un arrêté précisant les

modalités et objectifs de cette fouille et les compétences demandées. La dépense en lien avec cette fouille n'était pas prévue dans le bilan de l'aménageur.

f) Ilot C7

La Fab a lancé une consultation opérateurs/concepteurs sur l'îlot C7. Ce programme prévoit 20 % de logements en locatif social, 40 % en accession sociale (BRS) et 40 % en accession libre. La Fab a reçu 24 candidatures et a retenu 3 candidats pour présenter une offre.

3. Actions à mener en 2023

3.1 Procédures administratives

La Fab va procéder à la publication de l'ordonnance d'expropriation obtenue fin 2022.

3.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

La MOE des espaces publics poursuivra le suivi des travaux pour l'allée de l'Europe et la rue Martin Porc.

La Fab lancera un nouveau marché de coordination et de moe en début d'année et retiendra une équipe avant l'été. Cette équipe sera chargée dès septembre de préparer des faisabilités pour les îlots C3 et C4 et d'engager un travail sur les derniers espaces publics à réaliser. Elle se chargera aussi de l'accompagnement à la préparation des PC pour les îlots C5 et C7.

b) Mise en œuvre du plan d'actions mobilité

Dans la poursuite de son accompagnement sur les sujets mobilité/stationnement, La Fab engagera des actions en vue d'accompagner l'arrivée des habitants.

Des entretiens semi-directifs se dérouleront avec une dizaine de futurs propriétaires de l'Esprit des Jalles. Des ateliers seront organisés suite à l'emménagement afin de proposer aux habitants une alternative à la voiture dans leur déplacement et les accompagner vers une démotorisation (au moins pour la seconde voiture).

BM informera la Ville de la possibilité d'expérimenter le stationnement des habitants dans le P+R de Cantinolle. Cette expérimentation sera uniquement pour la nuit et pour 50 véhicules. Les modalités seront définies afin de pouvoir proposer aux habitants cette solution.

c) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

L'équipe de médiation préparera des actions visant à accueillir les nouveaux habitants de l'îlot C1. Une action sera organisée avec un photographe. Il s'agira ainsi de créer une dynamique entre les habitants dès leur emménagement.

Une action sera aussi mise en œuvre avec Gironde Habitat sur Les Longères de Carès.

d) Etudes environnementales

La Fab missionnera Envolis afin de préparer un dossier de demande de dérogation espèces protégées, dossier dit CNPN. Envolis sera aussi missionné pour travailler avec la nouvelle équipe en charge de la coordination urbaine et architecturale de la ZAC afin de travailler finement la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

e) Etudes techniques

Suite aux premiers résultats pour les études géotechniques et à la demande de l'hydrogéologue agréé, La Fab affinera la connaissance géotechnique en demandant à Fondasol des investigations complémentaires.

Des échanges se poursuivront avec l'ARS et la Régie de l'Eau afin de définir la meilleure manière de gérer l'eau pluviale dans ce site aux enjeux croisés : qualité de l'eau et nécessaire perméabilité.

3.3 Démarches foncières

La Fab finalisera les dernières acquisitions amiables avec les propriétaires des terrains privés, ainsi que ceux appartenant à Bordeaux Métropole (PTO) et à la ville d'Eysines, qui constituent pour partie l'assiette foncière de l'îlot C7.

3.4 Gestion du patrimoine

La Fab ayant pris possession de nombreux terrains, elle poursuivra la gestion de ces terrains. Elle devra procéder à des travaux d'entretien en particulier sur l'îlot C7 pour permettre les études géotechniques et le diagnostic archéologique préventif.

Une sécurisation et un nettoyage de ces terrains se poursuivront en fonction des besoins.

3.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Les travaux sur la Rue Martin Porc se termineront pour toutes les tranches. L'ouvrage sera remis à Bordeaux Métropole et à la Ville.

Les travaux sur l'Allée de l'Europe se termineront en juin et l'ouvrage sera remis à Bordeaux Métropole et à la Ville. Des interfaces fortes avec l'îlot C1 nécessiteront une reprise sur l'allée de l'Europe. Crédit Agricole Immobilier financera ses travaux de reprise.

3.6 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Il n'y aura ni études ni travaux concernant le gymnase et l'espace naturel de Carès sur l'année 2023.

3.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières


Il n'y aura pas de cessions foncières.

3.8 Accompagnement des projets immobiliers

■ Ilot C1 : Résidence « Esprit des Jalles » dit îlot témoin Cantinolle

Bordeaux Métropole délibérera au conseil de Janvier 2023 pour autoriser Crédit Agricole Immobilier à compenser sur une parcelle de BM puisqu'il s'agit d'un foncier ayant été vendu par l'aménageur et d'un projet intégré dans une opération d'aménagement métropolitaine.

L'îlot C1 sera livré avant l'été 2023. Crédit Agricole Immobilier procédera aux travaux de compensation.



© Pierre Filiquet

▪ **Ilot C3**

La nouvelle équipe de coordination et moe proposera une nouvelle faisabilité sur cet ilot.

Un travail sera engagé avec Saint-Gobain Immobilier en vu de désigner une équipe d'opérateurs/concepteurs pour l'ilot C3 et un concepteur pour la requalification du site du Dispano qui doit accueillir le Point P.

▪ **Ilot C4**

Un travail sera engagé avec la nouvelle équipe de coordination et moe afin de proposer une nouvelle faisabilité sur cet ilot qui intégrera un groupe scolaire et aussi les prescriptions de l'hydrogéologue agréé ainsi que les enjeux liés aux espèces protégées.

La DRAC informera La Fab que l'ilot C4 n'est pas soumis à des fouilles.

▪ **Ilot C5**

Le montage économique sera validé en interne par Aquitanis suite au travail d'optimisation. Si le projet convient à tous (La Fab, la Ville et BM), des ateliers seront organisés avec Aquitanis et l'Agence Leibar et sur la fin de l'année afin de préparer le dépôt du PC.

La Fab lancera un marché pour les fouilles. Elle désignera l'INRAP et BM Direction de l'archéologie pour réaliser des fouilles qui démarreront en octobre 2023.

▪ **Ilot C7**

La Fab désignera avant l'été 2023 le groupement opérateurs/concepteurs retenus. Les premiers ateliers concernant la préparation du PC démarreront en septembre 2023.

4. Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2022

▪ **Les dépenses pour l'année 2022 correspondent à :**

- Etudes générales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Etudes faune et flore
 - ✓ Etudes techniques

Le poste « études générales » représente 122 232 € TTC.

- Foncier :
 - ✓ Acquisition de fonciers
 - ✓ Frais liés aux acquisitions et aux indemnités
 - ✓ Frais liés à la gestion

Le poste « foncier » représente 1 166 644 € TTC.

- Frais d'aménagement :
 - ✓ Travaux de réalisation des espaces publics
 - ✓ Maitrise d'œuvre et coordonnateur SPS

Le poste « frais d'aménagement » représente 2 148 702 € TTC

- Participation équipements publics :

- ✓ Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension. Il s'élève à 37 968 € TTC.

Honoraires de concession :

- Rémunération forfaitaire annuelle d'un montant de 134 000 € TTC

Frais de communication :

- Ses frais s'élèvent à 4 886 € TTC

Frais divers :

- Ses frais représentent un montant de 1 365 € TTC.

Ces dépenses s'élèvent à un montant global de 3 539 860 € TTC.

■ **Les recettes pour l'année 2022 correspondent à :**

- Charges foncières : pas de cession de Charges Foncières
- Participations constructeurs : pas de participations constructeurs
- Participation métropolitaine : pas de participations métropolitaines
- Produits divers : Les produits financiers dus à une trésorerie positive d'un montant de 2 695 € TTC.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 2 695 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2023

■ **Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2023 correspondent à :**

- Etudes générales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Etudes environnementales : mise à jour diagnostic écologique et préparation dossier CNPN
 - ✓ Etudes techniques : géotechniques
 - ✓ Animation, concertation, médiation et communication : mise en œuvre des actions
 - ✓ Etudes stationnement/déplacements : accompagnement sur la mise en œuvre du plan d'actions
 - ✓ Etudes et expertise juridique
- Foncier :
 - ✓ Frais en lien avec la procédure d'expropriation
 - ✓ Entretien des terrains
 - ✓ Acquisitions
- Participation aux équipements publics
- Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension
 - Travaux infrastructures et honoraires techniques
 - ✓ Maitrise d'œuvre : suivi des travaux pour la Rue Martin Porc et l'Allée de l'Europe
 - ✓ Travaux Rue Martin Porc et travaux Allée de l'Europe
 - Honoraires concession :
 - ✓ Rémunération forfaitaire

- Frais de communication : en lien avec la mission d'AMO animation, concertation, médiation et communication
- Frais divers

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 2 328 645 € TTC

▪ **Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2023 correspondent à :**

- participation de la ville : 93 577 € TTC

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 93 577 € TTC

4.3 Participation du concédant

Le rythme de versement de la participation du concédant connaît une modification avec une participation complémentaire versée en 2025.

L'échéancier est donc le suivant :

2018 :	2 200 000 € TTC	(versée en 2018)
2019 :	3 302 742 € TTC	(versée en 2019)
2020 :	3 095 598 € TTC	(versée en 2020)
2021 :	1 822 384 € TTC	(versée en 2021),
2025 :	236 500 € TTC	(à verser en 2025)

4.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2022, la trésorerie présente un solde positif de 1 035 981 € TTC et un solde négatif prévisionnel de 1 199 086 € TTC au 31 décembre 2023.

Conformément à la convention d'avance de trésorerie, le concédant a versé une avance de 1 734 000 € en 2016 dès la notification de la concession et 900 000 € en 2017. L'avenant 1 à la convention d'avance a modifié l'échéancier de mobilisation et de remboursement de cette avance.

Conformément à l'article 15.6 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Le principal écart en dépenses est du à :

- L'augmentation des études de coordination (lancement d'un nouveau marché de coordination et de moe) pour un montant de 75 000 € HT
- au poste foncier au regard de :
 - l'ajustement des valeurs foncières,
 - l'intégration de fonciers non prévus à l'acquisition mais qui présentent un intérêt pour l'ilot C7. Il s'agit des parcelles : BB 254, 255 et 256 pour un montant de 459 293 € HT,
 - de l'obligation de réaliser des fouilles archéologiques sur l'ilot C5 pour un montant de 844 297 € HT.

- Des diminutions des postes frais de communication, frais financiers et actualisation ont été réalisés pour un montant global de 388 599 € HT.

Le principal écart en recettes est du à :

- L'augmentation des Charges Foncières pour un montant de 43 400 € HT. Les charges foncières sont ainsi modifiées dont pour l'accession libre, de 490€/m² SP à 500 €/m² SP, le montant des charges foncières pour les autres produits reste inchangé.
- L'augmentation des participations constructeurs pour un montant de 11 603 € HT liées au dépôt de Permis de Construire sur des foncières dans la ZAC mais en dehors des ilots.
- Une subvention sollicitée auprès de la DRAC d'un montant de 236 500 € au titre du Fonds National pour l'Archéologie Préventive (FNAP)
- Une hausse des participations de Bordeaux Métropole : afin d'assurer l'équilibre économique de l'opération, conformément à l'article 15.4.3 du traité de concession, la participation financière de Bordeaux Métropole est augmentée de **236 500 €**. Cette augmentation porte sur la participation d'équilibre.

Pour assurer l'équilibre du bilan prévisionnel il est proposé la passation d'un avenant en vue d'augmenter la participation du concédant

5. Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de la ZAC

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps


Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

Annexe 6. Suivi factures

Annexe 7. Suivi des clauses d'insertion


DEPENSES EN TTC €	(1) Bilan initial		(2) CRFA 2022		(2-1) variat° %
	valeur	%	valeur	%	
Études de définition et de suivi de l'opération	984 000	6%	1 365 073	6%	39%
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	600 000	4%	660 000	3%	10%
Autres études	384 000	2%	705 073	3%	84%
Frais d'acquisition et de libération des sols	5 891 025	36%	12 372 517	53%	110%
Acquisitions foncières (dont aléas)	4 964 926	30%	10 030 989	43%	102%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier métropolitain	1 872 000	11%	1 815 250	8%	-3%
* dont foncier communal	18 300	0%	189 920	1%	938%
* dont foncier privé	3 074 626	19%	8 025 819	34%	161%
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	566 099	3%	730 498	3%	29%
Libération des terrains	360 000	2%	1 005 984	4%	179%
Indemnités occupants		0%	605 046	3%	0%
Frais d'aménagement (*)	4 585 752	28%	5 291 204	23%	15%
Maîtrise d'œuvre	518 952	3%	581 824	2%	12%
Travaux et aléas	3 706 800	23%	4 587 036	20%	24%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	360 000	2%	122 343	1%	-66%
Participation aux équipements publics	1 700 000	10%	1 905 205	8%	12%
Gymnase	1 050 000	6%	1 050 000	4%	0%
Ligne à haute tension	500 000	3%	637 968	3%	28%
Chemins doux - Liaison ZAC/Parc	150 000	1%	150 000	1%	0%
Lignes aériennes enfouissement	0	0%	67 238	0%	0%
Honoraires concession	1 460 000	9%	1 460 000	6%	0%
	1 460 000	9%	1 460 000	6%	0%
Frais de communication	300 000	2%	177 901	1%	-41%
Frais divers	778 125	5%	232 167	1%	-70%
Frais financiers	500 000	3%	50 000	0%	-90%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	278 125	2%	182 167	1%	-35%
Actualisation	580 709	4%	140 520	1%	-76%
Travaux et Hono - IND TP (TPD1: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	580 709	4%	140 520	1%	-76%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	113 309	1%	422 235	2%	273%
TOTAL DES DEPENSES	16 392 920	100%	23 366 823	100%	43%

Évolution des dépenses



RECETTES EN TTC €	Bilan origine		CRFA 2022		(2-1) variat° %	
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	valeur	%		
Cessions charges foncières			4 814 181	29%	140%	
Accession libre	300	500	1 965 600	12%	6 044 965	26%
Abordable	200	200	1 276 800	8%	747 882	3%
Locatif social	180	220	1 333 066	8%	2 512 426	11%
Accession sociale	200	220	238 715	1%	304 747	1%
BRS		0		0%	1 833 590	8%
Commerces, activités et services		200	0	0%	117 030	1%
Participation constructeurs			1 064 438	6%	786 578	3%
Accession libre	45	65	597 488	4%	422 858	2%
Abordable	20	30	199 900	1%	0	0%
Locatif social	20	30	192 050	1%	208 980	1%
Accession sociale	20	30	0	0%	46 140	0%
BRS		30	0	0%	93 600	0%
Commerces, activités et services	25	30	75 000	0%	15 000	0%
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général				0%		0%
Participation métropolitaine			10 202 569	62%	10 657 224	46%
Participation équilibre			3 982 074	24%	4 218 574	18%
Participation remise d'ouvrages			6 220 495	38%	6 438 650	28%
Participation complément prix			0	0%	0	0%
Participation communale			311 733	2%	93 577	0%
Participation Commune Eysines (Eclairage public)			311 733	2%	93 577	0%
Autres recettes			0	0%	268 805	1%
Produits divers et subventions				0%	236 500	1%
Produits financiers				0%	32 305	0%
				0%		0%
				0%		0%
				0%		0%
				0%		0%
TOTAL DES RECETTES			16 392 920	100%	23 366 823	100%


Évolution des recettes




	CRFA 2022		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réalisé valeur	%	Reste à réaliser valeur	%
DEPENSES EN TTC €						
Études de définition et de suivi de l'opération	1 365 073	6%	627 825	46%	737 248	54%
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets	660 000	3%	325 072	49%	334 928	51%
Autres études	705 073	3%	302 753	43%	402 320	57%
Frais d'acquisition et de libération des sols	12 372 517	53%	8 818 006	71%	3 554 511	29%
Acquisitions foncières (dont aléas)	10 030 989	43%	8 021 350	80%	2 009 639	20%
- détail acquisitions						
* dont foncier métropolitain	1 815 250	8%	1 223 050	67%	592 200	33%
* dont foncier communal	189 920	1%	-	0%	189 920	100%
* dont foncier privé	8 025 819	34%	6 798 300	85%	1 227 519	15%
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	730 498	3%	331 018	45%	399 480	55%
Libération des terrains	1 005 984	4%	-	0%	1 005 984	100%
Indemnités occupants	605 046	3%	465 638	77%	139 408	23%
Frais d'aménagement (*)	5 291 204	23%	3 762 830	71%	1 528 374	29%
Maîtrise d'œuvre	581 824	2%	399 600	69%	182 224	31%
Travaux et aléas	4 587 036	20%	3 293 020	72%	1 294 017	28%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	122 343	1%	70 210	57%	52 133	43%
Participation aux équipements publics	1 905 205	8%	1 305 205	69%	600 001	31%
Gymnase	1 050 000	4%	-	0%	1 050 000	100%
Ligne à haute tension	637 968	3%	1 237 967	194%	-600 000	-94%
Chemins doux - Liaison ZAC/Parc	150 000	1%	-	0%	150 000	100%
Lignes aériennes enfouissement	67 238	0%	67 238	100%	0	0%
Honoraires concession	1 460 000	6%	900 033	62%	559 967	38%
	1 460 000	6%	900 033	62%	559 967	38%
Frais de communication	177 901	1%	27 797	16%	150 104	84%
Frais divers	232 167	1%	10 961	5%	221 206	95%
Frais financiers	50 000	0%	-	0%	50 000	100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	182 167	1%	10 961	6%	171 206	94%
Actualisation	140 520	1%	0	0%	140 520	100%
	140 520	1%	-	0%	140 520	100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	422 235	2%	1 079 620	256%	-657 385	-156%
TOTAL DES DEPENSES	23 366 823	100%	16 532 277	71%	6 834 546	29%

RECETTES EN TTC €								
	Bilan origine		CRFA 2022					
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP						
Cessions charges foncières			11 560 640	49%	4 481 230	39%	7 079 410	61%
Accession libre	300	500	6 044 965	26%	1 759 285	29%	4 285 680	71%
Abordable	200	200	747 882	3%	747 882	100%	0	0%
Locatif social	180	220	2 512 426	11%	1 624 286	65%	888 140	35%
Accession sociale	200	220	304 747	1%	304 747	100%	0	0%
BRS		0	1 833 590	8%	0	0%	1 833 590	100%
Commerces, activités et services		200	117 030	1%	45 030	38%	72 000	62%
Participation constructeurs			786 578	3%	0	0%	786 578	100%
Accession libre	45	65	422 858	2%	-	0%	422 858	100%
Abordable	20	30	0	0%	-	0%	0	0%
Locatif social	20	30	208 980	1%	-	0%	208 980	100%
Accession sociale	20	30	46 140	0%	-	0%	46 140	100%
BRS		30	93 600	0%	-	0%	93 600	100%
Commerces, activités et services	25	30	15 000	0%	-	0%	15 000	100%
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	-	0%
Subventions			0	0%	0	0%	0	0%
Participation métropolitaine			10 657 224	46%	10 420 724	98%	236 500	2%
Participation équilibre			4 218 574	18%	3 982 074	94%	236 500	6%
Participation remise d'ouvrages			6 438 650	28%	6 438 650	100%	0	0%
Participation complément prix			0	0%	-	0%	0	0%
Participation communale			93 577	0%	0	0%	93 577	100%
Participation Commune Eysines (Eclairage public)			93 577	0%	-	0%	93 577	100%
Autres recettes			268 805	1%	32 305	12%	236 500	88%
Produits divers et subventions			236 500	1%	0	0%	236 500	100%
Produits financiers			32 305	0%	32 305	100%	0	0%
				0%		0%	0	0%
				0%		0%	0	0%
				0%		0%	0	0%
				0%		0%	0	0%
TOTAL DES RECETTES			23 366 823	100%	14 934 259	64%	8 432 565	36%

Avancement des dépenses au 31/12/2022



Avancement des recettes au 31/12/2022




Description du programme de construction (en m² SP et %)

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2022		Variation %
	m ² SP	%	m ² SP	%	
Locatif social	15 600	30%	15 614	31%	0%
PLAI	6 240	12%	6 245	12%	
PLUS	9 360	18%	9 368	19%	
PLS	—	—	—	—	
Accession sociale et abordable	18 200	35%	16 523	33%	-9%
Accession libre	18 200	35%	18 234	36%	0%
Sous total logements	52 000	100%	50 371	100%	-3%

Logements	5 200	9%	50 371	98%	869%
Commerces, activités et équipement	3 000	5%	916	2%	-69%
Total	55 000	15%	51 287	100%	-7%


Programme de constructions actualisé en m² SP



Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2022		Variation%
		%		%	
Locatif social	225	30%	209	30%	-7%
PLAI	90	12%	84	12%	
PLUS	135	18%	125	18%	
PLS	—	—	—	—	
Accession sociale et abordable	262	35%	227	33%	-13%
Accession libre	263	35%	260	37%	-1%
Sous total logements	750		696		-7%

Programme de constructions actualisé en nbre de logements




Eysines - ZAC Carès Cantinolle - CRFA 2022
Annexe 4 B Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	15 614	31%	5048	32%	10 566	68%
PLAI	6245	12%	1993		4253	
PLUS	9368	19%	3386		5983	
PLS	0	0%	-		-	
Accession sociale et abordable	16 523	33%	4005	24%	12 518	76%
Accession libre	18 234	36%	4418	24%	13 816	100%
Sous total logements	50 371		13 587	27%	36 784	73%
Commerces, activités et équipement	916		116	13%	800	100%
Total	51 287		13 703	27%	37 584	73%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP




Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
		%		%		%
Locatif social	209		61	29%	148	71%
PLAI	84		23	28%	61	72%
PLUS	125		38	30%	87	70%
PLS	-		-		-	
Accession sociale et abordable	227		44	19%	183	81%
Accession libre	260		68	26%	192	74%
Sous total logements	696		173	25%	523	75%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements



Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2022	Echelonnement prévisionnel															
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Locatif social	15 600	15 614	Ilot C6 2 070		Ilot C1 2 978					PC Individuel	Ilot C5 3 846	Ilot C7 1 430	Ilot C4 2 170	Ilot C3 3 120				
Accession sociale et abordable	18 200	16 523	2 022		1 983						1 538	2 860	5 000	3 120				
Accession libre	18 200	18 234	0		4 418					39	2 307	2 860	4 450	4 160				
Sous total logements	52 000	50 371	4 092		9 379					39	7 691	7 150	11 620	10 400				
Commerces, activités et équipements	3 000	916			116								300	500				
Total	55 000	51 287	4 092		9 495					39	7 691	7 150	11 920	10 900				

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2022	Echelonnement prévisionnel															
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Locatif social	225	209	Ilot C6 20		Ilot C1 41						Ilot C5 44	Ilot C7 22	Ilot C4 32	Ilot C3 50				
Accession sociale et abordable	262	227	20		24						17	44	72	50				
Accession libre	263	260			68						26	44	62	60				
Sous total logements	750	696	40		133						87	110	166	160				

C0002 - Etat des dépenses réglées au 31-12-2022

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
			A fin ~2021	A fin ~2022	A fin ~2022
1 DEPENSES			11 912 796,99	3 539 860,34	15 452 657,33
A ETUDES GENERALES			505 592,68	122 231,96	627 824,64
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			292 907,64	32 164,19	325 071,83
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - BIOTOPE			9 004,32	-	9 004,32
003756 AC 1	20/10/2016	FA 201602778	1 776,00	-	1 776,00
004526 AC 2	31/03/2017	FA 201700649	7 104,00	-	7 104,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	124,32	-	124,32
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - ICI LA (D')			42 059,76	-	42 059,76
003753 AC 1	20/10/2016	FA 910-OP144-1-2016	8 304,00	-	8 304,00
004027 AC 2	12/12/2016	FA 941-OP144-3-2016	20 760,00	-	20 760,00
004522 AC 3	28/02/2017	FA 988-OP144-1-2017	12 456,00	-	12 456,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	539,76	-	539,76
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - NADAU ARCHITECTURE			24 312,00	-	24 312,00
003754 AC 1	20/10/2016	FA 2016-10-32	4 800,00	-	4 800,00
004028 AC 2	12/12/2016	FA 2016-12-054	12 000,00	-	12 000,00
004523 AC 3	16/03/2017	FA 2017-03-087	7 200,00	-	7 200,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	312,00	-	312,00
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - PERIOLE GERAUD			4 376,16	-	4 376,16
003759 AC 1	18/10/2016	FA 16/2016	864,00	-	864,00
004029 AC 2	12/12/2016	FA 23/2016	2 160,00	-	2 160,00
004524 AC 3	24/02/2017	FA 05/2017	1 296,00	-	1 296,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	56,16	-	56,16
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			22 624,13	-	22 624,13
003755 AC 1	20/10/2016	FA F16MAT956	4 466,76	-	4 466,76
004030 AC 2	31/12/2016	FA F16MAT1247	11 166,90	-	11 166,90
004525 AC 3	14/02/2017	FA F17MAT099	6 700,14	-	6 700,14
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	290,33	-	290,33
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - ICI LA (D')			4 835,15	-	4 835,15
003824 AC 1	08/11/2016	FA 924-OP144-2-2016	2 160,00	-	2 160,00
005299 REGUL REV MS3/AC1	16/10/2017	FA 10/2017	23,76	-	23,76
008073 AC2	15/05/2019	FA 19094-EYSINES-MOE	2 002,56	-	2 002,56
009848 AC3	21/02/2020	FA 20036	648,83	-	648,83
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - NADAU ARCHITECTURE			2 972,34	-	2 972,34
003825 AC 1	04/11/2016	FA 2016-11-037	2 940,00	-	2 940,00
005299 REGUL REV MS3/AC1	16/10/2017	FA 10/2017	32,34	-	32,34
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			-	2 635,20	2 635,20
014170 AC1	01/01/2022	FA F21MAT1312	-	2 635,20	2 635,20
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - VAZISTAS			5 302,78	-	5 302,78
008073 AC2	15/05/2019	NH 324/UZE 2019	4 005,12	-	4 005,12
009848 AC3	21/02/2020	FA 20036	1 297,66	-	1 297,66
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - BIOTOPE			9 711,98	-	9 711,98
005072 AC 1	31/07/2017	FA 201702057	4 722,00	-	4 722,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	70,82	-	70,82
006054 AC2	31/03/2018	FA 201800820	2 420,03	-	2 420,03
006206 AC3	07/05/2018	FA 201801240	1 215,92	-	1 215,92
006871 AC 4	19/10/2018	FA 2018803067	775,83	-	775,83
009860 AC5	14/02/2020	FA 202000323	507,38	-	507,38
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - ICI LA (D')			35 361,27	-	35 361,27
005069 AC 1	28/08/2017	FA 1059-EYSINES-URBA-5-2017	17 220,00	-	17 220,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	258,30	-	258,30
006053 AC2	05/04/2018	FA 18050-EYSINES-MOE	8 859,69	-	8 859,69
006205 AC3	30/04/2018	FA 16_28 EYSINES	4 434,14	-	4 434,14
006870 AC4	18/10/2018	FA 18175	2 738,86	-	2 738,86
009847 AC5	21/02/2020	FA 20035	1 850,28	-	1 850,28
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - NADAU ARCHITECTURE			10 566,84	-	10 566,84
005070 AC 1	27/07/2017	FA 2017-07-003	10 380,00	-	10 380,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	155,70	-	155,70
005725 REV DEF	25/01/2018	FA-201-007-003	31,14	-	31,14
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - PERIOLE GERAUD			3 697,65	-	3 697,65
005073 AC 1	28/07/2017	FA 20/2017	1 800,00	-	1 800,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	27,00	-	27,00
006140 AC 2	04/04/2018	FA 13/2018	926,10	-	926,10
006208 AC3	02/05/2018	FA 20/2018	463,50	-	463,50
006873 AC 4	19/10/2018	FA 48/2018	287,64	-	287,64
009862 AC5	10/02/2020	FA 06/2020	193,41	-	193,41
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			9 910,49	-	9 910,49
005071 AC 1	31/08/2017	FA F17MAT707	4 815,00	-	4 815,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	72,23	-	72,23
006055 AC 2	04/04/2018	FA F18MAT284	2 496,58	-	2 496,58
006207 AC3	04/05/2018	FA F18MAT383	1 239,87	-	1 239,87
006872 AC 4	31/10/2018	FA F18MAT925	769,43	-	769,43
009861 AC5	07/02/2020	FA F20MAT119	517,38	-	517,38
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - VAZISTAS			10 771,85	-	10 771,85
006057 AC 1	05/04/2018	NH 254 / UZE 2018	5 190,00	-	5 190,00
006209 AC2	24/04/2018	FA 259/UZE 2018	2 823,35	-	2 823,35
006874 AC 3	11/10/2018	NH 279/UZE 2018	2 191,75	-	2 191,75
009847 AC5	21/02/2020	FA 20035	566,75	-	566,75
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - ICI LA (D')			3 288,60	-	3 288,60
004824 SOLDE	28/06/2017	FA 1035-EYSINES-4-2017	3 240,00	-	3 240,00
005301 REGUL REV MS5	16/10/2017	FA 10/2017	48,60	-	48,60
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - NADAU ARCHITECTURE			548,10	-	548,10
004822 SOLDE	26/06/2017	FA 2017-06-113	540,00	-	540,00
005301 REGUL REV MS5	16/10/2017	FA 10/2017	8,10	-	8,10
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - ICI LA (D')			4 872,00	-	4 872,00
004832 SOLDE	28/06/2017	FA 1035-EYSINES-4-2017	4 800,00	-	4 800,00

005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	72,00	-	72,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - NADAU ARCHITECTURE			9 744,00	-	9 744,00
004823 SOLDE	26/06/2017	FA 2017-06-114	9 600,00	-	9 600,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	144,00	-	144,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			2 436,00	-	2 436,00
004821 SOLDE	30/06/2017	FA F17MAT597	2 400,00	-	2 400,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	36,00	-	36,00
M2016-005/MS07 Mission de suivi de cohérence urbaine - BIOTOPE			4 707,00	-	4 707,00
006173 AC 1	27/03/2018	FA 201800680	2 353,50	-	2 353,50
007206 AC2	10/12/2018	F 201804041	2 353,50	-	2 353,50
M2016-005/MS08 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MO/MOE program			977,28	-	977,28
005827 AC1	14/02/2018	FA 18020-EYSINES-MOE	960,00	-	960,00
006790 REGUL REV MS08	06/12/2018	FA 06/12/2018	17,28	-	17,28
M2016-005/MS08 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MO/MOE program			2 280,00	-	2 280,00
005700 SOLDE MS8	12/01/2018	FA 2018-01-048	2 280,00	-	2 280,00
M2016-005/MS09 Démarche de suivi de chantier - Ilot C5 - BIOTOPE			2 130,00	-	2 130,00
006172 AC1	27/03/2018	FA 201800679	2 130,00	-	2 130,00
M2016-005/MS11 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges - ICI LA (D')			977,28	-	977,28
006066 AC 1	10/04/2018	FA 18051-EYSINES-MOE	384,00	-	384,00
006391 AC2	10/07/2018	FA 18110-EYSINES-MOE	576,00	-	576,00
007096 REGUL REV MS11	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28	-	17,28
M2016-005/MS11 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges - VAZISTAS			2 321,04	-	2 321,04
006067 AC 1	09/04/2018	NH 255 / UZE 2018	912,00	-	912,00
006392 AC2	05/07/2018	NH 266 / UZE 2018	1 368,00	-	1 368,00
007096 REGUL REV MS11	03/12/2018	FA 03/12/18	41,04	-	41,04
M2016-005/MS12 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			977,28	-	977,28
006159 FACT	30/04/2018	FA 18064-EYSINES-MOE	960,00	-	960,00
007095 REGUL REV MS12	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28	-	17,28
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des îlots C3-C4-C7 - ICI LA (D')			7 284,00	-	7 284,00
006358 AC1	26/06/2018	FA 16_28 EYSINES	5 827,20	-	5 827,20
006851 AC2	18/10/2018	FA 18174	1 092,60	-	1 092,60
009849 AC3	21/02/2020	FA 20037	364,20	-	364,20
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des îlots C3-C4-C7 - VAZISTAS			6 000,00	-	6 000,00
006359 AC1	26/06/2018	NH 264/ UZE 2018	4 800,00	-	4 800,00
006852 AC2	11/10/2018	FA 280 / UZE 2018	900,00	-	900,00
009849 AC3	21/02/2020	FA 20037	300,00	-	300,00
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modificatifs - ICI LA (D')			1 465,92	-	1 465,92
006849 AC1	18/10/2018	FA 18173	1 152,00	-	1 152,00
008034 AC2 MS14	10/05/2019	FA 19088- EYSINES-MOE	313,92	-	313,92
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modificatifs - VAZISTAS			4 275,60	-	4 275,60
006850 AC1	11/10/2018	FA 281 / UZE 2018	3 360,00	-	3 360,00
008035 AC2 MS14	10/05/2019	FA 322 / UZE 2019	915,60	-	915,60
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			488,64	-	488,64
006494 AC1	02/08/2018	FA 18127	480,00	-	480,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	8,64	-	8,64
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			977,28	-	977,28
006495 AC1	19/07/2018	NH 269/ UZE 2018	960,00	-	960,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28	-	17,28
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			1 989,12	-	1 989,12
008032 AC1 MS16	10/05/2019	FA 19087-EYSINES-MOE	1 989,12	-	1 989,12
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			1 591,30	-	1 591,30
008033 AC1 MS16	10/05/2019	FA 323 / UZE 2019	1 591,30	-	1 591,30
M2016-005/MS17/BDC 1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et 11/01/19			3 240,00	-	3 240,00
008354 BDC 1	11/07/2019	FA 19150-EYSINES-MOE	3 240,00	-	3 240,00
M2016-005/MS17/BDC 1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et 11/01/19			3 399,92	-	3 399,92
008353 BDC1	31/07/2019	FA F19MAT714	3 399,92	-	3 399,92
M2016-005/MS17/BDC10 Mission 2.5 - Etude faisabilité parcelles 226, 229, 1032 - VAZISTAS			3 240,00	-	3 240,00
011868 AC1	19/01/2021	FA 439 / UZE 2021	3 240,00	-	3 240,00
M2016-005/MS17/BDC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - PERIOLE GERAUD			242,40	-	242,40
012897 AC1	09/07/2021	FA 11/2021	242,40	-	242,40
M2016-005/MS17/BDC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			286,03	-	286,03
013041 AC1	31/07/2021	FA F21MAT800	286,03	-	286,03
M2016-005/MS17/BDC13 Mission 2.4 - Morphologie îlots C3/C4/C7 - ICI LA (D')			7 214,47	-	7 214,47
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-EYSINES-MOE	7 214,47	-	7 214,47
M2016-005/MS17/BDC13 Mission 2.4 - Morphologie îlots C3/C4/C7 - VAZISTAS			6 433,52	-	6 433,52
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-EYSINES-MOE	6 433,52	-	6 433,52
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / îlot C7 - ICI LA (D')			-	2 654,40	2 654,40
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	-	2 388,96	2 388,96
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-EYSINES-MOE	-	265,44	265,44
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / îlot C7 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			-	2 654,40	2 654,40
014942 AC1	12/04/2022	FA F22MAT367	-	2 388,96	2 388,96
015178 AC2	16/05/2022	FA F22MAT489	-	265,44	265,44
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / îlot C7 - VAZISTAS			-	5 308,80	5 308,80
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	-	4 777,92	4 777,92
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-EYSINES-MOE	-	530,88	530,88
M2016-005/MS17/BDC16 Mission 5a - Réunion Suez Eau (compteurs Rue M. Porc) - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			-	296,51	296,51
014389 AC1	31/01/2022	FA F22MAT080	-	296,51	296,51
M2016-005/MS17/BDC17 Mission 5b - Ateliers PRO-DCE Allée de l'Europe - PERIOLE GERAUD			2 261,52	-	2 261,52
013811 AC1	26/11/2021	FA 19/2021	2 261,52	-	2 261,52
M2016-005/MS17/BDC18 Mission 2.4 - Etude faisabilité îlot C7 - VAZISTAS			-	14 040,00	14 040,00
015175 AC1	13/05/2022	FA 558/UZE 2022	-	14 040,00	14 040,00
M2016-005/MS17/BDC19 Missions 5b/2.4 - Analyse PC+Morpho C4/Groupe scolaire - VAZISTAS			-	4 574,88	4 574,88
016100 AC1	13/09/2022	NH 591 / UZE	-	4 574,88	4 574,88
M2016-005/MS17/BDC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation îlot C6 - ICI LA (D')			500,64	-	500,64
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	500,64	-	500,64
M2016-005/MS17/BDC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation îlot C6 - VAZISTAS			1 001,28	-	1 001,28
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	1 001,28	-	1 001,28
M2016-005/MS17/BDC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE îlot C1 - ICI LA (D')			1 501,92	-	1 501,92
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	1 501,92	-	1 501,92

M2016-005/MS17/BDC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE ilot C1 - VAZISTAS			3 003,84	-	3 003,84
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	3 003,84	-	3 003,84
M2016-005/MS17/BDC4 Mission 5a - Réunion coactivité Colas-RTE - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			283,20	-	283,20
008685 AC1	30/09/2019	FA F19MAT887	283,20	-	283,20
M2016-005/MS17/BDC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - ICI LA (D')			900,00	-	900,00
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	900,00	-	900,00
M2016-005/MS17/BDC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - VAZISTAS			540,00	-	540,00
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	540,00	-	540,00
M2016-005/MS17/BDC8 Mission 5a - Réunion DUP - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			781,74	-	781,74
011902 AC1 / SOLDE	31/01/2021	FA F21MAT063	781,74	-	781,74
M2016-005/MS17/BDC9 Mission 2.5 - Etude faisabilité Ilot C7 - VAZISTAS			3 240,00	-	3 240,00
011867 AC1	19/01/2021	FA 422 / UZE 2021	3 240,00	-	3 240,00
A103 Etude programmation			8 160,00	-	8 160,00
M2020-035 Etude de programmation - URBAN ID			8 160,00	-	8 160,00
011176 AC1	16/10/2020	FA 2020/05	14 688,00	-	14 688,00
011543 AC2 / SOLDE	07/12/2020	FA 2020/08	1 632,00	-	1 632,00
011815 REFACTORATION SUR MOUSSA PICOT	01/01/2021	FA 2020-08	8 160,00	-	8 160,00
A104 Concertation			55 804,76	-	55 804,76
18-02090 Captation par drone (photos et vidéos) - APPLICADRONE			300,00	-	300,00
006302 AC1	12/06/2018	FA 20180012	300,00	-	300,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - HAZGUI MEHDI			9 120,00	-	9 120,00
006366 AC1	05/07/2018	FA 2018014	7 296,00	-	7 296,00
007064 AC 2	27/11/2018	FA 2018026	1 824,00	-	1 824,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - PLACE			11 520,00	-	11 520,00
006367 AC1	05/07/2018	NH 17/321/1	9 216,00	-	9 216,00
007101 AC2	29/11/2018	FA 17/321/3	2 304,00	-	2 304,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - QUESADA ROMAIN			1 400,00	-	1 400,00
006436 AC1	17/07/2018	FA 2018-07-17-82	1 120,00	-	1 120,00
007234 AC2	13/12/2018	FA 2018-12-13-84	280,00	-	280,00
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - BRUNELOT RUBEN			6 411,00	-	6 411,00
007066 BDC 2	22/11/2018	FA 16_18	500,00	-	500,00
007568 BDC4 - AC1	13/02/2019	FA 02_19	1 542,00	-	1 542,00
008136 BDC4 - AC2	29/05/2019	NH 06-19	1 542,00	-	1 542,00
008137 BDC5	29/05/2019	NH 07-19	514,00	-	514,00
008138 BDC7 - AC1	29/05/2019	NH 08-19	1 156,50	-	1 156,50
008425 BDC7 - AC2	19/07/2019	NH 11_19	1 156,50	-	1 156,50
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - HAZGUI MEHDI			12 293,28	-	12 293,28
007065 BDC 2	27/11/2018	FA 2018028	1 920,00	-	1 920,00
007555 BDC 4 AC1	13/02/2019	FA 2019005	2 220,48	-	2 220,48
008128 AC2	29/05/2019	FA 2019014	2 220,48	-	2 220,48
008129 AC1	29/05/2019	FA 2019015	2 467,20	-	2 467,20
008130 AC1	29/05/2019	FA 2019016	1 480,32	-	1 480,32
008470 BDC7	19/07/2019	FA 2019023	1 480,32	-	1 480,32
010435 BDC12	23/06/2020	FA 2020017	504,48	-	504,48
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - MAISON DES ARTISTES			57,79	-	57,79
007067 BDC 2	22/11/2018	FA 16_18	5,50	-	5,50
007569 BDC 4 AC1	13/02/2019	FA 02_19	16,96	-	16,96
008146 AC1 BDC7	29/05/2019	NH 08-19	12,72	-	12,72
008144 AC2 BDC4	29/05/2019	NH 06-19	16,96	-	16,96
008145 AC1 BDC5	29/05/2019	NH 07-19	5,65	-	5,65
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - PLACE			8 937,84	-	8 937,84
006368 BDC1	05/07/2018	NH 17/321/2	600,00	-	600,00
007612 BDC4 - AC1	22/02/2019	FA 17/321/4/1	1 233,60	-	1 233,60
007613 BDC6 - AC1	22/02/2019	FA 17/321/6/1	1 233,60	-	1 233,60
008132 BDC4 - AC2	29/05/2019	NH 17/321/4/2	1 233,60	-	1 233,60
008133 BDC5	29/05/2019	NH 17/321/5	986,88	-	986,88
008134 BDC7 - AC1	29/05/2019	NH 17/321/7	956,04	-	956,04
008429 BDC7 - AC2	22/07/2019	FA 17/321/7/2	956,04	-	956,04
008428 BDC6 - AC2	22/07/2019	FA 17/321/6/2	1 233,60	-	1 233,60
010473 BDC12	29/06/2020	FA 17/321	504,48	-	504,48
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - QUESADA ROMAIN			5 764,85	-	5 764,85
007614 BDC6 - AC1	22/02/2019	FA 2019-02-22-87	2 518,60	-	2 518,60
008427 BDC6 - AC2	19/07/2019	FA 2019-07-19-90	2 518,60	-	2 518,60
009925 AC1/SOLDE	04/03/2020	FA 2020-03-04-97	359,80	-	359,80
010451 BDC12	23/06/2020	FA 2020-06-23-117	367,85	-	367,85
A105 Etudes environnementales			51 886,22	33 109,78	84 996,00
18-01919 Eysines ZAC Carès Cantinolle Ilot C5 - Nomination hydrogéologue agréé pour avis - ARMAND CLAUDE			1 001,50	-	1 001,50
005751 ARMAND CLAUDE	29/01/2018	FA 180129	1 001,50	-	1 001,50
M2015-016/MS 30 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE			2 952,00	-	2 952,00
006237 AC1	25/05/2018	FA 18-086	2 952,00	-	2 952,00
M2016-005/MS17/BDC14 Mission 5b - Visite avant démolition bât M.Porc - BIOTOPE			-	427,18	427,18
016641 AC1 - SOLDE	22/11/2022	FA 202205509	-	427,18	427,18
M2016-005/MS17/BDC6 Mission 2.3f - suivi chantier Ilot C1 - BIOTOPE			2 571,23	-	2 571,23
010041 AC1	31/03/2020	FA 202000796	840,00	-	840,00
011661 AC2	23/10/2020	FA 202003488	1 731,23	-	1 731,23
M2016-029 Actualisation étude d'impact - RIVIERE ENVIRONNEMENT			19 080,00	-	19 080,00
003444 AC 1	27/07/2016	FA F16.07-659	2 016,00	-	2 016,00
004223 AC2	26/01/2017	FA F17.01-714	5 040,00	-	5 040,00
005056 AC 3	08/08/2017	FA F17.08-780	6 768,00	-	6 768,00
005717 AC4	23/01/2018	FA F18-01-835	3 456,00	-	3 456,00
006554 AC1	31/08/2018	FA F18-08-916	1 800,00	-	1 800,00
M2018-024/BDC 60 SSEP Poursuite du suivi piezo - TERE0			-	3 408,11	3 408,11
015292 AC1	31/05/2022	FA 22/151	-	1 937,49	1 937,49
015893 AC2	22/07/2022	FA 22/200	-	736,04	736,04
016328 AC3	26/09/2022	FA 22/259	-	734,58	734,58
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - GAIA RJ			3 414,00	-	3 414,00
012488 AC1	28/04/2021	FA 21/114	3 414,00	-	3 414,00
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - TERE0			15 768,29	2 391,06	18 159,35
012488 AC1	28/04/2021	FA 21/114	11 667,54	-	11 667,54

012601 AC2	25/05/2021	FA 21/153	686,44	-	686,44
012911 AC3	05/07/2021	FA 21/194	686,44	-	686,44
013300 AC4	21/06/2021	FA 21/171	854,62	-	854,62
013394 AC5	24/09/2021	FA 21/279	1 180,87	-	1 180,87
013772 AC6	29/10/2021	FA 21/337	692,38	-	692,38
014202 AC7	01/01/2022	FA 21/413	-	697,25	697,25
014879 AC8	25/03/2022	FA 22/078	-	1 693,81	1 693,81
M2021-009/BDC1 Diagnostic écologique - BDC1 : Mission 1 - ENVOLIS			7 099,20	3 101,90	10 201,10
012814 AC1	13/05/2021	FA 21-05-664	1 863,60	-	1 863,60
012813 AC2	31/05/2021	FA 21-05-691	873,60	-	873,60
012815 AC3	19/06/2021	FA 21-06-734	873,60	-	873,60
013536 AC4	25/10/2021	FA 21-10-891	2 614,80	-	2 614,80
013626 AC5	29/10/2021	FA 21-10-932	873,60	-	873,60
014559 AC6	28/02/2022	FA 22-02-1120	-	1 455,60	1 455,60
015711 AC7	21/07/2022	FA 22-07-1405	-	1 455,60	1 455,60
016511 REGUL REVISIONS	07/11/2022	REV1	-	190,70	190,70
M2021-009/BDC2 Diagnostic écologique - BDC2 : Mission 2 expert. compl./6.2 Atelier - ENVOLIS			-	1 595,93	1 595,93
016031 AC1	20/06/2022	FA 22-06-1313	-	1 595,93	1 595,93
M2022-064/BDC1 Diag phyto Ilots C4, C5, C7 : Diag phyto+rapport - ENVOLIS			-	22 185,60	22 185,60
016382 AC1	20/10/2022	FA 22-10-1510	-	16 185,60	16 185,60
016668 AC2	18/11/2022	FA 22-11-1547	-	6 000,00	6 000,00
A106 Etude mobilité			45 997,20	-	45 997,20
M2016-045 Etudes mobilité - TRANSITEC			45 997,20	-	45 997,20
004514 MS1 AC1	24/03/2017	FA 17107	1 560,00	-	1 560,00
004625 AC 2	04/05/2017	FA 17159	15 868,80	-	15 868,80
004741 AC3	08/06/2017	FA 17213	14 078,40	-	14 078,40
004762 AC 3	12/06/2017	AV 17213	14 078,40	-	14 078,40
004763 AC 3	12/06/2017	FA 17220	13 374,48	-	13 374,48
004936 AC4	25/07/2017	FA 17308	5 731,92	-	5 731,92
005350 AC 5	26/10/2017	FA 17451	9 462,00	-	9 462,00
A107 Sondages géotechniques			36 884,57	41 041,66	77 926,23
M2016-015/BDC10 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 634,70	-	9 634,70
005624 BDC 10	29/12/2017	FA SBX2.H.0449	9 634,70	-	9 634,70
M2016-015/BDC13 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			14 763,05	-	14 763,05
006627 AC1	13/09/2018	FA SBX2.I.0342	14 763,05	-	14 763,05
M2016-015/BDC4 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 450,00	-	9 450,00
004728 AC1	02/06/2017	FA SBX2.H.0180	9 450,00	-	9 450,00
M2016-015/BDC5 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			2 652,00	-	2 652,00
004997 AC1	02/08/2017	FA SBX2.H.0257	2 652,00	-	2 652,00
M2016-015/BDC9 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			384,82	-	384,82
005271 AC1	11/10/2017	FA SBX2.H.0336	384,82	-	384,82
M2020-052 LOT 2/BDC7 Diags G2 AVP / Ilots C4 et C7 - FONDASOL			-	41 041,66	41 041,66
016493 AC1	31/10/2022	FA SI.22.13567	-	22 188,00	22 188,00
016702 AC2	29/11/2022	FA 14795	-	18 853,66	18 853,66
A108 Géomètre			8 612,29	9 855,80	18 468,09
M2016-003/BDC20 BDC 20 Plan général de synthèse - ABAC-GEO AQUITAINE			5 326,03	-	5 326,03
008392 BDC20	15/07/2019	FA F190758	5 326,03	-	5 326,03
M2016-003/BDC35 BDC 35 Piquetage limite bordure îlot C7 - ABAC-GEO AQUITAINE			362,17	-	362,17
008391 BDC35	15/07/2019	FA F190757	362,17	-	362,17
M2016-003/BDC37 BDC 37 Piquetage Rue Martin Porc - ABAC-GEO AQUITAINE			181,70	-	181,70
008390 BDC37	15/07/2019	FA F190756	181,70	-	181,70
M2016-003/BDC38 BDC 38 Piquetage propriété Soleillet - ABAC-GEO AQUITAINE			135,66	-	135,66
008389 BDC38	15/07/2019	FA F190755	135,66	-	135,66
M2019-034 Lot 1/BDC3 Demande DMPC parcelle BB 1164 - MAGEO			1 721,63	-	1 721,63
010201 AC1 / SOLDE	29/04/2020	FA FC12958	1 721,63	-	1 721,63
M2019-034 Lot 1/BDC39 Géomètre: plan récolement parcelle BB1020 - MAGEO			885,10	-	885,10
012635 AC1	31/05/2021	FA FC15237	885,10	-	885,10
M2019-034 Lot 1/BDC60 Bornage BB1020, Ilot 7, plan, piquetage chemin rural - MAGEO			-	8 952,06	8 952,06
015728 AC1	22/07/2022	FA FC17793	-	8 952,06	8 952,06
M2019-034 Lot 1/BDC60bis Piquetage emprise servitude canalis° EP parcelle BB1020 - MAGEO			-	903,74	903,74
014885 AC1	31/03/2022	FA FC17146	-	903,74	903,74
A110 Etude et expertise juridique			-	6 060,53	6 060,53
M2021-001 Lot 1/BDC10 Conseil Juridique - Ligne Haute tension Pré-contentieux RTE - COUDRAY			-	3 969,65	3 969,65
014634 AC1	28/02/2022	FA 22-0278	-	3 969,65	3 969,65
M2021-001 Lot 1/BDC12 Conseil juridique - Convention Participation des constructeurs - FIDUCIAL LEGA			-	2 090,88	2 090,88
015881 AC1	29/06/2022	FA 202203427	-	2 090,88	2 090,88
A112 Autres			5 340,00	-	5 340,00
18-02137 Dimensionnement dalle Aqueduc Eysines - ARTECH			5 340,00	-	5 340,00
006474 AC1	25/07/2018	FA 11 393	3 828,00	-	3 828,00
006541 AC2	20/08/2018	FA 11 430	1 245,00	-	1 245,00
007398 AC3	23/10/2018	FA 11 430 BIS	267,00	-	267,00
B FONCIER			7 651 362,12	1 166 643,97	8 818 006,09
B101 Coût aquisition terrain			7 138 020,27	883 330,00	8 021 350,27
17-01383/1 Acquisition terrain non batis BM (ex IT Martin Porc) - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 223 050,00	-	1 223 050,00
17-01383/1 Provision	06/02/2017		1 248 000,00	-	1 248 000,00
004298 ACQ° TERRAIN NN BATIS	09/02/2017	FA 09/02/17	24 950,00	-	24 950,00
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			182 200,00	-	182 200,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	182 200,00	-	182 200,00
18-02143/1 Acquisition BB 1020 - PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			252 000,00	-	252 000,00
18-02143/1 Provision	03/07/2018		252 000,00	-	252 000,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			104 000,00	-	104 000,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642	104 000,00	-	104 000,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			167 181,82	-	167 181,82
18-02145/1 Provision	03/07/2018		167 181,82	-	167 181,82
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			-	1 190,00	1 190,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022	-	1 190,00	1 190,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			221 100,00	-	221 100,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642	221 100,00	-	221 100,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			406,45	-	406,45

18-02149/1 Provision	03/07/2018		406,45	-	406,45
18-02150/1 Acquisition BB 236 - GAUDNER - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			700,00	-	700,00
18-02150/1 Provision	03/07/2018		700,00	-	700,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA BORDEAUX			-	1 610,00	1 610,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/202	-	1 610,00	1 610,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 050,00	-	1 050,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018		1 050,00	-	1 050,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX			173 700,00	-	173 700,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/ARENAS	173 700,00	-	173 700,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			1 540,00	-	1 540,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803	1 540,00	-	1 540,00
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			62 500,00	-	62 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642	62 500,00	-	62 500,00
18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			146 880,00	-	146 880,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21	146 880,00	-	146 880,00
18-02161/1 Consignation/Expropriation BB 229 - Décès DELFAUT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			38 300,00	-	38 300,00
013500 ACQ° BB229 DECES DELFAUT	27/09/2021	FA 27/09/21	38 300,00	-	38 300,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			1 283 700,00	-	1 283 700,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM	1 283 700,00	-	1 283 700,00
18-02163/1 Acquisition BB 2751 - HEZER/ KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 400,00	-	1 400,00
18-02163/1 Provision	03/07/2018		1 400,00	-	1 400,00
19-03191 Acquisition Terrain nu AA309 IMMO LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 126 000,00	-	3 126 000,00
009031 TRANSFERT LUPINI CF001/CO002	08/11/2019	08/11/19	3 126 000,00	-	3 126 000,00
21-04458/1 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 932,00	-	1 932,00
21-04458/1 Provision	03/06/2021		1 932,00	-	1 932,00
21-04460/1 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 030,00	-	3 030,00
21-04460/1 Provision	03/06/2021		3 030,00	-	3 030,00
21-04917 Acquisition Expropration AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			33 110,00	-	33 110,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452	33 110,00	-	33 110,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			114 240,00	-	114 240,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	114 240,00	-	114 240,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			-	878 500,00	878 500,00
22-05063 Provision	10/02/2022		-	878 582,45	878 582,45
22-05063 Provision	10/02/2022		-	82,45	82,45
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			-	2 030,00	2 030,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	-	2 030,00	2 030,00
B201 Frais d'actes			86 439,51	7 408,02	93 847,53
17-01383/2 It Martin Porc : Frais d'acqu° terrain non batis BM - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			21 806,84	-	21 806,84
17-01383/2 Provision	06/02/2017		22 500,00	-	22 500,00
17-01383/2 Provision	06/02/2017		400,00	-	400,00
004706 FRAIS ACQ° ILOT MARTIN PORT	24/05/2017	FA 24/05/17	293,16	-	293,16
18-02143/2 Frais acquisition PARANTEAU BB1020 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			6 069,07	-	6 069,07
18-02143/2 Provision	18/12/2018		200,00	-	200,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018		6 100,00	-	6 100,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018		13,29	-	13,29
008209 FRAIS ACQ° PARANTEAU BB1020	31/05/2019	FA 31/05/19	217,64	-	217,64
18-02145/2 Frais d'acquisition MEU BB 68 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 225,44	-	3 225,44
18-02145/2 Provision	03/07/2019		4 892,00	-	4 892,00
009873 FRAIS ACQ° MEU BB 68	10/02/2020	FA 10/02/20	1 666,56	-	1 666,56
18-02149/2 Frais acquisition BB 2737 GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			207,61	-	207,61
18-02149/2 Provision	30/04/2021		240,00	-	240,00
013479 FRAIS ACQ BB 2737 GAUDNER M	16/09/2021	FA 16/09/21	32,39	-	32,39
18-02150/2 Frais acquisition GAUDNER BB236 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			196,14	-	196,14
18-02150/2 Provision	27/09/2019		300,00	-	300,00
009875 FRAIS ACQ° GAUDNER BB236	18/02/2020	FA 18/02/20	103,86	-	103,86
18-02152/2 Frais de notaire SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			198,71	-	198,71
18-02152/2 Provision	02/01/2020		260,00	-	260,00
010008 FRAIS ACQ° SOLEILLET	03/03/2020	FA 03/03/20	61,29	-	61,29
18-02163/2 Frais d'acquisition BB2751 HEZER/KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			311,46	-	311,46
18-02163/2 Provision	15/10/2020		340,00	-	340,00
011961 FRAIS ACQ BB2751 HEZER/KUCUK	29/01/2021	FA 29/01/21	28,54	-	28,54
19-03189 Eysines CC : Frais acquisition Immo LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			53 302,28	-	53 302,28
009032 TRANSFERT LUPINI CF001/CO02	08/11/2019	08/11/19	53 302,28	-	53 302,28
19-03190 Eysines CC : Frais d'acquisition Immo LUPINI - ADENIS-LAMARRE (NOT)			283,42	-	283,42
009033 TRANSFERT LUPINI CF001/CO002	08/11/2019	08/11/19	283,42	-	283,42
21-04458/2 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			354,22	-	354,22
21-04458/2 Provision	03/06/2021		500,00	-	500,00
013668 FRAIS ACQ BB 2832- GIRONDE HABITAT	14/10/2021	FA 14/10/21	145,78	-	145,78
21-04460/2 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			484,32	-	484,32
21-04460/2 Provision	03/06/2021		600,00	-	600,00
013667 FRAIS ACQ BB AA 435 BMSO	14/10/2021	FA 14/10/21	115,68	-	115,68
22-05063//2 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			-	7 408,02	7 408,02
22-05063//2 Provision	07/02/2022		-	7 400,00	7 400,00
22-05063//2 Provision	07/02/2022		-	100,00	100,00
015095 FRAIS ACQ BB 2733 ARGILLOS	26/04/2022	FA 09/05/22	-	91,98	91,98
B302 Géomètres foncier			22 398,82	3 704,67	26 103,49
M2016-003/BDC1 Géomètre expert lot 1 - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			5 688,00	-	5 688,00
003651 BDC1	30/09/2016	FA 1609-204	2 844,00	-	2 844,00
004022 SOLDE BDC1	14/12/2016	FA 1612-280	2 844,00	-	2 844,00
M2016-003/BDC13 Géomètre expert lot 1 - GEOSAT			7 935,70	-	7 935,70
005745 BDC13	28/11/2017	FA F174591	7 935,70	-	7 935,70
M2016-003/BDC3 Géomètre expert lot 1 Site géographique secteur nord - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			3 859,20	-	3 859,20
004024 BDC3 AC1	14/12/2016	FA 1612-281	3 859,20	-	3 859,20
M2016-003/BDC36 Bornage Paranteau et Piquetage Gaudner Folloni - ABAC-GEO AQUITAINE			785,23	-	785,23
009341 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA F191228	785,23	-	785,23
M2016-003/BDC5 Géomètre expert lot 1 - ABAC (NE PLUS UTILISER)			134,90	-	134,90
004752 BDC5 GEOMETRE EXPERT LOT1	09/06/2017	FA B-17-06-425	132,00	-	132,00
005055 REV BDC5	28/08/2017	FA 28/08/2017	2,90	-	2,90
M2019-032/BDC5 Bornage et plan de cession terrain à bâtir C1 - MAGEO			696,86	-	696,86

009052 AC1	31/10/2019	FA FC12064	696,86	-	696,86
M2019-034 Lot 1/BDC23 Levé surfacique allée de l'Europe et du Taillan Médoc - MAGEO			3 298,93	-	3 298,93
011659 BDC 23	01/01/2021	FA FC14315	3 298,93	-	3 298,93
M2019-034 Lot 1/BDC71 Bornage parcelles Fab + 1 partie du chemin rural ilot C7 - MAGEO			-	924,76	924,76
016563 AC 1	31/10/2022	FA FC18398	-	924,76	924,76
- MAGEO			-	1 559,11	1 559,11
015721 AC1	22/07/2022	FA FC17803	-	1 559,11	1 559,11
M2019-034 Lot 1/BDC81 Piquetage et DA emprise Seympé - MAGEO			-	720,71	720,71
016578 AC 1	31/10/2022	FA FC18399	-	720,71	720,71
M2021-077/BDC02 Diagnostics ancien garage avant démol - AED EXPERTISES			-	500,09	500,09
015924 AC1	26/08/2022	FA FA-228282	-	500,09	500,09
B303 Expertises foncières			4 239,92	-	4 239,92
18-02275 Recherches Généalogiques - DELFAUT - PEROTIN			2 000,00	-	2 000,00
007529 ETUDE GENEALOGIQUE DELFAUT	01/02/2019	FA 795	2 000,00	-	2 000,00
M2019-032/BDC1 Document d'arpentage et plan de cession - MAGEO			2 239,92	-	2 239,92
010202 AC1/SOLDE	29/04/2020	FA FC12959	2 488,80	-	2 488,80
010298 AVOIR S/AC1	31/05/2020	AV 13100	248,88	-	248,88
B401 Indemnités de emploi			260 586,73	89 816,00	350 402,73
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			19 220,00	-	19 220,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	19 220,00	-	19 220,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			11 400,00	-	11 400,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642	11 400,00	-	11 400,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			17 718,18	-	17 718,18
18-02145/1 Provision	03/07/2018		17 718,18	-	17 718,18
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			-	238,00	238,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022	-	238,00	238,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			23 110,00	-	23 110,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642	23 110,00	-	23 110,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			97,55	-	97,55
18-02149/1 Provision	03/07/2018		97,55	-	97,55
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA BORDEAUX			-	322,00	322,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/202	-	322,00	322,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			210,00	-	210,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018		210,00	-	210,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX			18 370,00	-	18 370,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/ARENAS	18 370,00	-	18 370,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			380,00	-	380,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803	380,00	-	380,00
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			7 250,00	-	7 250,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642	7 250,00	-	7 250,00
18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			10 688,00	-	10 688,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21	10 688,00	-	10 688,00
18-02161/1 Consignation/Expropriation BB 229 - Décès DELFAUT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			4 830,00	-	4 830,00
013500 ACQ° BB229 DECES DELFAUT	27/09/2021	FA 27/09/21	4 830,00	-	4 830,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			129 370,00	-	129 370,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM	129 370,00	-	129 370,00
18-02163/1 Acquisition BB 2751 - HEZER/ KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			280,00	-	280,00
18-02163/1 Provision	03/07/2018		280,00	-	280,00
21-04458/1 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			322,00	-	322,00
21-04458/1 Provision	03/06/2021		322,00	-	322,00
21-04460/1 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			606,00	-	606,00
21-04460/1 Provision	03/06/2021		606,00	-	606,00
21-04917 Acquisition Expropriation AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			4 311,00	-	4 311,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452	4 311,00	-	4 311,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			12 424,00	-	12 424,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	12 424,00	-	12 424,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			-	88 850,00	88 850,00
22-05063 Provision	10/02/2022		-	88 858,34	88 858,34
22-05063 Provision	10/02/2022		-	8,34	8,34
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			-	406,00	406,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	-	406,00	406,00
B403 Indemnités diverses (transfert, reinstal°,perte de loyers..)			11 700,00	103 535,00	115 235,00
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			1 500,00	-	1 500,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	1 500,00	-	1 500,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			1 500,00	-	1 500,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642	1 500,00	-	1 500,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			1 500,00	-	1 500,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642	1 500,00	-	1 500,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA BORDEAUX			-	4 900,00	4 900,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/202	-	4 900,00	4 900,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			1 200,00	-	1 200,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803	1 200,00	-	1 200,00
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			1 500,00	-	1 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642	1 500,00	-	1 500,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			1 500,00	-	1 500,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM	1 500,00	-	1 500,00
21-04917 Acquisition Expropriation AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			1 500,00	-	1 500,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452	1 500,00	-	1 500,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			1 500,00	-	1 500,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	1 500,00	-	1 500,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			-	98 135,00	98 135,00
22-05063 Provision	10/02/2022		-	98 144,21	98 144,21
22-05063 Provision	10/02/2022		-	9,21	9,21
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			-	500,00	500,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	-	500,00	500,00
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			40 689,64	33 062,40	73 752,04
22-05383 Sécurisation par barrières Heras Al. des Peupliers - COLAS SO/SCREG			-	11 378,40	11 378,40
015565 AC1	22/06/2022	FA 14000RI22022365	-	11 378,40	11 378,40
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Nettoyage et évacuation déchets terrains BM - AQUITANIS			27 303,88	-	27 303,88

M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017		30 000,00	-	30 000,00
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017		3 000,00	-	3 000,00
005556 BDC 7 TPS 11/17	11/12/2017	FA 2017/39	129,04	-	129,04
006800 BDC 7 - GENIER DEFORGE	01/01/2018	FA 2016080021	5 825,16	-	5 825,16
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Diag termites IMMO LUPINI - AQUITANIS			273,04	-	273,04
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Avance	20/10/2017		144,00	-	144,00
005557 BDC 11 TPS 11/2017	11/12/2017	FA 2017/40	129,04	-	129,04
M2016-001 Lot 2/BDC 13 ZAC Eysines CC - Diag et démol dalle béton LUPINI - AQUITANIS			13 112,72	-	13 112,72
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017		240,00	-	240,00
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017		12 143,76	-	12 143,76
005558 GESTION TEMPS PASSE	11/12/2017	FA 2017/41	258,10	-	258,10
005638 BDC13 TPS 12/17	04/01/2018	FA 2017/44	258,09	-	258,09
005844 BDC 13 TPS 01/18	12/02/2018	FA 2018/03	193,57	-	193,57
007419 GEST* TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA 010118	19,20	-	19,20
M2022-033 Débarras dépot sauvage Allée des Peupliers - RECYCLEXP			-	21 684,00	21 684,00
015419 AC1	21/06/2022	FA 000871	-	21 684,00	21 684,00
B503 Impots Foncier			113,29	39,00	152,29
18-02143/3 Taxe fonciere PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			13,29	-	13,29
18-02143/3 Provision	15/04/2019		13,29	-	13,29
18-02324 TF 2018 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			20,00	-	20,00
006744 TF 2018 VOIRIES RUE M.PORC	10/08/2018	T 18 33 4315231	20,00	-	20,00
18-02324/1 TF 2019 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00	-	21,00
008775 TF 2019 VOIRIES RUE M.PORC	31/08/2019	T 1933431742295	21,00	-	21,00
20-03916 Taxe foncière 2020 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00	-	21,00
011101 TF 2020 TERRAINS BM	31/08/2020	T 2033432271902	21,00	-	21,00
21-04726 Taxe foncière 2021 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			38,00	-	38,00
013246 TF 2021	31/08/2021	TITRE 21 33 4327853 72	21,00	-	21,00
013272 TF 2021	13/08/2021	TITRE 21 33 4327843 82	17,00	-	17,00
22-05629 Taxe foncière 2022 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)			-	18,00	18,00
015985 TF 2022	31/08/2022	AV 22 33 4333449 68	-	18,00	18,00
22-05734 Taxe foncière 2022 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)			-	21,00	21,00
016280 TF22	31/08/2022	TITRE 22 33 4333459 58	-	21,00	21,00
B601 Assistance Juridique			59 967,42	40 255,92	100 223,34
19-02783 PV constat parcelle BB1020 Paranteau - CASIMIRO (HUISSIER)			219,99	-	219,99
007944 PV CONSTAT BB1020	15/04/2019	FA 55626	219,99	-	219,99
21-04102 Signif notif EP Scherer So - CASIMIRO (HUISSIER)			119,40	-	119,40
011869 AC1	19/01/2021	FA 66 696	119,40	-	119,40
21-04819 Signif en Allemagne dossier Baron - NEDELLEC			300,00	-	300,00
013903 AC1	14/10/2021	FA 0695.C079152	300,00	-	300,00
21-04896 PV constat PD 8 rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			390,00	-	390,00
013785 09-11/21	24/11/2021	FA 72 258	390,00	-	390,00
21-04897 Signif Jgt indem. expro. LECHENNE/DOUMERET - CASIMIRO (HUISSIER)			165,96	-	165,96
013763 10/21	02/11/2021	FA 71 774	165,96	-	165,96
21-04899 Signif + Acte CE dossier BARON - CASIMIRO (HUISSIER)			403,35	-	403,35
013701 06/20	09/11/2021	FA 71 939	403,35	-	403,35
21-04951 Signif jgt indem. expro SCHERER + EL LAHIANI - CASIMIRO (HUISSIER)			-	1 036,54	1 036,54
014302 AC1	10/01/2022	FA 73081	-	963,71	963,71
016476 AC2	11/04/2022	FA 74648	-	72,83	72,83
22-05000 Signif jgt indem. expro Delfaut - CASIMIRO (HUISSIER)			-	131,92	131,92
014024 SIG JGT INDEMN EXPRO DELFAUT	01/01/2022	FA 72501	-	131,92	131,92
22-05001 Signif jgt indem. expro Chaigneau/Bouc - CASIMIRO (HUISSIER)			-	636,64	636,64
014036 SIG JGT INDEMN EXPRO CHAIG/BOUC	01/01/2022	FA 72219	-	493,48	493,48
014985 AC2	01/01/2022	FA 72 740	-	143,16	143,16
22-05002 Significations MARTIN-SCHERER - CASIMIRO (HUISSIER)			-	427,28	427,28
014049 SIGNIFICATION MARTIN/SCHERER	01/01/2022	FA 72026	-	427,28	427,28
22-05154 Signif + jugt + indem expro GERDESSUS - CASIMIRO (HUISSIER)			-	558,19	558,19
014525 AC1	21/02/2022	FA 73 926	-	145,66	145,66
016299 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO GERDESSUS	13/10/2022	FA 75 619	-	250,79	250,79
016308 SIGNIF 15/04/22 GERDESSUS	13/10/2022	FA 74 768	-	119,55	119,55
016309 SIGNIF JGT GERDESSUS AOGPE	10/10/2022	FA 74 766	-	42,19	42,19
22-05427 Notif enquête parcel GERDESSUS + CHAIGNEAU - CASIMIRO (HUISSIER)			-	145,66	145,66
015146 AC1	03/05/2022	FA 75 233	-	145,66	145,66
22-05428 Signif de jgt LASSEP J - CASIMIRO (HUISSIER)			-	288,97	288,97
015149 AC1	13/05/2022	FA 75 435	-	288,97	288,97
22-05430 Signif jgt indem expro MARTIN D - CASIMIRO (HUISSIER)			-	290,63	290,63
014980 AC1	04/04/2022	FA 74 562	-	290,63	290,63
22-05556 Signif jugt indem expro BARON - CASIMIRO (HUISSIER)			-	123,92	123,92
015815 AC1	01/01/2022	FA 71 645	-	123,92	123,92
22-05557 Signif jugt indem expro EYQUEM - CASIMIRO (HUISSIER)			-	163,76	163,76
015814 AC1	01/01/2022	FA 71 621	-	163,76	163,76
22-05561 Signif BANEY - PROVOST-TEGUI			-	70,48	70,48
015813 AC1	01/01/2022	FA 21066	-	70,48	70,48
22-05704 PV constat + Signif GDV Allée des peupliers - CASIMIRO (HUISSIER)			-	1 600,42	1 600,42
016555 AC1	01/07/2022	FA 75 740	-	1 222,42	1 222,42
016557 AC2	19/05/2022	FA 75 518	-	378,00	378,00
22-05705 PV constat réseaux Enedis Rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			-	270,00	270,00
016559 AC1	30/05/2022	FA 75 658	-	270,00	270,00
M2013-022/BDC8 Assistance et conseil juridiques, aménagement, action foncière - FIDAL			1 620,00	-	1 620,00
005764 BDC 8	31/01/2018	FA 140FID18006928	1 620,00	-	1 620,00
M2016-009 AMO Constitution dossier DUP - SCET			10 200,00	-	10 200,00
004055 DOSSIER DUP 12/16	30/12/2016	FA F16-12-P01361	10 200,00	-	10 200,00
M2016-039/BDC11 Procédure devant juge de l'expro - ADALTY (ADAMAS)			23 261,29	239,63	23 500,92
011358 BDC11 AC1	30/10/2020	FA PB 20 46 473	2 039,70	-	2 039,70
011617 BDC 11 AC2	01/01/2021	FA PB 20 46 574	270,36	-	270,36
011992 BDC 11 AC3	29/01/2021	FA AB 21 46 062	5 714,65	-	5 714,65
012159 BDC11 AC4	26/02/2021	FA AB 21 46 118	7 310,74	-	7 310,74
012309 BDC11 AC5	29/03/2021	FA AB 21 46 173	1 833,96	-	1 833,96
012862 BDC11 AC6	30/04/2021	FA AB 21 46 240	3 839,71	-	3 839,71
012863 BDC11 AC7	31/05/2021	FA AB 21 46 296	479,26	-	479,26

013188 BDC11 AC08	30/08/2021	FA 21 46 454	116,64	-	116,64
013200 BDC11 AC09	28/07/2021	FA AB 21 46 410	882,84	-	882,84
013426 BDC11 AC10	30/09/2021	FA 21 46 517	479,26	-	479,26
013859 BDC11 AC11	17/11/2021	FA 21 46 631	294,17	-	294,17
014310 BDC 11 AC12	19/01/2022	FA 2246009	-	239,63	239,63
014311 BDC 11 AC13	01/01/2022	FA 2146517	-	479,26	479,26
014674 REGUL BDC 11 AC13 (DOUBLON)	02/03/2022	FA 2146517	-	479,26	479,26
M2016-039/BDC12 BDC12 Procédure devant le juge de l'expropriation - tenement LASSEP - ADALTY (ADAMAS)			1 820,98	239,63	2 060,61
011865 AC1	01/01/2021	FA PB 20 46 608	1 198,14	-	1 198,14
012311 AC2	29/03/2021	FA AB 21 46 171	349,91	-	349,91
013857 AC3	18/11/2021	FA 21 46 633	272,93	-	272,93
014516 AC4	10/02/2022	FA 22 46 047	-	239,63	239,63
M2016-039/BDC14 BDC14 Procédure devant juge de l'expro MARTIN - ADALTY (ADAMAS)			2 007,52	239,63	2 247,15
012310 AC1	29/03/2021	FA AB 21 46 172	1 721,27	-	1 721,27
013858 AC2	18/11/2021	FA 21 46 632	286,25	-	286,25
014309 AC3	19/01/2022	FA 2246010	-	239,63	239,63
M2016-039/BDC15 Procédure devant juge de l'expro (complément) - ADALTY (ADAMAS)			1 967,47	-	1 967,47
012308 BDC15	29/03/2021	FA AB 21 46 174	1 967,47	-	1 967,47
M2016-039/BDC5 Expertise juridique mémoires d'expro 25 tènements fonciers - ADALTY (ADAMAS)			10 033,92	-	10 033,92
009439 BDC 5- AC 1	01/01/2020	FA PB1946594	10 033,92	-	10 033,92
M2016-039/BDC7 BDC7 Consultation droit de préemption - ADALTY (ADAMAS)			794,56	-	794,56
010119 BDC7 CONSULTATION DROIT DE PREEMPTION	14/04/2020	FA PB 20 46 167	786,24	-	786,24
010825 BDC7	31/08/2020	REGUL REV 2020	8,32	-	8,32
M2016-039/BDC9 Expertise juridique raccordement réseau EP - ADALTY (ADAMAS)			1 123,20	-	1 123,20
010548 BDC 9- AC 1	29/06/2020	FA PB2046264	786,24	-	786,24
011565 BDC 9	01/01/2021	FA PB 20 46 567	336,96	-	336,96
M2021-001 Lot 2/BDC7-1 Dossier Bouc/Val d'Alban/St Marc/Lahinani/Claudio - THOME HEITZMANN			2 599,78	-	2 599,78
013397 AC1	30/09/2021	FA 21-1239	2 599,78	-	2 599,78
M2021-001 Lot 2/BDC7-10 Appel Lassep - THOME HEITZMANN			-	2 368,15	2 368,15
016709 AC 1	30/11/2022	FA 22-2036	-	2 368,15	2 368,15
M2021-001 Lot 2/BDC7-10bis Frais postulation Lassep - THOME HEITZMANN			-	683,06	683,06
016443 AC 1	28/10/2022	FA 22-1988	-	683,06	683,06
M2021-001 Lot 2/BDC7-11 Suivi cassation val d'albant st marc - THOME HEITZMANN			-	763,92	763,92
016708 AC 1	30/11/2022	FA 22-2035	-	763,92	763,92
M2021-001 Lot 2/BDC7-12 Suivi audience CA - THOME HEITZMANN			-	2 350,30	2 350,30
016178 AC1	29/09/2022	FA 22-1920	-	2 350,30	2 350,30
M2021-001 Lot 2/BDC7-1bis Honoraires postulation Val d'Alban/St Marc/Lahinani/Claudio - DELAVALLADE			1 680,00	-	1 680,00
013744 POSTULATION ST MARC-AC1	17/11/2021	FA F03104	420,00	-	420,00
013745 POSTULATION EL LAHIANI-AC2	10/11/2021	FA F02869	420,00	-	420,00
013746 POSTULATION VAL D'ALBANT-AC3	10/11/2021	FA F02791	420,00	-	420,00
013748 POSTULATION CLAUDIO-AC4	10/11/2021	FA F02868	420,00	-	420,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-2 Rédaction mémoires + signifi Bouc/Val d'Alban/St Marc/Lahinani/Claudio - THOME HEITZMANN			-	4 987,87	4 987,87
014130 AC1	01/01/2022	FA 21-1440	-	4 987,87	4 987,87
M2021-001 Lot 2/BDC7-3 Assistance et expertise foncière et représentation juridique Dossiers Eysines - THOME HEITZMANN			-	7 228,80	7 228,80
014129 AC1	01/01/2022	FA 21-1439	-	7 228,80	7 228,80
M2021-001 Lot 2/BDC7-3bis Honoraires postulation Arenas/Eyquem/Baney - DELAVALLADE-RAIMBAUD			1 260,00	-	1 260,00
013747 POSTULATION EYQUEM-AC1	13/10/2021	FA F03017	420,00	-	420,00
013750 POSTULATION ARENAS-AC2	12/11/2021	FA F03094	420,00	-	420,00
013751 POSTULATION BANEY-AC3	13/10/2021	FA F03018	420,00	-	420,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-5 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN			-	436,32	436,32
014404 AC1	31/01/2022	FA 22-1483	-	436,32	436,32
M2021-001 Lot 2/BDC7-6 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN			-	1 461,60	1 461,60
014855 AC1	30/03/2022	FA 22-1600	-	1 461,60	1 461,60
M2021-001 Lot 2/BDC7-7 Suivi dossiers/mémoires/audience CA - THOME HEITZMANN			-	5 931,14	5 931,14
015048 AC1	29/04/2022	FA 22-1657	-	5 931,14	5 931,14
M2021-001 Lot 2/BDC7-8 Signif à parties Gerdessus/Goujon-Lechenné - THOME HEITZMANN			-	745,92	745,92
015253 AC1	31/05/2022	FA 22-1703	-	745,92	745,92
M2021-001 Lot 2/BDC7-9 Suivi dossiers+audiences CA St Marc Valdabant - THOME HEITZMANN			-	3 326,40	3 326,40
016011 AC1	07/09/2022	FA 22-1904	-	3 326,40	3 326,40
M2021-001 Lot 3/BDC3 Procédure expulsion BB2 - ADALTY (ADAMAS)			-	1 109,14	1 109,14
014960 AC1	15/04/2022	FA 2246190	-	1 109,14	1 109,14
M2022-053 Pourvoi en cassation arrêt 30/06/22 val d'albant st marc/Fab - FOUSSARD-FROGER			-	2 400,00	2 400,00
016343 AC1	14/10/2022	FA 61773	-	600,00	600,00
016341 AC2	14/10/2022	FA 61772	-	1 800,00	1 800,00
B602 DUP, expro			25 996,57	5 492,96	31 489,53
17-01495 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2017 Eysines CC - BUREAU HYPOTHEQUES			847,00	-	847,00
004533 RSU COPIES DUP EYS CC	30/03/2017	FA 30/03/2017	276,00	-	276,00
004623 ATTESTAT° AP DECES	04/05/2017	FA 04/05/2017	151,00	-	151,00
005535 COPIES ACTES DUP	08/12/2017	FA 08/12/2017	420,00	-	420,00
18-01884 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2018 - BUREAU HYPOTHEQUES			68,00	-	68,00
005723 COPIES D'ACTES	25/01/2018	FA 25/01/2018	30,00	-	30,00
007290 DEMANDE DE RSU	03/01/2019	FA 03/01/19	38,00	-	38,00
18-02419 Publication enquête publique - SUD OUEST			4 174,63	-	4 174,63
007287 AC1	24/12/2018	FA 181201912/00227	1 869,73	-	1 869,73
007436 PUBLICATION AVIS EP - 01/19	18/01/2019	FA 190100909/00161	1 869,73	-	1 869,73
008552 PUBLICATION AVIS EP 08/19	20/08/2019	FA 190801182/00083	435,17	-	435,17
18-02463 Constat huissier avis EP - CASIMIRO (HUISSIER)			2 800,04	-	2 800,04
007586 PV CONSTAT HUISSIER AVIS EP	20/02/2019	FA 54 667	2 800,04	-	2 800,04
19-02505 Publicité Avis EP - 12/2018 - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			1 192,46	-	1 192,46
007282 PUBLICITE AVIS EP	21/12/2018	FA 811686	1 192,46	-	1 192,46
19-02506 Signification DUP et offres - CASIMIRO (HUISSIER)			8 526,40	918,22	9 444,62
007396 SIGNIFICATION NOTIFICATION DUP	17/01/2019	FA 53 925	1 248,37	-	1 248,37
007484 SIGNIFICATION AVIS EP CALETTI	29/01/2019	FA 54 354	118,70	-	118,70
010537 SIGNIFICATIONS ARGILLOS/CANDOTO	30/06/2020	FA 63266	276,71	-	276,71
010539 SIGNIFICATION GERDESSUS/COMMISSA	30/06/2020	FA 63271	187,14	-	187,14
010538 SIGNIFICATION EL LAHIANI/TOUMIA	01/07/2020	FA 63285	280,71	-	280,71
010535 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/VAL D'ALBAN	01/07/2020	FA 63298	187,14	-	187,14
010536 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/DUROUSSE	01/07/2020	FA 63297	187,14	-	187,14
010570 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/GAUDNER	06/07/2020	FA 63384	652,99	-	652,99

010597 SIGNIFICATION GERDESSUS / GOUJON	08/07/2020	FA 63 434	276,71	-	276,71
010598 SIGNIFICATION COMMIS GOUV / DOUMERET	08/07/2020	FA 63 422	374,28	-	374,28
010599 SIGNIFICATION SAINT MARC/COMMIS GOUV	07/07/2020	FA 63 394	187,14	-	187,14
010600 SIGNIFICATION NADAL/EYQUEM	03/07/2020	FA 63 337	368,28	-	368,28
010606 SIGNIFICATION CLAUDIO/METBACH	03/07/2020	FA 63 329	204,03	-	204,03
010664 SIGNIFICATION BOUC	21/07/2020	FA 63 597	924,23	-	924,23
010814 SIGNIFICATION DUMORA BANEY	13/08/2020	FA 63 936	497,11	-	497,11
011866 SIGNIFICATION LASSEP E+J	15/01/2021	FA 66 435	215,84	-	215,84
011993 SIGNIFICATION BOUC	21/01/2021	FA 66 745	310,06	-	310,06
012485 GERDESSUS GABRIEL (LALANNE)	30/04/2021	FA 68 669	114,42	-	114,42
012751 SIGNIFICATION EL LAHIANI+TOUMIA	16/06/2021	FA 69 301	72,68	-	72,68
012797 SIGNIFICATION BOUC	25/06/2021	FA 69-450	643,40	-	643,40
012890 SIGNIFICATION SAINT-MARC	06/07/2021	FA 69 724	72,68	-	72,68
012891 ASSIGNATION VAL D'ALBANT	06/07/2021	FA 69 725	72,68	-	72,68
012893 ASSIGNATION CLAUDIO+METBACH	06/07/2021	FA 69 727	74,88	-	74,88
012895 SIGNIFICATION METR/LALANNE	02/07/2021	FA 69 534	285,71	-	285,71
012894 SIGNIFICATION METR/ARENAS/CANETE DEL RIO	02/07/2021	FA 69 533	365,33	-	365,33
013143 SIGNIFICATION C.APPEL	13/08/2021	FA 70 338	328,04	-	328,04
016305 SIGNIF JUGT GOUJON AOGPE	13/10/2022	FA 75 620	-	166,41	166,41
016303 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO ARGILLOS	13/10/2022	FA 71 622	-	121,72	121,72
016306 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO BANEY	10/10/2022	FA 71 620	-	84,08	84,08
016301 SIGNIF ARRET EL LAHIANI TOUMIA	25/08/2022	FA 76 919	-	213,79	213,79
016393 ARENAS/CANETE DEL RIO	24/10/2022	FA 77 855	-	248,14	248,14
016552 DUROUSSEAU	01/01/2022	FA 71 619	-	84,08	84,08
19-02544 Publicité Avis EP - 01/2019 - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			1 183,73	-	1 183,73
007409 PUBLICITE AVIS EP - 01/2019	18/01/2019	FA 900178	1 183,73	-	1 183,73
19-02617 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES			1 034,00	-	1 034,00
007559 DEMANDE DE RSU	15/02/2019	FA 15/02/19	252,00	-	252,00
007655 RSU	04/03/2019	FA 04/03/19	24,00	-	24,00
007789 COPIE ACTE	01/04/2019	FA 01/04/19	30,00	-	30,00
007811 COPIE ACTE	03/04/2019	FA 03/04/19	45,00	-	45,00
008504 COPIE ACTE (X3)	05/08/2019	FA 05/08/19	45,00	-	45,00
008505 RSU	06/08/2019	FA 06/08/19	476,00	-	476,00
008653 RSU	16/09/2019	FA 16/09/19	12,00	-	12,00
008654 COPIE ACTE	16/09/2019	FA 16/09/19	150,00	-	150,00
008655 REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	34,00	-	34,00
008656 ANNUL REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	34,00	-	34,00
19-02737 Indemnisation Commissaire Enquêteur - F.I.C.E			2 587,64	-	2 587,64
007909 INDEMN COMMISSAIRE ENQUETEUR	01/04/2019	FA 01/04/19	2 587,64	-	2 587,64
20-03368 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - BUREAU HYPOTHEQUES			351,00	-	351,00
009516 DDE RSU AA 288	02/01/2020	FA 02/01/20	12,00	-	12,00
009811 DDE RSU BB 237	18/02/2020	FA 18/02/20	12,00	-	12,00
010425 DDE RSU	23/06/2020	FA 23/06/20	60,00	-	60,00
010740 ATTESTATION IMMO	10/08/2020	FA 10/08/20	30,00	-	30,00
010741 DDE RSU BB69	10/08/2020	FA 10/08/20	12,00	-	12,00
011058 DDE RSU BB2744	05/10/2020	FA 05/10/20	24,00	-	24,00
011182 DDE RSU AA 502	19/10/2020	FA 19/10/20	12,00	-	12,00
011256 RSU DOSSIER DE CESSIBILITE	29/10/2020	FA 29/10/20	132,00	-	132,00
011364 RSU & COPIE ACTE CESSIBILITE	10/11/2020	FA 10/11/20	57,00	-	57,00
20-03999 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - SPF BDX 1			96,00	216,00	312,00
011425 CESSIBILITE EYSINES	23/11/2020	FA 23/11/2020	24,00	-	24,00
011443 RSU DOSSIER CESSIBILITE	27/11/2020	FA 27/11/2020	24,00	-	24,00
012161 RSU	10/03/2021	BB 2743 229 69 81	48,00	-	48,00
014110 DMD RSU PARCELLAIRE	05/01/2022	FA 05/01/2022	-	216,00	216,00
21-04144 Enquête parcellaire complémentaire - SUD OUEST PUBLICITE			1 637,62	-	1 637,62
011874 AC 1	15/01/2021	FA 210100455/00105	882,29	-	882,29
011957 ENQ PARCEL COMPL	30/01/2021	FA 210101351/00244	755,33	-	755,33
21-04325 Indemnisation Commissaire Enquêteur - GUYOT CAROLA			1 078,05	-	1 078,05
012251 INDEMN COMM ENQU	22/03/2021	29/03/2021	1 078,05	-	1 078,05
21-04780 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2021 - SPF BDX 1			420,00	-	420,00
013523 DDE RSU ACTES PARCELLES AA/BB	20/10/2021	FA 13/10/21	372,00	-	372,00
013765 DMD RSU EP COMPL	23/11/2021	FA 23/11/21	48,00	-	48,00
22-05114 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2022 - SPF BDX 1			-	183,00	183,00
014491 DMD COPIE ACTE PARCELLAIRE	16/02/2022	FA 16/02/22	-	15,00	15,00
015010 DMD RSU GERDESSUS GOUJON CONSIGN	26/04/2022	FA 26/04/2022	-	24,00	24,00
015013 DMD RSU LASSEP	27/04/2022	FA 27/04/2022	-	24,00	24,00
015337 DMD RSU BOUC GERDESSUS GAB	15/06/2022	FA 15/06/2022	-	72,00	72,00
015788 DMD RSU EYSINES BB234-257-258-678	03/08/2022	FA 03/08/2022	-	48,00	48,00
22-05407 Publications SO enq parcel complem Bouc Gerdessus - SUD OUEST PUBLICITE			-	1 376,13	1 376,13
015332 AC1	24/04/2022	FA 220401388/00229	-	688,94	688,94
015333 AC2	08/05/2022	FA 220500257/00255	-	687,19	687,19
22-05422 Publications SO Ilot C7 - SUD OUEST PUBLICITE			-	1 303,02	1 303,02
015334 AC1	30/05/2022	FA 220501684/00260	-	654,59	654,59
015335 AC2	12/06/2022	FA 220600387/00384	-	648,43	648,43
22-05531 Indemnité EP compl. Com. Enq. - GUYOT CAROLA			-	823,18	823,18
015755 INDEMN. EP COMPL. COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_0311	-	823,18	823,18
22-05533 Indemnité EP ilot C7 Com. Enq. - GUYOT CAROLA			-	673,41	673,41
015756 INDEMN EP ILOT C7 COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_0312	-	673,41	673,41
B603 Libération des sols (diag+petits travaux)			1 209,95	-	1 209,95
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Nettoyage et évacuation déchets terrains BM - AQUITANIS			1 016,38	-	1 016,38
004868 BDC7 TPS 06/17	04/07/2017	FA 06/2017/21	379,15	-	379,15
005044 BDC7 TPS 07/17	18/08/2017	FA 2017/24	189,57	-	189,57
005193 BDC7 TPS PASSE 08/17	22/09/2017	FA DHC/GLS/GEJ/08/2017/26	189,57	-	189,57
005388 BDC7 TPS 09/17	31/10/2017	FA DHC/GLS/GEJ/09/2017/33	258,09	-	258,09
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Diag termites IMMO LUPINI - AQUITANIS			193,57	-	193,57
005410 BDC11 TPS AA309	08/11/2017	FA 10/2017/34	193,57	-	193,57
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			1 614 127,98	2 148 701,86	3 762 829,84
D103 VRD			667 120,93	1 916 070,28	2 583 191,21
M2018-040/Lot 1 Lot 1 VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - COLAS SO/SCREG			599 530,10	866 104,23	1 465 634,33

M2018-040/Lot 1 Avance	16/11/2018		51 100,86	-	51 100,86
008463 AC2	27/06/2019	06/19	35 058,79	-	35 058,79
009080 AC3	31/10/2019	10/19	183 116,65	-	183 116,65
009286 AC4	01/01/2020	11/19	114 283,30	-	114 283,30
009791 AC5	13/02/2020	12/19	93 235,27	-	93 235,27
009734 AC6	13/01/2020	01/20	119 749,69	-	119 749,69
010037 AC7	27/03/2020	03/20	2 985,54	-	2 985,54
014209 AC8	01/01/2022	11/21	-	62 994,70	62 994,70
014532 AC9	14/02/2022	01/22	-	16 404,00	16 404,00
014714 AC10	08/03/2022	02/22	-	107 179,47	107 179,47
014916 AC11	06/04/2022	03/22 - FA 14000RI22011610	-	161 432,13	161 432,13
015109 AC12	30/04/2022	04/22 - FA 14000RI22015370	-	121 453,43	121 453,43
015319 AC13	09/06/2022	05/22 - FA 14000RI22019755	-	157 274,65	157 274,65
015656 AC14	11/07/2022	06/22 - FA 14000RI22022353	-	201 011,37	201 011,37
015765 AC15	25/07/2022	07/22 - FA14000RI22028376	-	35 054,55	35 054,55
015994 AC16 - 08/22	30/08/2022	FA14000RI22032756	-	3 299,93	3 299,93
M2018-040/Lot 1 Lot 1 VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - FC BTP			32 923,98	60 231,77	93 155,75
009080 AC3	31/10/2019	AC 3	6 325,75	-	6 325,75
009286 AC4	01/01/2020	11/19	11 215,54	-	11 215,54
009791 AC5	13/02/2020	12/19	9 701,19	-	9 701,19
009734 AC6	13/01/2020	01-20	5 681,50	-	5 681,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA 14000RI22019755	-	25 479,40	25 479,40
015656 AC14	11/07/2022	06/22 - FA 14000RI22022353	-	4 043,60	4 043,60
015765 AC15	25/07/2022	FA14000RI22028376	-	30 695,27	30 695,27
015994 AC16 - 08/22	30/08/2022	FA14000RI22032756	-	13,50	13,50
M2018-040/Lot 1 Lot 1 VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - KIPOPLUIE			32 476,85	52 197,12	84 673,97
009080 AC3	31/10/2019	AC 3	31 460,35	-	31 460,35
009791 AC5	13/02/2020	12/19	1 016,50	-	1 016,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA 14000RI22019755	-	52 197,12	52 197,12
M2018-040/Lot 1 Lot 1 VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - SIGNATURE/SECT			2 190,00	-	2 190,00
009734 AC6	13/01/2020	01-20	2 190,00	-	2 190,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG			-	877 296,66	877 296,66
M2021-055/Lot 1 Avance	21/07/2021		-	43 993,48	43 993,48
015320 AC1 - 05/2022	09/06/2022	FA 14000RI22018795	-	139 806,72	139 806,72
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA 14000RI22025859	-	90 820,17	90 820,17
015995 AC3 - 08/2022	30/08/2022	FA 14000RI22032768	-	9 783,41	9 783,41
016289 AC4 - 09/2022	07/10/2022	FA 14000RI22038104	-	334 906,84	334 906,84
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	-	114 963,03	114 963,03
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	-	143 023,01	143 023,01
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - DIAS SANTOS TIAGO			-	18 789,50	18 789,50
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	-	7 589,50	7 589,50
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	-	11 200,00	11 200,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - KIPOPLUIE			-	12 988,00	12 988,00
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA 14000RI22025859	-	12 988,00	12 988,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - PEPERLOT			-	17 375,00	17 375,00
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	-	17 375,00	17 375,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - VIDEO INJECTION			-	11 088,00	11 088,00
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	-	11 088,00	11 088,00
D104 Eclairage (réseaux et équipements)			213 587,09	49 949,98	263 537,07
M2019-004 Travaux Eclairage Public et Telecom - CEPECA-CITEOS			213 587,09	12 260,60	225 847,69
008373 05/19	31/05/2019	AC 1	43 295,94	-	43 295,94
008365 06/19	30/06/2019	AC 2	51 136,01	-	51 136,01
009335 12/19	01/01/2020	AC 3	46 312,66	-	46 312,66
010460 06/20	29/06/2020	AC 4	64 717,08	-	64 717,08
012563 05/21	18/05/2021	AC 5	8 125,40	-	8 125,40
016596 07/22	14/10/2022	AC6 FA 7440013094	-	12 260,60	12 260,60
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - CEPECA-CITEOS			-	28 730,53	28 730,53
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	-	28 730,53	28 730,53
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG			-	8 958,85	8 958,85
M2021-055/Lot 1 Avance	21/07/2021		-	302,49	302,49
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	-	8 656,36	8 656,36
D105 Mobilier urbain			45 870,66	41,47	45 912,13
M2018-040/Lot 2 TRAVAUX RUES M-PORC/B-TRIAT/CANTINOLLE - Lot 2 : Espaces verts - IDVERDE			45 870,66	41,47	45 912,13
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	10 647,50	-	10 647,50
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	22 535,09	-	22 535,09
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	7 541,86	-	7 541,86
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA 2907016420	5 146,21	-	5 146,21
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA 2905000622	-	41,47	41,47
D106 Espaces verts			314 934,20	85 445,16	400 379,36
M2018-040/Lot 2 TRAVAUX RUES M-PORC/B-TRIAT/CANTINOLLE - Lot 2 : Espaces verts - COLAS SO/SCREG			16 531,68	-	16 531,68
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	16 531,68	-	16 531,68
M2018-040/Lot 2 TRAVAUX RUES M-PORC/B-TRIAT/CANTINOLLE - Lot 2 : Espaces verts - COURSERANT			30 740,80	-	30 740,80
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	12 511,40	-	12 511,40
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	1 164,60	-	1 164,60
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	17 064,80	-	17 064,80
M2018-040/Lot 2 TRAVAUX RUES M-PORC/B-TRIAT/CANTINOLLE - Lot 2 : Espaces verts - IDVERDE			267 661,72	83 050,97	350 712,69
008605 AC1 - 06-07/19	30/08/2019	FA 2908001019	97 485,83	-	97 485,83
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	116 672,12	-	116 672,12
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	54 061,23	-	54 061,23
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	365,87	-	365,87
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA 2907016420	191,59	-	191,59
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA 2905000622	-	38 232,70	38 232,70
015038 AC7 - 04/2022	29/04/2022	FA 2905000722	-	44 818,27	44 818,27
M2021-055/Lot 2 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 2 : Espaces verts - IDVERDE			-	2 394,19	2 394,19
M2021-055/Lot 2 Avance	21/07/2021		-	2 394,19	2 394,19
D203 Electricité			38 704,68	1 234,80	39 939,48
21-04409 Raccordement électrique C1 - DC26/058600/001001 - ENEDIS (EX : ERDF)			6 200,94	-	6 200,94
21-04409 Avance	18/05/2021		6 200,94	-	6 200,94
21-04486 Raccordement électrique C6 - DC26/024162/001011 - ENEDIS (EX : ERDF)			32 503,74	-	32 503,74

012745 AC1	16/06/2021	FA 0326-690716854	32 503,74	-	32 503,74
22-05850 Déplacement coffret de branchement 20 Rue Martin Porc - ENEDIS (EX : ERDF)			-	617,40	617,40
22-05850 Avance	06/12/2022		-	617,40	617,40
22-05871 Déplacement coffret de branchement 1, Allée de l'Europe - ENEDIS (EX : ERDF)			-	617,40	617,40
22-05871 Avance	19/12/2022		-	617,40	617,40
D204 Eau potable			19 422,25	6 168,37	25 590,62
18-02413 Raccordement Ilot C7 rue Martin Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			6 464,95	-	6 464,95
18-02413 Avance	04/12/2018		4 555,70	-	4 555,70
008839 AC1	02/10/2019	FA 4170797	1 909,25	-	1 909,25
18-02414 Raccordement Ilot C5 rue Bertrand Triat - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			9 278,18	-	9 278,18
18-02414 Avance	04/12/2018		5 186,06	-	5 186,06
008840 AC1	02/10/2019	FA 4170799	4 092,12	-	4 092,12
19-02972 Branchement AEP Av. du Taillan Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			2 706,87	-	2 706,87
19-02972 Avance	23/07/2019		812,06	-	812,06
009413 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA 4171669	1 894,81	-	1 894,81
20-03419 Branchement fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			162,84	-	162,84
009542 AC1 - SOLDE	02/01/2020	FA 1045795452	162,84	-	162,84
20-03440 Conso fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			809,41	178,57	987,98
009597 AC1	10/01/2020	FA 1045941707	209,80	-	209,80
010580 AC2	03/07/2020	FA 1050779730	173,98	-	173,98
011899 AC3	21/01/2021	FA 1056446738	229,72	-	229,72
012968 AC4	19/07/2021	FA 1061944596	195,91	-	195,91
014430 AC5	31/01/2022	FA 1067518056	-	178,57	178,57
22-04967 Déplacement compteur au 14 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			-	855,96	855,96
22-04967 Avance	04/01/2022		-	256,79	256,79
015327 AC2	09/06/2022	FA 192201657	-	599,17	599,17
22-04968 Déplacement compteur au 16 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			-	855,96	855,96
22-04968 Avance	04/01/2022		-	256,79	256,79
014909 AC2	05/04/2022	FA 192201031	-	599,17	599,17
22-04969 Déplacement compteur au 18 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			-	855,96	855,96
22-04969 Avance	04/01/2022		-	256,79	256,79
014907 AC2	05/04/2022	FA 192201022	-	599,17	599,17
22-04970 Déplacement compteur au 20 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			-	855,96	855,96
22-04970 Avance	04/01/2022		-	256,79	256,79
014908 AC2	05/04/2022	FA 192201025	-	599,17	599,17
22-04971 Déplacement compteur au 30 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			-	855,96	855,96
22-04971 Avance	04/01/2022		-	256,79	256,79
015326 AC2	09/06/2022	FA 192201668	-	599,17	599,17
M2022-012 Branchement compteur d'eau Rue M-Porc - NOVELLO			-	1 710,00	1 710,00
014817 AC1	31/03/2022	FA 14000R122010285	-	1 710,00	1 710,00
D207 Gaz			2 940,00	1 740,00	4 680,00
19-02993 Suppression branchement gaz au 16 Rue Martin Porc - REGAZ			-	1 740,00	1 740,00
014777 AC1	28/03/2022	FA FCO-000102887	-	1 740,00	1 740,00
20-03472 Déplacement coffret gaz 7, Rue Triat - REGAZ			2 940,00	-	2 940,00
010189 AC1/SOLDE	23/04/2020	FA FCO-000080139	2 940,00	-	2 940,00
D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)			305 844,63	84 957,56	390 802,19
M2016-005/MS02 Maitrise d'oeuvre des espaces publics à réaliser - BIOTOPE			4 146,39	-	4 146,39
005920 AC 1	04/03/2018	FA 201800518	4 126,27	-	4 126,27
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	20,12	-	20,12
M2016-005/MS02 Maitrise d'oeuvre des espaces publics à réaliser - ICI LA (D')			67 952,29	-	67 952,29
004789 AC 4	20/06/2017	FA 18_28 EYS	23 721,91	-	23 721,91
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	355,82	-	355,82
005616 AC5	30/12/2017	FA 1032-EYSINES-MOE-1-2017	21 350,15	-	21 350,15
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	22 417,65	-	22 417,65
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	106,76	-	106,76
M2016-005/MS02 Maitrise d'oeuvre des espaces publics à réaliser - PERIOLE GERAUD			10 295,88	-	10 295,88
004790 AC 4	24/02/2017	FA 14/2017	3 594,30	-	3 594,30
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	53,92	-	53,92
005618 AC 5	06/12/2017	FA 35/2017	3 234,86	-	3 234,86
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	80,87	-	80,87
005919 AC 7	14/02/2018	FA 06/2018	3 315,75	-	3 315,75
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	16,18	-	16,18
M2016-005/MS02 Maitrise d'oeuvre des espaces publics à réaliser - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			20 591,76	-	20 591,76
004791 AC 4	14/06/2017	FA F17MAT505	7 188,60	-	7 188,60
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	107,83	-	107,83
005617 AC 5	31/12/2017	FA F17MAT1125	6 469,74	-	6 469,74
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	161,75	-	161,75
005918 AC 7	15/02/2018	FA F18MAT112	6 631,49	-	6 631,49
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	32,35	-	32,35
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - ICI LA (D')			61 400,00	-	61 400,00
006437 AC1	19/07/2018	FA 18113-EYSINES-MOE	47 810,00	-	47 810,00
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	1 290,87	-	1 290,87
007197 AC2	04/12/2018	FA 18205-EYSINES-MOE	12 299,13	-	12 299,13
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - PERIOLE GERAUD			9 303,03	-	9 303,03
006439 AC1	18/07/2018	FA 35/2018	7 243,94	-	7 243,94
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	195,59	-	195,59
007198 AC2	07/12/2018	FA 78/2018	1 863,50	-	1 863,50
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			18 606,05	-	18 606,05
006438 AC1	20/07/2018	FA F18MAT673	14 487,88	-	14 487,88
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	391,16	-	391,16
007199 AC2	04/12/2018	FA F18MAT1079	3 727,01	-	3 727,01
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - ICI LA (D')			22 121,72	11 584,66	33 706,38
007945 AC1	11/04/2019	FA 19070-EYSINES-MOE	4 651,84	-	4 651,84
008104 AC2	24/05/2019	FA 19104- EYSINES	1 523,82	-	1 523,82
008356 AC3	11/07/2019	FA 19149-EYSINES-MOE	3 047,61	-	3 047,61
008689 AC4	20/09/2019	FA 19188	3 047,63	-	3 047,63
008820 AC5	08/10/2019	FA 19200	846,16	-	846,16
009201 AC6	01/01/2020	FA 19242	843,61	-	843,61
009472 AC7	01/01/2020	FA 19263-EYSINES-MOE	1 826,11	-	1 826,11

009473 AC7	01/01/2020	FA F19MAT1250	0,00	-	0,00
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	0,00	-	0,00
009475 AC8	01/01/2020	FA F19MAT1253	0,00	-	0,00
009787 AC8	11/02/2020	FA 20026-EYSINE-MOE	1 813,11	-	1 813,11
010966 AC9	18/09/2020	FA 20183-EYSINES-MOE	4 521,83	-	4 521,83
014350 AC10	27/01/2022	FA 22008-EYSINES-MOE	-	4 799,52	4 799,52
014355 AC11	27/01/2022	FA 22009-EYSINES-MOE	-	2 304,00	2 304,00
016036 AC12	12/09/2022	FA 22206	-	2 086,79	2 086,79
016359 AC13	17/10/2022	FA 22249	-	1 184,65	1 184,65
016675 AC14	25/11/2022	FA 22302	-	1 209,70	1 209,70
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - PERIOLE GERAUD			7 088,20	3 830,89	10 919,09
007947 AC1	03/04/2019	FA 19/2019	1 550,62	-	1 550,62
008106 AC2	24/05/2019	FA 29/2019	482,39	-	482,39
008357 AC3	10/07/2019	FA 33/2019	964,78	-	964,78
008859 AC4	18/09/2019	FA 36/2019	964,78	-	964,78
008822 AC5	08/10/2019	FA 38/2019	267,85	-	267,85
009203 AC6	01/01/2020	FA 41/2019	565,76	-	565,76
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	285,79	-	285,79
009802 AC8	10/02/2020	FA 05/2020	574,02	-	574,02
011021 AC9	18/09/2020	FA 11/2020	1 432,21	-	1 432,21
014357 AC10	27/01/2022	FA 02/2022	-	1 281,99	1 281,99
016117 AC11	13/09/2022	FA 09/2022	-	2 548,90	2 548,90
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			43 773,35	33 204,82	76 978,17
007946 AC1	04/04/2019	FA F19MAT327	9 303,71	-	9 303,71
008104 AC2	24/05/2019	FA F19MAT479	2 426,97	-	2 426,97
008355 AC3	31/07/2019	FA F19MAT716	6 405,34	-	6 405,34
008861 AC4	30/09/2019	FA F19MAT900	5 888,20	-	5 888,20
008821 AC5	08/10/2019	FA F19MAT977	1 631,70	-	1 631,70
009202 AC6	01/01/2020	FA F19MAT1115	1 626,82	-	1 626,82
009472 AC7	01/01/2020	REGUL REV	1 807,36	-	1 807,36
009473 AC7	01/01/2020	FA F19MAT1250	1 740,12	-	1 740,12
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	0,00	-	0,00
009475 AC8	01/01/2020	FA F19MAT1253	725,22	-	725,22
009801 AC9	07/02/2020	FA F20MAT120	3 496,42	-	3 496,42
011020 AC10	30/09/2020	FA F20MAT790	8 721,49	-	8 721,49
014388 AC11	31/01/2022	FA F22MAT084	-	7 758,86	7 758,86
014390 AC12	31/01/2022	FA F22MAT081	-	1 730,74	1 730,74
014392 AC13	31/01/2022	FA F22MAT064	-	9 893,85	9 893,85
015739 AC14	30/06/2022	FA F22MAT642	-	2 233,25	2 233,25
015913 AC15	31/07/2022	FA F22MAT788	-	1 986,73	1 986,73
016132 AC16	31/05/2022	FA F22MAT526	-	1 966,24	1 966,24
016134 AC17	30/04/2022	FA F22MAT481	-	1 949,17	1 949,17
016360 AC18	30/09/2022	FA F22MAT941	-	5 685,98	5 685,98
M2016-005/MS19 MOE urbaine - Reprise AVP/PRO sur Mail de l'Europe - ICI LA (D')			21 567,21	-	21 567,21
011900 AC1	25/01/2021	FA 21014-EYSINES-MOE	4 891,63	-	4 891,63
012406 AC2	21/04/2021	FA 21070-EYSINES-MOE	3 012,55	-	3 012,55
012486 AC3	30/04/2021	FA 21081-EYSINES-MOE	1 981,86	-	1 981,86
013015 AC4	28/07/2021	FA 21157-EYSINES-MOE	10 038,85	-	10 038,85
013521 AC5	15/10/2021	FA 21206	1 642,32	-	1 642,32
M2016-005/MS19 MOE urbaine - Reprise AVP/PRO sur Mail de l'Europe - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			18 998,75	2 893,04	21 891,79
011901 AC1	31/01/2021	FA F21MAT060	4 669,15	-	4 669,15
012456 AC2	20/04/2021	FA F21MAT368	2 875,52	-	2 875,52
012487 AC3	21/04/2021	FA F21MAT369	1 891,73	-	1 891,73
013042 AC4	31/07/2021	FA F21MAT805	8 262,75	-	8 262,75
013919 AC5	30/09/2021	FA F21MAT972	1 299,60	-	1 299,60
014391 AC6	31/01/2022	FA F22MAT097	-	2 167,54	2 167,54
016133 AC7	30/04/2022	FA F22MAT480	-	725,50	725,50
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - ICI LA (D')			-	11 040,89	11 040,89
014356 AC1	27/01/2022	FA 22010-EYSINES-MOE	-	2 241,74	2 241,74
016035 AC2	12/09/2022	FA 22205	-	2 935,48	2 935,48
016362 AC3	17/10/2022	FA 22248	-	2 911,84	2 911,84
016674 AC4	25/11/2022	FA 22301	-	2 951,83	2 951,83
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - PERIOLE GERAUD			-	2 974,68	2 974,68
014358 AC1	27/01/2022	FA 03/2022	-	747,25	747,25
016119 AC2	13/09/2022	FA 10/2022	-	748,36	748,36
016363 AC3	18/10/2022	FA 12/2022	-	735,84	735,84
016684 AC4	25/11/2022	FA 15/2022	-	743,23	743,23
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - SAFEGE-SUEZ CONS			-	19 428,58	19 428,58
014393 AC1	31/01/2022	FA F22MAT085	-	4 513,82	4 513,82
015910 AC2	30/04/2022	FA F22MAT482	-	2 156,50	2 156,50
015911 AC3	31/05/2022	FA F22MAT525	-	2 101,30	2 101,30
015751 AC4	30/06/2022	FA F22MAT641	-	2 116,93	2 116,93
015915 AC5	31/07/2022	FA F22MAT787	-	2 116,93	2 116,93
016098 AC6	31/08/2022	FA F22MAT836	-	2 132,56	2 132,56
016361 AC7	30/09/2022	FA F22MAT940	-	2 144,30	2 144,30
016673 AC8	31/10/2022	FA F22MAT1008	-	2 146,24	2 146,24
D302 Coordonnateur SPS			4 083,54	3 094,24	7 177,78
M2017-034 Mission de coordination SPS, catégorie 2 - ELYFEC SPS			4 083,54	3 094,24	7 177,78
006709 AC1	30/09/2018	FA F83181361	588,00	-	588,00
007665 AC2	28/02/2019	FA F83190244	210,00	-	210,00
008790 AC3	30/09/2019	FA F83191369	418,05	-	418,05
009014 AC4	31/10/2019	FA F83191530	412,97	-	412,97
009259 AC5	01/01/2020	FA F83191671	412,97	-	412,97
009521 AC6	01/01/2020	FA F83191829	413,77	-	413,77
009707 AC7	30/01/2020	FA F83200130	784,76	-	784,76
010316 AC8	26/05/2020	FA F83200575	418,48	-	418,48
013759 AC9	22/11/2021	FA F83211285	424,54	-	424,54
014060 AC10	01/01/2022	FA F83211478	-	427,33	427,33
014529 AC11	24/01/2022	FA F83220084	-	430,13	430,13

014773 AC12	28/03/2022	FA F83220311	-	443,28	443,28
015255 AC13	22/04/2022	FA F83220433	-	455,66	455,66
015187 AC14	23/05/2022	FA F83220563	-	441,30	441,30
015355 AC15	20/06/2022	FA F83220647	-	442,09	442,09
015921 AC16	24/08/2022	FA F83220893	-	454,45	454,45
D305 Autres honoraires techniques			1 620,00	-	1 620,00
M2021-048 Modification feux carrefour Av. de l'Europe - GERTRUDE			1 620,00	-	1 620,00
013243 AC1	10/09/2021	FA BOD 2021septF016	1 620,00	-	1 620,00
E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			1 343 172,92	- 37 968,00	1 305 204,92
E113 Enfouissement ligne à HT			1 275 935,00	- 37 968,00	1 237 967,00
16-01315 Enfouissement ligne haute tension - RTE			1 275 935,00	-	1 275 935,00
004037 AC1	07/12/2016	FA 90051609	62 000,00	-	62 000,00
004267 AC2	01/02/2017	FA 90052549	13 652,00	-	13 652,00
008003 AC3	30/04/2019	FA 90058811	25 583,00	-	25 583,00
011219 AC4	21/10/2020	FA 90062256	352 410,00	-	352 410,00
013987 AC5	20/12/2021	FA 90065282	822 290,00	-	822 290,00
016165 AC 6	30/09/2022	FA 1	-	37 968,00	37 968,00
016949 ERR TIERS REMBT C.EYSINES	30/09/2022	ANNUL AC6	-	37 968,00	37 968,00
22-05901 Remboursement C.Eysines Enfouissement ligne haute tension - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			-	37 968,00	37 968,00
016950 REMBT RTE AC 2022	30/09/2022	AC1	-	37 968,00	37 968,00
E115 Divers			67 237,92	-	67 237,92
21-04549 Participat° enfouissement lignes aériennes Rues MP/BT - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			67 237,92	-	67 237,92
012858 AC1	17/06/2021	TITRE 423	67 237,92	-	67 237,92
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			766 033,34	134 000,00	900 033,34
G101 Rémunération			766 033,34	134 000,00	900 033,34
16-01134 Rémunération aménageur 2016 - FAB			96 033,34	-	96 033,34
003328 REM 13/04-30/06/16	30/06/2016	ND 2016-02	29 033,34	-	29 033,34
004063 REM 01/01-31/12/16	31/12/2016	ND 2016-05	67 000,00	-	67 000,00
17-01472 Rémunération aménageur 2017 - FAB			134 000,00	-	134 000,00
004787 REM 01/01-30/06/17	30/06/2017	ND 2017-02	67 000,00	-	67 000,00
005225 REM 01/07-30/09/17	30/09/2017	ND 2017-05	33 500,00	-	33 500,00
005567 REM 01/10-31/12/17	31/12/2017	ND 2017-08	33 500,00	-	33 500,00
18-02132 Rémunération aménageur 2018 - FAB			134 000,00	-	134 000,00
006344 REM 01/01-30/06/18	30/06/2018	ND 2018-02	67 000,00	-	67 000,00
006942 REM 01/07-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-06	33 500,00	-	33 500,00
007250 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-12	33 500,00	-	33 500,00
19-02791 Rémunération aménageur 2019 - FAB			134 000,00	-	134 000,00
008462 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-02	67 000,00	-	67 000,00
008701 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-12	33 500,00	-	33 500,00
009211 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-22	33 500,00	-	33 500,00
20-03696 Rémunération aménageur 2020 - FAB			134 000,00	-	134 000,00
010419 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-02	67 000,00	-	67 000,00
011015 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-13	33 500,00	-	33 500,00
011683 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-24	33 500,00	-	33 500,00
21-04294 Rémunération aménageur 2021 - FAB			134 000,00	-	134 000,00
012211 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-02	33 500,00	-	33 500,00
012910 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-13	33 500,00	-	33 500,00
013466 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-24	33 500,00	-	33 500,00
014085 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-35	33 500,00	-	33 500,00
22-05219 Rémunération aménageur 2022 - FAB			-	134 000,00	134 000,00
014866 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-02	-	33 500,00	33 500,00
015350 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-13	-	33 500,00	33 500,00
016049 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-24	-	33 500,00	33 500,00
016843 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-35	-	33 500,00	33 500,00
H FRAIS DIVERS			32 507,95	6 250,55	38 758,50
H101 Communication			22 911,69	4 885,77	27 797,46
19-02670 TOT BAG - INSOLEUSE			820,00	-	820,00
007757 AC1	21/03/2019	FA #0121032019	820,00	-	820,00
19-02706 Prestation 23/03/2019 accueil habitants longères - LEMOINE			150,00	-	150,00
007805 AC1	23/03/2019	FA FBM	150,00	-	150,00
19-03131 Différence de règlement MDA- C0002 - MAISON DES ARTISTES			0,26	-	0,26
008860 ECART ARRONDI MDA 3*T2019	14/10/2019	FA 14/10/19	0,26	-	0,26
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - BRUNELOT RUBEN			1 250,00	-	1 250,00
006408 AC1	13/07/2018	FA N°10_18	1 000,00	-	1 000,00
007068 AC 2	22/11/2018	FA 17_18	250,00	-	250,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - MAISON DES ARTISTES			13,75	-	13,75
006409 COTIS SOCIALES S/ FA N°10_18	13/07/2018	BRUNELOT	11,00	-	11,00
007069 AC 2	22/11/2018	FA 17_18	2,75	-	2,75
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - APPLICADRONE			863,52	-	863,52
008279 AC1	01/07/2019	FA 20190013	431,76	-	431,76
009536 AC2	01/01/2020	FA 20190044	431,76	-	431,76
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - BRUNELOT RUBEN			5 397,00	818,25	6 215,25
008135 BDC 3	29/05/2019	NH 05-19	3 598,00	-	3 598,00
008426 BDC9	19/07/2019	NH 12_19	1 542,00	-	1 542,00
010475 BDC10	30/06/2020	FA 08/20	257,00	-	257,00
016440 BDC 14	26/10/2022	FA 102022	-	818,25	818,25
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - HAZGUI MEHDI			5 921,28	1 047,36	6 968,64
008127 AC1	29/05/2019	FA 2019013	2 960,64	-	2 960,64
010436 BDC10	23/06/2020	FA 2020016	2 960,64	-	2 960,64
016417 BDC14	26/10/2022	FA 2026027	-	1 047,36	1 047,36
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - MAISON DES ARTISTES			72,12	9,00	81,12
008143 AC1 BDC3	29/05/2019	NH 05-19	39,58	-	39,58
008546 BDC9	19/07/2019	NH°12-19	16,96	-	16,96
008547 BDC7- AC2	19/07/2019	NH°11-19	12,78	-	12,78
010476 BDC10	30/06/2020	FA 08/20	2,80	-	2,80
016460 BDC 14	26/10/2022	FA 102022	-	9,00	9,00
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - PLACE			8 141,76	1 047,36	9 189,12
008131 BDC3	29/05/2019	NH 17/321/3	4 934,40	-	4 934,40
010474 BDC10	29/06/2020	FA 17/321	3 207,36	-	3 207,36

016433 BDC14 - AC2	28/10/2022	FA 17/321/BC14	-	1 047,36	1 047,36
M2019-014/MS2 Médiation travaux Carès - RICOCHET SONORE			-	1 963,80	1 963,80
016417 BDC14	26/10/2022	FA 2026027	-	1 963,80	1 963,80
M2019-030 Lot 1/BDC14 Réimpression Vademeccum Eysines - BLF IMPRESSION			138,00	-	138,00
012691 AC1	10/06/2021	FA 37 244	138,00	-	138,00
M2019-030 Lot 2/BDC21 Impression & pose d'un panneau de PD format 0,80x1,20m - MIPP			144,00	-	144,00
013396 AC1	30/09/2021	FA 213165	144,00	-	144,00
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			7 796,26	1 364,78	9 161,04
16-01036 Frais gestion bancaires 2016 - CAISSE D'EPARGNE			563,14	-	563,14
003087 COMM° GEST° 1TR16	31/03/2016	FA 31/03/16	55,00	-	55,00
003143 REM COMM° GEST° 1TR16	07/04/2016	AV 07/04/16	55,00	-	55,00
003386 COMM° GEST° 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	55,12	-	55,12
003387 FRAIS VIRT 06/16	01/07/2016	FA 01/07/16	0,09	-	0,09
003714 COMM° GEST° 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	60,04	-	60,04
004127 COMM° GEST° 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	447,89	-	447,89
17-01508 Frais gestion bancaires 2017 - CAISSE D'EPARGNE			4 520,23	-	4 520,23
004553 COMM° GEST° 1TR17	31/03/2017	FA 31/03/17	3 435,46	-	3 435,46
004875 COMM° GEST 2TR17	30/06/2017	FA 30/06/17	452,65	-	452,65
004956 FRAIS CONSENTMT SEPA B2B	21/07/2017	FA 21/07/17	10,00	-	10,00
005243 COMM° GEST 3TR17	30/09/2017	FA 30/09/17	363,13	-	363,13
005658 COMM° GEST° 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17	258,99	-	258,99
18-02055 Frais gestion bancaires 2018 - CAISSE D'EPARGNE			1 625,13	-	1 625,13
006124 COMM° GEST° 1TR18	03/04/2018	FA 03/04/18	236,00	-	236,00
006422 COMM° GEST° 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	246,99	-	246,99
006821 COMM° GEST° 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	496,65	-	496,65
007380 COMM° GEST° 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	645,49	-	645,49
19-02832 Frais gestion bancaires 2019 - CAISSE D'EPARGNE			209,27	-	209,27
008049 FRAIS ENVOI CHEQUIER	19/03/2019	FA 19/03/19	16,00	-	16,00
008058 COMM° GEST° 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	3,71	-	3,71
008452 COMM° GEST° 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	80,06	-	80,06
008914 COMM° GEST° 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	109,50	-	109,50
20-03397 Frais gestion bancaires 2020 - CAISSE D'EPARGNE			708,04	-	708,04
009573 COMM° GEST° 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	599,31	-	599,31
010207 COMM° GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	34,01	-	34,01
010557 COMM° GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	45,57	-	45,57
011196 COMM° GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	29,15	-	29,15
21-04117 Frais gestion bancaires 2021 - CAISSE D'EPARGNE			170,45	853,49	1 023,94
011879 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	105,31	-	105,31
012378 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	16,61	-	16,61
012933 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	15,75	-	15,75
013489 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	32,78	-	32,78
014334 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	-	853,49	853,49
22-05281 Frais gestion bancaires 2022 - CAISSE D'EPARGNE			-	511,29	511,29
014969 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	-	151,26	151,26
015677 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	-	206,16	206,16
016262 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	-	153,87	153,87
H106 Contentieux			1 800,00	-	1 800,00
M2016-039 Lot 1/BDC1 Précautions convention CAIR/BRUTHER - CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON			1 800,00	-	1 800,00
005597 BDC1	30/11/2017	NH H1711335	1 800,00	-	1 800,00
2 RECETTES			14 931 563,84	2 694,90	14 934 258,74
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES			4 481 229,75	-	4 481 229,75
R101 Libre			1 759 284,64	-	1 759 284,64
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 759 284,64	-	1 759 284,64
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 759 284,64	-	1 759 284,64
R102 Abordable			747 881,96	-	747 881,96
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			747 881,96	-	747 881,96
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	747 881,96	-	747 881,96
R103 PLA1,PLUS,PLS			1 624 286,30	-	1 624 286,30
17-01589 Cession - Ilot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cmpt Prix fin 2019 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			458 608,50	-	458 608,50
17-10113 CESS° GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	458 608,50	-	458 608,50
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 165 677,80	-	1 165 677,80
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 165 677,80	-	1 165 677,80
R104 PSLA,Accession soc			304 747,30	-	304 747,30
17-01589 Cession - Ilot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cmpt Prix fin 2019 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			304 747,30	-	304 747,30
17-10113 CESS° GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	304 747,30	-	304 747,30
R107 Activités			45 029,55	-	45 029,55
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			45 029,55	-	45 029,55
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	45 029,55	-	45 029,55
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			10 420 724,00	-	10 420 724,00
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			3 982 074,00	-	3 982 074,00
18-02225 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			3 982 074,00	-	3 982 074,00
19-19432 PART° EQUILIBRE 2019	13/05/2019	AC2	886 476,00	-	886 476,00
20-26782 PART° EQUILIBRE 2020	30/09/2020	AC3	3 095 598,00	-	3 095 598,00
V102 Participations à la remise d'ouvrage			6 438 650,00	-	6 438 650,00
18-02222 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			6 438 650,00	-	6 438 650,00
18-15505 PART° REM OUVRAGE 2018	01/08/2018	AC1	2 200 000,00	-	2 200 000,00
19-19010 PART° REM OUVRAGE 2019	02/05/2019	AC2	3 302 742,00	-	3 302 742,00
19-19430 ANNUL PART° REM OUVRAGE 2019 ERREUR TVA	13/05/2019	AC2	3 302 742,00	-	3 302 742,00
19-19431 PART° REM OUVRAGE 2019	13/05/2019	AC2	2 416 266,00	-	2 416 266,00
20-26783 PART° REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC3	854 217,00	-	854 217,00
21-32171 PART° REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,40	-	968 167,40
21-32585 REJET PART° REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,40	-	968 167,40
21-32588 PART° REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,00	-	968 167,00
X PRODUITS DIVERS			29 610,09	2 694,90	32 304,99
X201 Produits financiers			29 610,09	2 694,90	32 304,99
16-01037 Rémunération compte courant 2016 - CAISSE D'EPARGNE			3 633,64	-	3 633,64
16-06657 REM° CPTÉ COURANT 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	226,93	-	226,93
16-07383 REM° CPTÉ COURANT 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	1 816,26	-	1 816,26
17-08511 REM° CPTÉ COURANT 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	1 590,45	-	1 590,45

19-18061 REGUL AFFECTAT° C/C	31/12/2016	2016	-	3 633,64	-	3 633,64
19-18062 REGUL AFFECTAT° C/C	31/12/2016	2016	-	3 633,64	-	3 633,64
17-01509 Rémunération compte courant 2017 - CAISSE D'EPARGNE				3 544,33	-	3 544,33
17-09661 REM° CPT COURANT 1TR17	31/03/2017			560,36	-	560,36
17-10383 REM° CPT COURANT 2TR17	30/06/2017			536,52	-	536,52
17-11594 REM° CPT COURANT 3TR17	30/09/2017			6 865,18	-	6 865,18
17-11596 ANNUL ERREUR OP REM° CPT COURANT 3TR17	30/09/2017		-	6 865,18	-	6 865,18
17-11612 REM° CPT COURANT 3TR17	30/09/2017			1 261,34	-	1 261,34
18-12924 REM° CPT COURANT 4TR17	31/12/2017			1 186,11	-	1 186,11
19-18065 REGUL AFFECTAT° COMPTE	31/12/2017		-	3 544,33	-	3 544,33
19-18067 REGUL C/C 2017	31/12/2017			3 544,33	-	3 544,33
18-02056 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE				5 092,78	-	5 092,78
18-14476 REM° CPT COURANT 1TR18	03/04/2018			1 091,66	-	1 091,66
18-15176 REM° CPT COURANT 2TR18	02/07/2018			1 056,73	-	1 056,73
18-16228 REM° CPT COURANT 3TR18	02/10/2018			855,11	-	855,11
19-17822 REM° CPT COURANT 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18		2 089,28	-	2 089,28
19-18066 REGUL 2018	31/12/2018	FA 311218	-	5 092,78	-	5 092,78
19-18068 REGUL C/C 2018	31/12/2018			5 092,78	-	5 092,78
19-02846 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE				3 478,26	-	3 478,26
19-19504 REM° CPT COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19		1 950,51	-	1 950,51
19-20538 REM° CPT COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19		113,18	-	113,18
19-21755 REM° CPT COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19		1 414,57	-	1 414,57
20-03407 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE				6 180,90	-	6 180,90
20-23252 REM° CPT COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20		1 869,57	-	1 869,57
20-24901 REM° CPT COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20		1 557,75	-	1 557,75
20-25705 REM° CPT COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020		1 424,09	-	1 424,09
20-27165 REM° CPT COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020		1 329,49	-	1 329,49
21-04128 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE				7 680,18	695,62	8 375,80
21-28547 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21		1 787,21	-	1 787,21
21-29734 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21		2 349,32	-	2 349,32
21-30903 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		2 089,87	-	2 089,87
21-32214 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21		1 453,78	-	1 453,78
22-34286 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22		-	783,48	783,48
22-34395 ANNUL INT CRED 4TR21 ERR MONTT	01/01/2022	FA 01/01/22	-	-	783,48	783,48
22-34396 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22		-	695,62	695,62
22-05275 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE				-	1 050,28	1 050,28
22-35801 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22		-	575,49	575,49
22-36927 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22		-	324,96	324,96
22-38159 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22		-	149,83	149,83
22-05310 Convention de servitude RTE - RTE				-	949,00	949,00
22-35884 INDEMNITE SERVITUDE	01/04/2022	FA 01/04/22		-	949,00	949,00
3 AMORTISSEMENT				1 085 672,00	-	1 085 672,00
O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE				6 052,00	-	6 052,00
O200 Remboursement avances internes				6 052,00	-	6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO - FAB				3 000,00	-	3 000,00
19-17792 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO	22/10/2018	22/10/18		3 000,00	-	3 000,00
18-02406 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB				3 052,00	-	3 052,00
19-17833 REMB AVCE - POOL	14/01/2019			3 052,00	-	3 052,00
Z TVA A REVERSER				1 079 620,00	-	1 079 620,00
Z102 TVA à reverser				1 079 620,00	-	1 079 620,00
18-02408 CA3 - TRESOR PUBLIC (CA3)				1 079 620,00	-	1 079 620,00
18-17028 CA3 10/2018	26/11/2018			124 114,00	-	124 114,00
19-22516 CA3 10/2019	27/11/2019			955 506,00	-	955 506,00
4 MOBILISATION				2 640 052,00	-	2 640 052,00
M AVANCES				2 634 000,00	-	2 634 000,00
M100 Avances collectivités				2 634 000,00	-	2 634 000,00
16-01060 Avance de trésorerie n°01 - BORDEAUX METROPOLE				2 634 000,00	-	2 634 000,00
16-05834 AVCE TRESORERIE	31/03/2016	DDE VERSEMENT 01		1 734 000,00	-	1 734 000,00
17-09056 AVCE TRESORERIE	13/02/2017	DDE DE VERSEMENT N°2		900 000,00	-	900 000,00
O AVANCES INTERNE				6 052,00	-	6 052,00
O100 Avances interne				6 052,00	-	6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO - FAB				3 000,00	-	3 000,00
18-15986 REGUL PROV° AQUITANIS DU 17/05/17	01/01/2018			3 000,00	-	3 000,00
18-02406 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB				3 052,00	-	3 052,00
18-17025 C0002 ENC LOYERS C0007	04/12/2018			3 052,00	-	3 052,00
SOLDE				4 573 146,85	- 3 537 165,44	1 035 981,41

CRFA 2022 ZAC Carès Cantinolle - Eysines

Annexe 7

Suivi heures insertion

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion		
					prévues	réalisées	%
Travaux rue Martin Porc, Bertrand Triat et Jardin de Cantinolle	1 - VRD	COLAS	4 ans	1 000 108,53 €	500	500	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	4 ans	507 545,20 €	200	200	100%
Travaux allée de l'Europe	1 - VRD et éclairage	COLAS	3 ans	849 305,64 €	455	455	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	3 ans	119 709,70 €	105	105	100%