

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2023

EYSINES
ZAC Carès Cantinolle

SOMMAIRE

1.	Présentation de l'opération d'aménagement.....	4
1.1	Préambule	4
1.2	Cadre juridique de l'intervention	7
1.3	Périmètre de la concession d'aménagement.....	9
1.4	Programme prévisionnel de constructions	9
1.5	Programme prévisionnel des espaces publics.....	10
2.	Actions menées du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2023.....	11
2.1	Procédures administratives.....	11
2.2	Etudes.....	12
a)	Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination	12
b)	Mise en œuvre du plan d'actions mobilité.....	12
c)	Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain	12
d)	Etudes environnementales.....	12
e)	Etudes techniques	13
2.3	Démarches foncières.....	13
2.4	Gestion du patrimoine	13
2.5	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	13
2.6	Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	13
2.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	14
2.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	14
3.	Actions à mener en 2024.....	15
3.1	Procédures administratives.....	15
3.2	Etudes.....	15
3.3	Démarches foncières.....	16
3.4	Gestion du patrimoine	16
3.5	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	16
3.6	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	17
3.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	17
3.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	17
4.	Analyse financière	18

4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023.....	18
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2024.....	18
4.3	Participation du concédant	19
4.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie.....	19
4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts.....	20
5.	Annexes	21

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le parti d'aménagement du projet urbain, en considération des enjeux métropolitains, développe les principes suivants :

- le respect des qualités du lieu avec la protection et la valorisation des éléments naturels existants : préservation d'un cœur de quartier vert et renforcement de la continuité écologique et de la trame paysagère avec les jalles qui deviennent une valeur pour les logements développés sur ses franges,
- le respect de l'identité maraîchère de la commune : respect du parcellaire et prise en compte du lien avec ce sujet,
- la recherche d'une intensification urbaine concentrée autour de la ligne D du tramway et des voiries existantes,
- la recherche d'un équilibre entre l'économie globale du projet, la qualité des logements et du cadre de vie : limitation de la création de voies et de réseaux nouveaux, un habitat qualitatif intégré et offrant des capacités évolutives,
- l'apport de nouvelles fonctions dans la zone d'activités de Cantinolle,
- des typologies de logements adaptés au contexte urbain et paysager pour une intervention en finesse.

Le projet cherche à allier l'identité des lieux et les qualités de l'existant, avec une économie de l'aménagement et de la construction au profit d'un habitat diversifié et adapté à différents modes de vie et à différents parcours résidentiels sur la commune d'Eysines et sur la métropole.

Le secteur de Cantinolle



©Applicadrone 2018



©Applicadrone 2022 réalisation du Jardin de Cantinolle et de l'Ilot C1 L'Esprit des Jalles

De zone d'activités quasi monofonctionnelle, le secteur de Cantinolle évolue en un quartier multifonctionnel d'habitations et d'activités. Le programme sur Cantinolle doit garantir par son échelle une forme d'équilibre architectural et urbain avec les activités commerciales et artisanales existantes et celles nouvellement arrivées ou en cours de livraison – tramway, espaces publics et logements.



© Pierre Filiquet



Le quartier Cantinolle est imaginé comme un ensemble hybride, mêlant des paysages et des fonctions à la fois contrastées et complémentaires. L'identité et l'habitabilité du site Cantinolle se définissent à travers l'infrastructure paysagère créée, grâce à son sol commun, pensé comme un socle naturel, favorisant à la fois des centralités et des traverses.

Le secteur Carès

Localisé le long des rues Martin Porc et Bertrand Triat, le secteur Carès, sur lequel le plan-guide établi par A. Chemetoff dans le cadre de l'étude « 50 000 logements » fait référence, est destiné à accueillir des logements.



©Applicadrone 2018

Il est prévu une urbanisation respectueuse du parcellaire, développant des propositions permettant de faire des contraintes du site (arrêté préfectoral de protection de la zone de captage, ligne à haute tension 225 KV) des éléments fondateurs du projet. Afin de ne pas impacter le sol, il a aussi été posé comme principe de s'appuyer sur les rues Martin Porc et Bertrand Triat pour desservir les logements et de ne pas intervenir sur la rue de Carès permettant ainsi de lui laisser son caractère bucolique, en lien avec la préservation d'un cœur vert central, espace naturel fédérateur.

Les propositions s'inscrivent dans la trame parcellaire en respectant l'héritage du site, sans bouleverser les situations existantes. Le rapport des logements avec les lisières naturelles est envisagé comme une qualité intrinsèque du site.



© Pierre Filiquet

Au cœur du site, un espace naturel dit « l'espace naturel Carès »



Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle, mais en dehors du périmètre de la ZAC, « l'espace naturel Carès » ne connaît pas d'interventions directes par l'aménageur. Il est un espace fédérateur, élément fondamental du projet jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement. Ce site fait l'objet d'un projet paysager spécifique sous la responsabilité de la Ville d'Eysines et de Bordeaux Métropole.

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n° 2015/0583 du 25 septembre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le bilan de la concertation relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,

- le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,
- le dossier de création de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines,
- le programme prévisionnel de construction de la zone.

Par délibération n° 2016/029 du 22 janvier 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le dossier de réalisation de la ZAC Carès Cantinolle,
- le programme des équipements publics,
- le traité de concession confiant la conduite de l'opération à La Fab,
- la délégation de l'exercice du droit de préemption à La Fab dans le périmètre de la ZAC,
- le montant de la participation métropolitaine à l'opération d'aménagement.

Le traité de concession « Eysines ZAC Carès Cantinolle » a été notifié à l'aménageur le 13 avril 2016 pour une durée de 15 ans.

Par délibération n° 2017-835 du 22 décembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le Compte-Rendu Financier et d'Activités (CRFA) 2016 et l'avenant n° 1 au traité de concession portant sur la répartition des participations financières, suite à une modification de la répartition des compétences entre Bordeaux Métropole et la Ville d'Eysines.

Par délibération n° 2018-746 du 30 novembre 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2017 et l'avenant n° 1 de la convention d'avance de trésorerie.

Par délibération n°2019-726 du 29 novembre 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2018 et l'avenant n°2 au traité de concession.


Par délibération n°2020-328 du 23 octobre 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2019.

Par délibération n°2021-435 du 23 septembre 2021, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2020.

Par délibération n°2022-599 du 24 novembre 2022, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2021.

Par délibération n°2023-517 du 1^{er} décembre 2023, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2022 et l'avenant n°3 au traité de concession.

1.3 Périmètre de la concession d'aménagement



1.4 Programme prévisionnel de constructions

Le programme global initial des constructions fixait la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à 52 000 m² environ pour les logements et 900 m² environ pour les commerces, services et activités. Il convient de préciser qu'une mixité programmatique est recherchée à l'îlot et **que l'accèsion sociale n'est désormais proposée que sous la forme du BRS.**

Concernant les prix de sortie pour le libre, il n'est pas demandé d'objectifs plafond. Les prix dépendent des prix du marché.

Concernant les typologies, la programmation prévoit une diversité de produits allant du Typologie 1 (T1) au Typologie 5 (T5).

Entre 2022 et 2023, il est à noter qu'il n'y a pas d'évolution de la programmation.

	Dossier de réalisation			CRFA 2023		
	%	m² SDP	Nbre de logements	%	m² SDP	Nbre de logements
Logements en locatif social	30 %	15 600	225	30%	15 614	209
Logements en accession sociale ou abordable	35 %	18 200	262	33 %	16 523	227
Logement libre	35 %	18 200	263	37 %	18 344	261
Total	100 %	52 000	750	100 %	50 481	697

1.5 Programme prévisionnel des espaces publics

L'aménagement de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines nécessite la réalisation échelonnée dans le temps d'un programme des équipements publics composé principalement de voies et d'espaces publics.

Ce programme comprend deux types d'équipements publics :

- Ceux en infrastructure sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur,
- Ceux en infrastructure ou en superstructure qui ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

a) Les équipements publics d'infrastructure sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Le parti développé est de s'appuyer sur l'existant et de renforcer les qualités présentes sur le site.

Cette philosophie est aussi liée aux diverses servitudes et contraintes d'aménagement que le projet a intégrées dans la conception des espaces publics : l'aqueduc, le périmètre de protection de captage et l'une des lignes à haute tension (la ligne 63 KV a été enfouie, la ligne 225 KV reste en aérien).

Fort de ces éléments, il a été décidé de ne pas construire de nouvelles voiries mais de s'appuyer sur les voies existantes : Martin Porc, Bertrand Triat et l'Allée de l'Europe requalifiée en totalité et qui s'élargit entre l'aqueduc et l'Avenue du Taillan-Médoc. Seule la Place de l'Europe nommée désormais le Jardin de Cantinolle, est un nouvel espace public.

Le projet d'espaces publics permet ainsi de répondre aux besoins en desserte et en circulation de ce site liés à l'arrivée de nouveaux habitants ou aux usages actuels, qu'il convient de conforter et de sécuriser.

Avec ce projet, il s'agit de transformer ces espaces purement fonctionnels en des espaces publics permettant de développer d'autres usages et fonctions (mobilités actives, jeux, espaces verts, lieux de promenade, ...).

L'autre principe important de ce projet est son lien avec le tramway. Les espaces publics proposés viennent s'accrocher sur l'Avenue du Taillan-Médoc requalifiée par Bordeaux Métropole dans le cadre de l'arrivée de la ligne D du tramway.

b) Les équipements publics d'infrastructures hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur : Le Gymnase

La Ville assurera la maîtrise d'ouvrage du futur gymnase. L'objectif est la réalisation d'une salle de sports polyvalente, homologuée pour les compétitions de hand-ball, soit un ensemble de 1 850 m² environ, hors Voirie Réseaux Divers (VRD) (dont parking), plantations et abords.

L'ensemble du projet devra être conçu selon une démarche environnementale forte, affirmée et effective.

La ligne à haute tension

Le site est traversé par un réseau Très Haute Tension (THT). Les deux lignes concernées sont des lignes de 225 KV reliant Bruges à Eysines et 63 KV reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles.

La ligne 225 KV qui longe les rues Martin Porc et Bertrand Triat, de par sa puissance, ne sera pas enterrée. Si elle était enfouie, il serait nécessaire de mettre en place un système de refroidissement par huile qui serait techniquement compliqué au regard de la proximité avec la zone de captage et très impactant financièrement. Cette ligne a donc été intégrée comme un élément de contrainte avec lequel il faut faire le projet.

En revanche, la ligne reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles, ligne 63 KV pouvant être enterrée avec moins de contraintes techniques et financières, une convention tripartite entre Rte, la Ville d'Eysines et Bordeaux Métropole, a permis à Rte de mener une étude sur son enfouissement. Au regard des conclusions, il a été décidé de poursuivre les études opérationnelles.

En 2019, Rte, La Fab et la Ville d'Eysines ont signé une convention de travaux permettant de démarrer l'enfouissement jusqu'au pylône 12 et non 11 comme prévu initialement.

Depuis août 2021, la ligne aérienne a été déposée et la ligne souterraine a été mise en service.

Les cheminements doux au cœur de l'espace naturel Carès

Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle, l'espace naturel Carès est un lieu fédérateur, élément fondamental du projet jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement.

Ce site fait donc l'objet d'un projet paysager spécifique qui est en dehors du bilan de la ZAC et porté par la Ville et Bordeaux Métropole.

La volonté est de redonner à cet espace sa vocation d'espace naturel. Il n'est pas prévu une maîtrise foncière totale du site. Le projet se développe autour de la réouverture des chemins ruraux sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole, de l'entretien et de l'animation des parcelles publiques et éventuellement privées par le biais de convention de gestion. Le projet ne fait pas l'objet d'un dessin figé d'où l'expression d'un « projet en mouvement ». Il se révélera progressivement au gré des opportunités.

Bordeaux Métropole (Pôle Territorial Ouest) a initié une phase d'études préliminaires sur ces chemins. En 2022, Bordeaux Métropole a réaménagé une partie du chemin des Gleyzes pour l'ouvrir aux modes actifs.

2. Actions menées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023

2.1 Procédures administratives

Pour rappel, d'une part, par arrêté préfectoral les travaux de réalisation de la ZAC Eysines Carès Cantinolle ont été déclarés d'utilité publique au bénéfice de La Fab en août 2019 ; d'autre part, en août 2021 et janvier 2023, La Fab a obtenu deux ordonnances d'expropriation visant les parcelles non bâties nécessaires à la réalisation des espaces publics et îlots maîtrisés par l'aménageur. Une troisième ordonnance obtenue en novembre 2022 visait la seule parcelle bâtie de la ZAC.

La procédure engagée d'expropriation s'est poursuivie avec la prise de possession de tous les terrains à acquérir visés aux différentes enquêtes parcellaires.

La Fab a missionné un prestataire afin de faire publier les ordonnances d'expropriation au service de la publicité foncière de Bordeaux.

2.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

La MOE des espaces publics a finalisé le suivi des travaux pour l'allée de l'Europe et la rue Martin Porc.

La Fab a lancé un nouveau marché de coordination et de MOE en début d'année et a retenu le groupement Masterplan, JBA, THP, Envolis, Le Sommer et Berim.

Cette équipe a fait une analyse du projet et a proposé des axes de travail. Elle a mis à jour le plan guide en intégrant aussi dans la réflexion des parcelles qui se situent hors îlots afin d'accompagner leur évolution.

Elle a aussi testé des premières faisabilités pour les îlots C3 et C4 et démarré une analyse des derniers espaces publics à réaliser (réseaux, parti pris...).

Elle a accompagné le choix de l'équipe lauréate de l'îlot C7 et a démarré l'accompagnement à la préparation des PC pour les îlots C5 et C7.

b) Mise en œuvre du plan d'actions mobilité

Dans la poursuite de son accompagnement à l'échelle de tous ses projets sur les sujets mobilité/stationnement, La Fab a engagé des actions en vue d'accompagner l'arrivée des habitants.

Des entretiens semi-directifs se sont déroulés avec une dizaine de propriétaires de l'Esprit des Jalles. Des ateliers ont été organisés suite à l'emménagement afin de proposer aux habitants une alternative à la voiture dans leur déplacement et les accompagner vers une démotorisation (au moins pour la seconde voiture).

Bordeaux Métropole a informé la Ville et La Fab de la possibilité d'expérimenter le stationnement des habitants dans le P+R de Cantinolle. Cette expérimentation étant uniquement pour la nuit et pour 50 véhicules. La Fab a transmis l'information aux habitants. Au regard des horaires insuffisamment adaptés aux usages, pour le moment seuls deux foyers de l'Esprit des Jalles ont pris un abonnement.

c) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

L'équipe de médiation a préparé des actions visant à accueillir les nouveaux habitants de l'Ilot C1. Une action a été organisée avec l'équipe de médiation et le photographe Olivier Crouzel dans l'objectif de créer une dynamique entre les habitants dès leur emménagement et de leur permettre de s'approprier des terrasses collectives mises à leur disposition dans le projet (une par bâtiment, soit trois terrasses collectives).

Une action d'animation a été aussi mise en œuvre avec Gironde Habitat sur Les Longères de Carès dans l'optique de relancer la dynamique autour de la serre. Malgré une mobilisation importante de la part de l'équipe de Gironde Habitat, ce temps collectif a été peu suivi par les habitants.

d) Etudes environnementales

La Fab a missionné Envolis afin de préparer un dossier de demande de dérogation espèces protégées, dossier dit CNPN. Envolis a aussi été missionné pour travailler avec la nouvelle équipe en charge de la

coordination urbaine et architecturale de la ZAC pour faire des propositions en lien avec la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

e) Etudes techniques

Suite aux premiers résultats pour les études géotechniques et à la demande de l'hydrogéologue agréé, La Fab a affiné la connaissance géotechnique du site en demandant à Fondasol des investigations complémentaires.

Des échanges réguliers se sont déroulés avec l'ARS et la Régie de l'Eau afin de définir la meilleure manière de gérer l'eau pluviale dans ce site aux enjeux croisés : qualité de l'eau et nécessaire perméabilité.

2.3 Démarches foncières

Hormis la dernière emprise située sur le site de Point P, La Fab a finalisé les dernières acquisitions, par voie amiable ou par voie d'expropriation, des fonciers privés nécessaires à la réalisation des espaces publics et des ilots aménageur de la ZAC, y compris la maison d'habitation située sur l'ilot C7.

2.4 Gestion du patrimoine

La Fab ayant pris possession de nombreux terrains non bâtis, elle doit gérer l'entretien des terrains.

La réalisation du diagnostic archéologique sur les ilots C4 et C7 a permis de les rendre impraticables.

La maison inoccupée de l'ilot C7 a été mise sous vidéosurveillance en attendant de pouvoir être démolie.

2.5 Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Les travaux sur la Rue Martin Porc ont été finalisés pour toutes les tranches.

Les travaux sur l'Allée de l'Europe se sont terminés en juin. Des interfaces fortes avec l'ilot C1 ont nécessité une reprise sur l'allée de l'Europe. Crédit Agricole Immobilier a financé ses travaux de reprise.



© Pierre Filiquet

Allée de l'Europe



Rue Martin Porc

2.6 Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Enfouissement de la ligne à Haute Tension

Réalisé en 2021.

La Fab et RTE ont échangé sur une indemnisation financière au profit de La Fab suite au mauvais positionnement de la ligne qui a engendré un surcoût dans les travaux sur la rue Martin Porc. RTE a désigné un expert indépendant pour définir les dommages indemnifiables.

Espace Naturel Carès

Bordeaux Métropole (PTO) a aménagé et réouvert un premier chemin dans l'espace naturel : le chemin des Gleyzes en 2022. Il n'y a pas eu d'autres travaux en 2023.

2.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Il n'y a pas eu de cessions de charges foncières en 2023.

2.8 Accompagnement des projets immobiliers

La Fab, en sa qualité d'aménageur, accompagne les opérateurs dans l'élaboration des différents permis de construire. Pour accomplir cette mission, La Fab a mobilisé dès l'été 2023, le paysagiste et l'architecte urbaniste coordonnateur de la ZAC dans le cadre d'ateliers de mise au point des projets immobiliers, et en vue de la délivrance d'avis sur les projets.

a) Ilot C1 dit îlot témoin Cantinolle « L'Esprit des Jalles »

L'îlot C1 a été livré avant l'été 2023.

Bordeaux Métropole a délibéré au conseil de Janvier 2023 pour autoriser Crédit Agricole Immobilier à compenser sur une parcelle de Bordeaux Métropole puisqu'il s'agit d'un foncier ayant été vendu par l'aménageur et d'un projet intégré dans une opération d'aménagement métropolitaine.



© Pierre Filiquet



b) Ilot C2

Cet îlot ne sera pas développé conformément à la décision prise en 2020 dans le cadre du CRFA.

c) Ilot C3

Saint-Gobain Immobilier a finalisé le travail sur un terrain au Haillan pour déplacer Dispano avec un PC obtenu en 2023 et peut envisager une opération tiroir avec Point P qui sera relocalisé sur le terrain de Dispano en 2026.

d) Ilot C4

Un travail a été engagé avec la nouvelle équipe de coordination et MOE afin de proposer une nouvelle faisabilité sur cet îlot qui intègre des logements, un groupe scolaire, un gymnase et aussi les prescriptions de l'hydrogéologue agréé ainsi que les enjeux liés aux espèces protégées.

La DRAC a informé La Fab que l'îlot C4 n'est pas soumis à des fouilles.

e) Ilot C5

Aquitanis a poursuivi le travail d'optimisation du projet afin de trouver un équilibre économique pour ce projet et a proposé un nouveau plan masse qui a été validé dans ses grands principes en fin d'année.

La Fab a organisé via un marché les fouilles demandées par la DRAC. Elle a désigné l'INRAP et Bordeaux Métropole Direction de l'archéologie qui ont réalisés les fouilles sur le dernier trimestre.

f) Ilot C7

La Fab a désigné en septembre 2023 le groupement opérateurs/concepteurs pour l'ilot : Le Col, Gironde Habitat, Sobrim accompagnés par les agences d'architecture Lemerou et Fabre de Marien et le paysagiste Let's Grow. Les premiers ateliers concernant la préparation du PC ont démarré sur la fin de l'année.

La Direction de l'archéologie préventive a procédé au diagnostic préventif sur le dernier trimestre.

3. Actions à mener en 2024

3.1 Procédures administratives

La publications de deux ordonnances auprès des services de la publicité foncière de Bordeaux sera réalisée.

Une fois les ordonnances d'expropriation publiées, La Fab procédera avec Bordeaux Métropole le Pôle Territorial Ouest à la rétrocession des fonciers concernés par les espaces publics des rues Martin Porc et Triat et de l'allée de l'Europe.

Un point important est à noter, La Fab présentera au concédant une modification du programme des équipements publics et du dossier de réalisation.

Cette modification aura un impact financier, elle sera due aux facteurs suivants :

- évolution de la programmation sur l'ilot C4 : intégration d'un groupe scolaire et d'un gymnase sous maîtrise d'ouvrage de la Ville avec pour impact la création de nouveaux espaces publics et la diminution du nombre de logements
- adaptation du plan guide qui intégrera dans le programme de construction des fonciers en dehors des ilots afin de garantir la qualité d'ensemble du projet urbain. Ces fonciers nécessiteront pour certains d'être acquis par La Fab pour être revendus à un opérateur.

3.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

La Moeu finalisera la mise à jour du plan guide ainsi que du cahier de prescriptions. Elle proposera des faisabilités sur les ilots C3 et C4 qui seront validés en COPIL de mars.

Elle engagera sur les espaces publics les études préliminaires concernant la place de l'Europe (prévue au Programme des Equipements Publics) et les futurs ouvrages (voie nouvelle de desserte de l'ilot C4, venelles...) qui seront intégrés dans la modification du Programme des Equipements Publics.

Elle accompagnera la préparation des PC des ilots C5 et C7 et aussi de projets hors ilots.

Elle rédigera les fiches de lot des ilots C3 et C4 et accompagnera les consultations en lien avec ces ilots.

b) Mise en œuvre du plan d'actions mobilité

Les ateliers avec les habitants se poursuivront. Deux actions seront développées : une expérimentation d'un prêt de vélo pendant trois mois avec un suivi personnalisé d'avril à juin et la mise en place d'un déplacement collectif via le vélo ou le tramway pour emmener les enfants à l'école.

Un travail sera poursuivi avec Bordeaux Métropole pour essayer d'adapter les horaires du P+R aux demandes des habitants éventuellement intéressés par la possibilité d'y stationner leur véhicule.

c) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

L'équipe de médiation organisera deux soirées de projections sur les terrasses issues de balade sur site et d'échanges avec les habitants et usagers.

Ces deux soirées seront l'occasion de favoriser un échange entre les habitants, de réfléchir à des actions d'appropriation des terrasses collectives et de discuter sur les difficultés rencontrées cette première année d'emménagement.

La deuxième soirée se fera le même jour que la remise des vélos dans le cadre de la démarche mobilité.

Un temps fort sera prévu en juillet pour clôturer les volets médiation et accompagnement à la mobilité.

Un nouveau marché médiation sera lancé.

d) Etudes environnementales

La Fab engagera le dossier CNPN avec un objectif de dépôt auprès de l'Autorité Environnementale d'ici la fin de l'année. Envolis présentera les impacts de la ZAC sur les espèces protégées. Il sera nécessaire de trouver des terrains de compensation.

e) Etudes techniques

Les études techniques se poursuivront avec des échanges avec l'ARS et un avis rendu par l'hydrogéologue agréé.

Le géomètre sera missionné afin d'approfondir les connaissances en terme de propriétés foncières et de nivellement.

3.3 Démarches foncières

En janvier 2024, La Fab fera l'acquisition des fonciers métropolitains situés dans l'ilot C7, et finalisera courant 2nd semestre 2024, l'acquisition des fonciers de la ville également situés dans l'ilot C7.

En fonction du départ du Dispano, La Fab préparera l'acquisition de l'emprise située sur le site actuel du Point P.

Au terme de la procédure de déclassement du chemin rural situé dans l'ilot C7 menée par la ville, La Fab s'en portera acquéreur et sera inclus comme foncier dans l'ilot C7.

3.4 Gestion du patrimoine

La Fab poursuivra la gestion des terrains non bâtis et procèdera à des travaux d'entretien en particulier sur l'ilot C7 en fonction des besoins et de l'état des sites.

Le choix sera fait de laisser la végétation envahir l'ilot C4 rendant ainsi le site difficilement accessible, afin d'éviter tout risque d'installation de caravanes.

La maison dans l'ilot C7 restera sous vidéosurveillance jusqu'à sa démolition.

Démolition

Concernant la maison d'habitation, les différentes démarches préalables à la démolition seront engagées : Permis de Démolir, diagnostics réalisés, devis pour consigner les réseaux en cours...

La Fab réalisera la démolition de la maison au second semestre.

3.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Il n'y aura pas de travaux en 2024. Les ouvrages Martin Porc et allée de l'Europe seront remis à Bordeaux Métropole et à la Ville pour l'éclairage public.

3.6 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

La Ville lancera en février le concours sur le gymnase afin de désigner une équipe de moe à l'été 2024 et d'engager l'esquisse et l'AVP.

Il n'y aura pas d'actions sur l'espace naturel de Carès.

3.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Il n'y aura pas de cessions foncières.

3.8 Accompagnement des projets immobiliers

a) Ilot C1 : Résidence « Esprit des Jalles » dit îlot témoin Cantinolle

Crédit Agricole Immobilier procédera aux travaux de compensation et les remettra à La Fab après validation de Bordeaux Métropole.

b) Ilot C3

La nouvelle équipe de coordination et MOE proposera une nouvelle faisabilité sur cet ilot et une fiche de lot.

Ce travail amènera une modification du dessin initial de la place de l'Europe et le développement de venelles venant irriguer l'ilot.

Un travail sera engagé avec Saint-Gobain Immobilier et les opérateurs désignés afin de choisir des concepteurs pour l'ilot C3 et un concepteur pour la requalification du site du Dispano qui doit accueillir le Point P.

c) Ilot C4

L'intégration d'un gymnase et d'un groupe scolaire sur l'ilot C4 nécessitera une reprise des faisabilités et une diminution du nombre de logements prévus par le Programme Général de Construction de la ZAC.

L'intégration de ces deux équipements va aussi nécessiter de revoir le programme des équipements publics car une voie de desserte sera nécessaire pour accéder aux équipements publics et des cheminements piétons/vélos paysagers seront aussi nécessaires. L'équipe de Moe travaillera à la mise à jour du plan des espaces publics et à l'impact financier de ces équipements publics. Les études préliminaires et la phase AVP seront engagées sur ces futurs espaces publics.

d) Ilot C5

Les ateliers de préparation du PC se dérouleront tout au long de l'année dans l'objectif d'un dépôt de PC d'ici la fin de l'année.

e) Ilot C7

Les ateliers de préparation du PC se dérouleront tout au long de l'année dans l'objectif d'un dépôt de PC en début d'année 2025.

La démarche d'habitat participatif sera initiée fin 2024, elle sera animée par Acatryo.

4. Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023

▪ Les dépenses pour l'année 2023 correspondent à :

- Etudes générales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Etudes faune et flore
 - ✓ Etudes et accompagnement sur la mobilité
 - ✓ Etudes techniques

Le poste « études générales » représente 141 198 € TTC.

- Foncier :
 - ✓ Acquisition de fonciers
 - ✓ Frais liés aux acquisitions et aux indemnités
 - ✓ Frais liés à la gestion

Le poste « foncier » représente 1 076 575 € TTC.

- Frais d'aménagement :
 - ✓ Travaux de réalisation des espaces publics
 - ✓ Maitrise d'œuvre et coordonnateur SPS

Le poste « frais d'aménagement » représente 469 683 € TTC

- Participation équipements publics :
 - ✓ Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension. Il s'élève à 75 000 € TTC.

Honoraires de concession :

- Rémunération forfaitaire annuelle d'un montant de 151 000 € TTC

Frais de communication :

- Ses frais s'élèvent à 2 044 € TTC

Frais divers :

- Ses frais représentent un montant de 417 € TTC.

Ces dépenses s'élèvent à un montant global de 1 765 917€ TTC.

▪ Les recettes pour l'année 2023 correspondent à :

- Charges foncières : pas de cession de Charges Foncières
- Participations constructeurs : 2 516 € TTC
- Participation métropolitaine : Pas de versement prévu en 2023
- Participation communale : 33 577 € TTC
- Produits divers : Les produits financiers dus à une trésorerie positive d'un montant de 904 € TTC.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 36 997 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2024

■ **Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2024 correspondent à :**

- Etudes generales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Etudes environnemenatales : préparation dossier CNPN
 - ✓ Etudes techniques :
 - ✓ Animation, concertation, médiation et communication : mise en œuvre des actions
 - ✓ Etudes stationnement/déplacements : accompagnement sur la mise en œuvre du plan d'actions
- Foncier :
 - ✓ Frais en lien avec la procédure d'expropriation
 - ✓ Entretien des terrains
 - ✓ Acquisitions
- Participation aux équipements publics
 - ✓ Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension
- Travaux infrastructures et honoraires techniques
 - ✓ Maitrise d'œuvre : lancement phase AVP sur la place de l'Europe et études préliminaires dans le cadre de la modification du dossier de réalisation
 - ✓ Travaux préparatoires à la démolition
- Honoraires concession :
 - ✓ Rémunération forfaitaire
- Frais de communication : en lien avec la mission d'AMO animation, concertation, médiation et communication
- Frais divers

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 1 315 922 € TTC

■ **Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2024 correspondent à :**

- Participations constructeurs : 308 159 € TTC
- Participation de la ville : 60 000 € TTC
- Subvention DRAC : 153 703 € TTC

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 532 321 € TTC

4.3 Participation du concédant

Le rythme de versement de la participation du concédant ne connaît pas de modification.

L'échéancier est donc le suivant :

2018 :	2 200 000 € TTC	(versée en 2018)
2019 :	3 302 742 € TTC	(versée en 2019)
2020 :	3 095 598 € TTC	(versée en 2020)
2021 :	1 822 384 € TTC	(versée en 2021),
2025 :	236 500 € TTC	(à verser en 2025)

4.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2023, la trésorerie présente un solde négatif de 692 938 € et un solde négatif prévisionnel de 1 476 539 € au 31 décembre 2024.

Conformément à la convention d'avance de trésorerie, le concédant a versé une avance de 1 734 000 € en 2016 dès la notification de la concession et 900 000 € en 2017. Ce CRFA s'accompagne d'un avenant n° 2 à la convention d'avance de trésorerie qui modifie les modalités de versement et de remboursement de l'avance de trésorerie. Le remboursement de l'avance d'un montant de 2 634 000 € est prévu en 2028.

Conformément à l'article 15.6 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Le principal écart en dépenses est du à :

- L'augmentation des études en lien avec la mobilité et le géomètre
- Au poste foncier au regard de :
 - L'intégration d'une nouvelle parcelle,
 - la diminution des frais d'acquisition au regard de l'avancée du projet
- La diminution du poste actualisation au regard de l'avancée des travaux pour un montant global de 67 383 € HT.

Le principal écart en recettes est dû à :

- La diminution de 82 797 € pour la subvention versée par la DRAC

Le bilan demeure à l'équilibre.

5. Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de la ZAC

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps

Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

Annexe 6. Suivi factures



Annexe 7. Suivi des clauses d'insertion

DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération	1 216 349	240 141	1 456 490
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	550 000	110 000	660 000
Autres études	666 349	130 141	796 490
Frais d'acquisition et de libération des sols	11 227 790	947 007	12 174 797
Acquisitions foncières (dont aléas)	9 312 928	704 326	10 017 254
- détail acquisitions	0	0	0
* à Bordeaux Métropole	1 533 500	183 050	1 716 550
* à la commune	352 890	0	352 890
* à des propriétaires privés	7 426 538	521 276	7 947 814
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	486 585	82 089	568 674
Libération des terrains	802 729	160 546	963 275
Indemnités d'éviction	625 548	46	625 594
-	0	0	0
Frais d'aménagement (*)	4 412 270	882 298	5 294 568
Maîtrise d'œuvre	484 854	96 971	581 825
Travaux et aléas	3 822 929	764 586	4 587 515
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	104 487	20 742	125 229
Participation aux équipements publics	1 905 205	0	1 905 205
Équipements de cheminements, voirie	150 000	0	150 000
Équipements sportifs	1 050 000	0	1 050 000
Enfouissement ligne à HT	637 967	0	637 967
Divers Enfouissement lignes aériennes	67 238	0	67 238
Honoraires concession	1 460 000	0	1 460 000
	1 460 000	0	1 460 000
Frais de communication	150 000	27 648	177 648
Frais divers	220 000	12 084	232 084
Frais financiers	50 000	0	50 000
Frais divers (Assurance, Taxes...)	170 000	12 084	182 084
Actualisation	49 717	9 943	59 660
TVA	0	495 300	495 300
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0	495 300	495 300
TOTAL DES DEPENSES	20 641 331	2 614 423	23 255 754

RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC
	Bilan origine	CRFA 2023	
Charges foncières	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	9 998 588 1 525 718 11 524 306
Libre	300	500	5 037 4711 007 4946 044 965
Accession abordable	200	200	623 235124 647747 882
Locatif social	180	220	2 213 498262 5952 476 093
Accession sociale	200	220	288 86015 887304 747
BRS		220	1 738 00095 5901 833 590
Commerces	150	200	000
Bureaux	0	200	00
Activités	0	0	97 52419 505117 029
	Bilan origine	CRFA 2023	
Participation constructeurs	Prix unit m² SP		793 734 0 793 734
Libre	45	65	430 0140430 014
Accession abordable	20	30	000
Locatif social	20	30	208 9800208 980
Accession sociale	20	30	139 7400139 740
BRS	20	0	00
Commerces	25	30	15 000015 000
Bureaux		0	00
Activités		0	00
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructure)	0	0	0
Participation équipements d'intérêt général			
Subventions	153 703	0	153 703
Participation métropolitaine au titre de :	9 584 116	1 073 108	10 657 224
Participation équilibre	4 218 574	0	4 218 574
Participation remise d'ouvrages	5 365 542	1 073 108	6 438 650
Participation complément prix	0	0	0
Participation communale	77 981	15 596	93 577
	77 981	15 596	93 577
Autres recettes	33 209	0	33 209
Produits divers	800	0	800
Produits financiers	32 409	0	32 409
TOTAL DES RECETTES	20 641 331	2 614 423	23 255 754

	(1) Bilan initial		(2) CRF 2023		(2-1) variat°
	valeur	%	valeur	%	%
DEPENSES					
Études de définition et de suivi de l'opération	984 000	6%	1 456 490	6%	48%
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	600 000	4%	660 000	3%	10%
Autres études	384 000	2%	796 490	3%	107%
Frais d'acquisition et de libération des sols	5 891 025	36%	12 174 797	52%	107%
Acquisitions foncières (dont aléas)	4 964 926	30%	10 017 254	43%	102%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0%
* à Bordeaux Métropole	1 872 000	11%	1 716 550	7%	-8%
* à la commune	18 300	0%	352 890	2%	1828%
* à des propriétaires privés	3 074 626	19%	7 947 814	34%	158%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	566 099	3%	568 674	2%	0%
Libération des terrains	360 000	2%	963 275	4%	168%
Indemnités d'éviction	0	0%	625 594	3%	0%
		0%	0	0%	0%
Frais d'aménagement (*)	4 585 752	28%	5 294 568	23%	15%
Maîtrise d'œuvre	518 952	3%	581 825	3%	12%
Travaux et aléas	3 706 800	23%	4 587 515	20%	24%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	360 000	2%	125 229	1%	-65%
Participation aux équipements publics	1 700 000	10%	1 905 205	8%	12%
Équipements de cheminements, voirie	150 000	1%	150 000	1%	0%
Équipements sportifs	1 050 000	6%	1 050 000	5%	0%
Enfouissement ligne à HT	500 000	3%	637 967	3%	28%
Divers Enfouissement lignes aériennes		0%	67 238	0%	0%
Honoraires concession	1 460 000	9%	1 460 000	6%	0%
	1 460 000	9%	1 460 000	6%	0%
Frais de communication	300 000	2%	177 648	1%	-41%
Frais divers	778 125	5%	232 084	1%	-70%
Frais financiers	500 000	3%	50 000	0%	-90%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	278 125	2%	182 084	1%	-35%
Actualisation	580 709	4%	59 660	0%	-90%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors	580 709	4%	59 660	0%	-90%
TVA	113 309	1%	495 300	2%	337%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	113 309	1%	495 300	2%	337%
TOTAL DES DEPENSES	16 392 920	100%	23 255 754	100%	42%

RECETTES						
	Bilan origine	CRF 2023				
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP				
Charges foncières			4 814 181	29%	11 524 306	70%
Libre	300	500	1 965 600	12%	6 044 965	37%
Accession abordable	200	200	1 276 800	8%	747 882	5%
Locatif social	180	220	1 333 066	8%	2 476 093	15%
Accession sociale	200	200	238 715	1%	304 747	2%
BRS		200	0	0%	1 833 590	11%
Commerces		200	0	0%	0	0%
Bureaux		200	0	0%	0	0%
Activités			0	0%	117 029	1%
	Bilan origine	CRF 2023				
	Prix unit m² SP					
Participation constructeurs			1 064 438	6%	793 734	5%
Libre	45	65	597 488	4%	430 014	3%
Accession abordable	20	30	199 900	1%	0	0%
Locatif social	20	30	192 050	1%	208 980	1%
Accession sociale	20	30	0	0%	139 740	1%
BRS		30	0	0%	0	0%
Commerces	25	30	75 000	0%	15 000	0%
Bureaux			0	0%	0	0%
Activités			0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)			0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%
Subventions			0	0%	153 703	1%
Participation métropolitaine au titre de :			10 202 569	62%	10 657 224	65%
Participation équilibre			3 982 074	24%	4 218 574	26%
Participation remise d'ouvrages			6 220 495	38%	6 438 650	39%
Participation complément prix			0	0%	0	0%
Participation communale			311 733	2%	93 577	1%
			311 733	2%	93 577	1%
Autres recettes			0	0%	33 209	0%
Produits divers			0	0%	800	0%
Produits financiers			0	0%	32 409	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
TOTAL DES RECETTES			16 392 921	100%	23 255 754	142%



Graphique à barres empilées illustrant l'avancement des dépenses au 31/12/2023. L'axe vertical mesure le montant en euros, allant de -2 000 000 à 14 000 000. L'axe horizontal liste les catégories de dépenses. Les barres sont colorées en orange pour la partie 'Réalisé à fin 2023' et en rouge pour la partie 'Reste à réaliser'.

Catégorie	Réalisé à fin 2023 (€)	Reste à réaliser (€)
Études générales	~700 000	~600 000
Aquisition/libération	~10 000 000	~12 000 000
Frais aménagement	~4 200 000	~1 000 000
Participation EP	~1 000 000	~300 000
Honoraires concession	~1 000 000	~400 000
Communication	0	~200 000
Frais divers & TVA	~1 000 000	~-300 000
Actualisation	0	~100 000

État d'avancement des recettes au 31/12/2023

Catégorie	Realisé à fin 2023	Reste à réaliser
Cessions CF	4 500 000	7 000 000
Participation Constructeurs	0	800 000
Participation Intérêt Général	0	0
Subventions	0	200 000
Participation Métropolitaine	10 500 000	200 000
Participation Communale	0	100 000
Autres Recettes	100 000	0



Eysines ZAC Cares Cantinolle
CRFA 2023 Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

		2 016		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		2 029		2 030		TOTAL			
		valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%		
DEPENSES																																			
Études de définition et de suivi de l'opération		27 327	2%	212 923	15%	128 934	9%	57 659	4%	34 411	2%	44 338	3%	122 232	8%	141 198	10%	337 362	23%	104 880	7%	73 200	5%	55 330	4%	51 540	4%	44 400	3%	20 756	1%	1 456 490	100%		
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets		25 311	4%	142 631	22%	67 478	10%	20 094	3%	13 694	2%	23 700	4%	32 164	5%	64 799	10%	120 000	18%	60 000	9%	36 000	5%	18 130	3%	12 000	2%	12 000	2%	12 000	2%	660 000	100%		
Autres études		2 016	0%	70 292	9%	61 456	8%	37 565	5%	20 717	3%	20 639	3%	90 068	11%	76 399	10%	217 362	27%	44 880	6%	37 200	5%	37 200	5%	39 540	5%	32 400	4%	8 756	1%	796 490	100%		
Frais d'acquisition et de libération des sols		2 844	0%	1 294 852	11%	19 576	0%	3 645 595	30%	23 411	0%	2 665 084	22%	1 166 644	10%	1 076 575	9%	1 925 604	16%	188 628	2%	132 742	1%	19 000	0%	14 242	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12 174 797	100%
Acquisitions foncières (dont aléas)		0	0%	1 223 050	12%	0	0%	3 545 882	35%	2 450	0%	2 366 638	24%	883 330	9%	846 090	8%	1 149 814	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10 017 254	100%
- détail acquisitions		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
* à Bordeaux Métropole		0	0%	1 223 050	64%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	676 550	36%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 899 600	100%		
* à la commune		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
* à des propriétaires privés		0	0%	0	0%	0	0%	3 545 882	46%	2 450	0%	2 366 638	30%	883 330	11%	846 090	11%	120 374	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7 764 764	100%		
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)		2 844	1%	71 802	13%	19 576	3%	81 995	14%	20 471	4%	44 367	8%	89 963	16%	76 744	13%	60 270	11%	34 600	6%	32 800	6%	19 000	3%	14 242	3%	0	0%	0	0%	568 674	100%		
Libération des terrains		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	9 784	1%	699 521	73%	154 028	16%	99 942	10%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	963 275	100%		
Indemnités d'éviction		0	0%	0	0%	0	0%	17 718	3%	490	0%	254 079	41%	193 351	31%	143 956	23%	16 000	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	625 594	100%		
		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Frais d'aménagement (*)		0	0%	35 022	1%	149 537	3%	567 904	11%	771 799	15%	89 866	2%	2 148 702	41%	469 683	9%	79 073	1%	872 699	16%	55 800	1%	54 484	1%	0	0%	0	0%	0	0%	5 294 568	100%		
Maîtrise d'œuvre		0	0%	35 022	6%	139 795	24%	62 110	11%	32 010	6%	42 611	7%	88 052	15%	56 216	10%	30 000	5%	33 191	6%	31 800	5%	31 018	5%	0	0%	0	0%	0	0%	581 825	100%		
Travaux et aléas		0	0%	0	0%	0	0%	498 980	11%	734 407	16%	8 125	0%	2 051 507	45%	395 522	9%	12 000	0%	839 508	18%	24 000	1%	23 466	1%	0	0%	0	0%	0	0%	4 587 515	100%		
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)		0	0%	0	0%	9 742	8%	6 813	5%	5 381	4%	39 130	31%	9 143	7%	17 945	14%	37 073	30%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	125 229	100%		
Participation aux équipements publics		62 000	3%	13 652	1%	0	0%	25 583	1%	352 410	18%	889 528	47%	-37 968	-2%	-75 000	-4%	-75 000	-4%	450 000	24%	500 000	26%	-50 000	-3%	-50 000	-3%	-50 000	-3%	-50 000	-3%	1 905 205	100%		
Equipements de cheminements, voirie		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25 000	17%	25 000	17%	25 000	17%	25 000	17%	25 000	17%	25 000	17%	150 000	100%		
Equipements sportifs		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	500 000	48%	550 000	52%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 050 000	100%		
Enfouissement ligne à HT		62 000	10%	13 652	2%	0	0%	25 583	4%	352 410	55%	822 290	129%	-37 968	-6%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	637 967	100%		
Divers Enfouissement lignes aériennes		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	67 238	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	67 238	100%		
Honoraires concession		96 033	7%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	151 000	10%	120 000	8%	120 000	8%	60 000	4%	40 000	3%	30 000	2%	30 000	2%	30 000	2%	8 967	1%	1 460 000	100%
		96 033	7%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	134 000	9%	151 000	10%	120 000	8%	120 000	8%	60 000	4%	40 000	3%	30 000	2%	30 000	2%	30 000	2%	8 967	1%	1 460 000	100%
Frais de communication			0%		0%	1 261	1%	14 509	8%	6 860	4%	282	0%	4 886	3%	2 044	1%	18 000	10%	18 000	10%	24 000	14%	24 000	14%	24 000	14%	24 000	14%	21 808	12%	18 000	10%	177 648	100%
Frais divers		115	0%	4 709	2%	3 039	1%	855	0%	708	0%	170	0%	1 365	1%	417	0%	39 133	17%	39 133	17%	34 133	15%	34 133	15%	28 533	12%	27 335	12%	18 306	8%	232 084	100%		
Frais financiers			0%		0%		0%		0%		0%	-	0%		0	0%	8 333	17%	8 333	17%	8 333	17%	8 333	17%	8 333	17%	8 333	17%	8 335	17%		0%	50 000	100%	
Frais divers (Assurance, Taxes...)		115	0%	4 709	3%	3 039	2%	855	0%	708	0%	170	0%	1 365	1%	417	0%	30 800	17%	30 800	17%	25 800	14%	25 800	14%	20 200	11%	19 000	10%	18 306	10%	182 084	100%		
Actualisation			0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	54 000	91%	5 660	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	59 660	100%		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI			0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	54 000	91%	5 660	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	59 660	100%		
TVA			0%		0%	124 114	25%	955 506	193%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 128 251	-228%	124 188	25%	483 888	98%	-27 102	-5%	-16 664	-3%	-12 535	-3%	-7 844	-2%	495 300	100%		
TVA encaissée (-) / reversée (+)			0%		0%	0	0%		0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 128 251	193%	124 188	-21%	483 888	-83%	-27 102	5%	-16 664	3%	-12 535	2%	-7 844	1%	-584 320	100%		
TOTAL DES DEPENSES		188 319	1%	1 695 159	7%	560 461	2%	5 401 611	23%	1 323 599	6%	3 823 269	16%	3 539 860	15%	1 765 917	8%	1 315 922	6%	1 971 527	8%	1 369 423	6%	149 844	1%	81 651	0%	61 008	0%	8 185	0%	23 255 754	100%		
RECETTES																																			
Charges foncières			0%	763 356	7%	0	0%	3 717 874	32%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2 677 389	23%	4 365 688	38%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	11 524 306	100%		
Libre		0	0%	0	0%	0	0%	1 759 285	29%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 681															

Actes	Jugements
-------	-----------

ACQUISITIONS EN 2023								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains m²	Vendeur(s) / Propriétaire(s)	Date promesse	Date acte/jugement	Prix HT hors emploi	HT emploi	Indemnités diverses
C7	BB 234	487	BEAUSOLEIL		14/09/2023	48 700 €	5 870 €	0 €
EP	BB 2729	30	BOUC		16/02/2023	2 100 €	420 €	0 €
EP	BB 254-255	2 233	GIANELLI	04/05/2023	29/06/2023	223 300 €	23 330 €	0 €
EP	BB 257-258-678	2 484	NIETO		23/02/2023	536 500 €	57 000 €	36 500 €
EP	BB 3147	17	SEMPEY		08/11/2023	490 €	0 €	0 €

ACQUISITIONS EN 2022								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains m²	Vendeur(s) / Propriétaire(s)	Date promesse	Date acte/jugement	Prix HT hors emploi	HT emploi	Indemnités diverses
C4	BB 2733	8 785	ARGILLOS		10/02/2022	878 500 €	88 850 €	98 135 €
EP	BB 2727	29	GERDESSUS GOUJON		10/03/2022	2 030 €	406 €	0 €
EP	BB 2731	10	GERDESSUS GAB		10/03/2022	700 €	140 €	0 €
EP	BB 2743	17	MARTIN		10/03/2022	1 190 €	238 €	0 €
EP	BB 2744	17	LASSEP		14/04/2022	1 190 €	238 €	0 €

ACQUISITIONS EN 2021								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains m²	Vendeur(s) / Propriétaire(s)	Date promesse	Date acte/jugement	Prix HT hors emploi	HT emploi	Indemnités diverses
EP	BB 2737	6	GAUDNER		25/05/2021	406 €	84 €	0 €
C4	BB 681	1 737	ARENAS		27/05/2021	173 700 €	18 370 €	0 €
EP	BB 2735	22	CLAUDIO		27/05/2021	1 540 €	380 €	700 €
C7 + EP	BB 229	383	DELFAUT		27/05/2021	38 300 €	4 830 €	0 €
C4	BB 682	1 632	EL LAHIANI		27/05/2021	146 880 €	15 688 €	0 €
EP	AA 425 - 500	473	SAINT MARC		27/05/2021	66 220 €	7 622 €	7 000 €
EP	AA 502	1 632	VAL D ALBANT		27/05/2021	228 480 €	21 348 €	7 000 €
EP	AA 435	303	BMSO		09/06/2021	3 030 €	606 €	0 €
EP	BB 2832	23	GIRONDI HABITAT		09/06/2021	1 610 €	322 €	0 €
C4	BB 2533	1 822	BANEY		02/09/2021	182 200 €	19 220 €	1 500 €
C7 + EP	BB 226 - 232	1 040	BARON		02/09/2021	104 000 €	11 400 €	1 500 €
C7 + EP	BB 230	625	DUROUSSEAU		02/09/2021	62 500 €	7 250 €	1 500 €
C4	BB 2 - 2318	12 837	EYQUEM		02/09/2021	1 283 700 €	129 370 €	1 500 €
C7 + EP	BB 233 - 1032	2 211	LECHENNE		02/09/2021	221 100 €	23 110 €	1 500 €
EP	BB 2739 - 2741	23	GERDESSUS Gilbert		25/11/2021	1 610 €	322 €	4 900 €

ACQUISITIONS EN 2020								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains m²	Vendeur(s)	Date promesse	Date acte	Prix HT hors emploi	HT emploi	Indemnités diverses
EP	BB 2694 - 2696 - 2698 - 2699	15	SOLEILLET		14/01/2020	1 050 €	210 €	0 €
	BB 243	2 389	BOS P		10/07/2020	238 900 €	24 890 €	0 €
EP	BB2751	20	HEZER		15/10/2020	1 400 €	280 €	0 €

ACQUISITIONS EN 2019								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains m²	Vendeur(s)	Date promesse	Date acte	Prix HT hors emploi	HT emploi	Indemnités diverses
C7	BB 1020	2 520	PARANTEAU		15/04/2019	252 000 €	0 €	0 €
EP	BB 2674	10	GAUDNER FOLLONI		04/10/2019	700 €	0 €	0 €
C4	BB 2273	1 849	MEU		18/10/2019	167 182 €	17 718 €	0 €
C1	AA 309	7 606	IMMO LUPINI		nov 19 bascule dans concession	2 605 000 €	0 €	0 €

ACQUISITIONS EN 2016								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains m²	Vendeur(s)	Date promesse	Date acte	Prix HT hors emploi	HT emploi	Indemnités diverses
C6	BB 239-246-247-1741-1742	12 518	BM		10/08/2016	1 040 000 €	0 €	0 €

CESSION EN 2023								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT

CESSION EN 2022								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT

CESSION EN 2021								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT

CESSION EN 2020								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT

CESSION EN 2019								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT
C1	AA 478	6140	Esprit des Jalles (CAIR)	2977 m² SDP LLS, 1910m² SDP abordable, 4493m² SDP libre	9380	10/01/2018	23/10/2019	3 098 228,29 €

CESSION EN 2018								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT


CESSION EN 2017								
Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT
C6	BB2321 à 2337 - 2339 à 2417 - 2419 à 2454 - 2456 à 2461 - 2464 à 2483	12 315	Gironde Habitat	40 logements : 2222m² SDP accession sociale, 2070 m² SDP LLS	4292	pas de promesse	07/06/2017	723 560,00 €

Description du programme de construction (en m² SP et %)

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2023		Variation %
	m² SP	%	m² SP	%	
Locatif social	15 600	30%	15 614	31%	0%
PLAI	6 240	12%	6 245	12%	
PLUS	9 360	18%	9 368	19%	
PLS	—	—			
Accession sociale et abordable	18 200	35%	16 523	33%	-9%
Accession libre	18 200	35%	18 344	36%	1%
Sous total logements	52 000	100%	50 481	100%	-3%

Logements	52 000	95%	50 481	98%	-3%
Commerces, activités et équipement	3 000	5%	916	2%	-69%
Total	55 000	100%	51 397	100%	-7%


Programme de constructions actualisé en m² SP



Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2023		Variation%
		%		%	
Locatif social	225	30%	209	30%	-7%
PLAI	90	12%	84	12%	
PLUS	135	18%	125	18%	
PLS	—	—			
Accession sociale et abordable	262	35%	227	33%	-13%
Accession libre	263	35%	261	37%	-1%
Sous total logements	750		697		-7%

Programme de constructions actualisé en nbre de logements



Eysines - ZAC Carès Cantinolle - CRFA 2023


Annexe 4 B Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SP	%	m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	15 614	31%	5048	32%	10 566	68%
PLAI	6245	12%	1993		4253	
PLUS	9368	19%	3386		5983	
PLS	0	0%	—	—	—	—
Accession sociale et abordable	16 523	33%	4005	24%	12 518	76%
Accession libre	18 344	36%	4418	24%	13 926	100%
Sous total logements	50 481		13 587	27%	36 894	73%
Commerces, activités et équipement	916		116	13%	800	100%
Total	51 397		13 703	27%	37 694	73%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP




Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2022	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
			%		%
Locatif social	209	61	29%	148	71%
PLAI	84	23	28%	61	72%
PLUS	125	38	30%	87	70%
PLS	—	—	—	—	—
Accession sociale et abordable	227	44	19%	183	81%
Accession libre	261	68	26%	193	74%
Sous total logements	697	173	25%	524	75%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements



Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2023	Echelonnement prévisionnel du POC en m ² SF																
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031
			Ilot C6		Ilot C1					Parcelle BB2728 (Hammadache)	Ilot C5	Ilot C7	Ilot C4	Ilot C3					
Locatif social	15 600	15 614	2 070		2 978						3 846	1 430	2 170	3 120					
Accession sociale et abordable	18 200	16 523	2 022		1 983						1 538	2 860	5 000	3 120					
Accession libre	18 200	18 344	0		4 418					149	2 307	2 860	4 450	4 160					
Sous total logements	52 000	50 481	4 092		9 379					149	7 691	7 150	11 620	10 400					
Commerces, activités et équipements	3 000	916			116								300	500					
Total	55 000	51 397	4 092		9 495					149	7 691	7 150	11 920	10 900					

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

Echelonnement prévisionnel du PSC en nombre de logements																			
Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2023	Echelonnement prévisionnel																
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031
			Ilot C6 20		Ilot C1 41					Parcelle BB2728 (Hammadache)	Ilot C5 44	Ilot C7 22	Ilot C4 32	Ilot C3 50					
Locatif social	225	209																	
Accession sociale et abordable	262	227	20		24						17	44	72	50					
Accession libre	263	261			68					1	26	44	62	60					
Sous total logements	750	697	40		133					1	87	110	166	160					

Eysines ZAC Cares Cantinolle
CRFA 2023 BILAN COMPARÉ

Annexe 5

BILAN AMENAGEUR

CRFA 2022				CRFA 2023			Écarts	Commentaires
DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	
Études de définition et de suivi de l'opération				1 216 349	240 141	1 456 490	76 349	
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	550 000	110 000	660 000	550 000	110 000	660 000	0	
Autres études	590 000	115 073	705 073	666 349	130 141	796 490	76 349	Augmentation en lien avec les études mobilité/stationnement et les frais de géomètre
Frais d'acquisition et de libération des sols				11 227 790	947 007	12 174 797	-85 902	
Acquisitions foncières (dont aléas)	9 227 917	803 072	10 030 989	9 312 928	704 326	10 017 254	85 011	Ajustement liée à l'acquisition à l'amiable d'une parcelle
- détail acquisitions				0	0	0	0	
* à Bordeaux Métropole et communes	1 533 500	281 750	1 815 250	1 533 500	183 050	1 716 550	0	
* à la commune								
	189 920		189 920	352 890	0	352 890	162 970	Augmentation en lien avec la superficie et l'avis des Domaines
* à des propriétaires privés	7 504 497	521 322	8 025 819	7 426 538	521 276	7 947 814	-77 959	Ajustement au réalisé
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	642 454	88 044	730 498	486 585	82 089	568 674	-155 869	Diminution des frais d'acquisition au regard de l'avancement des acquisitions
Libération des terrains	838 320	167 664	1 005 984	802 729	160 546	963 275	-35 591	Ajustement au réalisé
Indemnités d'éviction	605 000	46	605 046	625 548	46	625 594	20 548	
	0	0	0	0	0	0	0	
Frais d'aménagement (*)				4 412 270	882 298	5 294 568	2 199	
Maîtrise d'œuvre	484 854	96 971	581 824	484 854	96 971	581 825	0	
Travaux et aléas	3 822 929	764 107	4 587 036	3 822 929	764 586	4 587 515	0	
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	102 288	20 055	122 343	104 487	20 742	125 229	2 199	Ajustement de la ligne au regard des coûts en lien avec les concessionnaires
Participation aux équipements publics				1 905 205	0	1 905 205	0	
Équipements de cheminements, voirie	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000		
Équipements sportifs	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000		
Enfouissement ligne à HT	637 968	0	637 968	637 967	0	637 967	-1	Ajustement au réalisé
Divers Enfouissement lignes aériennes	67 238	0	67 238	67 238	0	67 238	0	
Honoraires concession				1 460 000	0	1 460 000	0	
	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	
Frais de communication				150 000	27 648	177 648	0	
Frais divers				220 000	12 084	232 084	0	
Frais financiers	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	
Frais divers (Assurance, Taxes...)	170 000	12 168	182 167	170 000	12 084	182 084	0	
Actualisation				49 717	9 943	59 660	-67 383	
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi								Travaux quasi terminés. La diminution de cette ligne permet de maintenir le bilan à l'équilibre
TVA					495 300	495 300	0	
TVA encaissée (-) / reversée (+)								
TOTAL DES DEPENSES				20 641 331	2 614 423	23 255 754	-74 737	

CRFA 2022				CRFA 2023			Écarts	Commentaires
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	
Charges foncières				9 998 588	1 562 051	11 560 640	0	
Libre	300	500	5 037 471	5 037 471	1 007 494	6 044 965	0	
Accession abordable	200	200	623 235	623 235	124 647	747 882	0	
Locatif social	180	220	2 213 498	2 213 498	262 595	2 476 093	0	
Accession sociale	200	220	288 860	288 860	15 887	304 747	0	
BRS		220	1 738 000	1 738 000	95 590	1 833 590	0	
Commerces		200	97 525		0	0	-97 525	
Bureaux					0	0	0	
Activités				97 524	19 505	117 029	97 524	
Participation constructeurs				793 734	0	793 734	7 157	
Libre	45	65	422 858	430 014	0	430 014	7 157	Intégration de la participation constructeur d'un projet individuel privé
Accession abordable	20	30	0	0	0	0	0	
Locatif social	20	30	208 980	208 980	0	208 980	0	
Accession sociale	20	30	46 140	139 740	0	139 740	93 600	Basculement ligne accession sociale à la ligne BRS
BRS			93 600	0	0	0	-93 600	
Commerces	25	30	15 000	15 000	0	15 000	0	
Bureaux				0	0	0	0	
Activités				0	0	0	0	
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)							0	
Participation équipements d'intérêt général							0	
Subventions				153 703	0	153 703	-82 797	Diminution de la subvention prévue par la DRAC (arrêté préfectoral modifiant le premier arrêté préfectoral au regard d'une erreur de calcul de la part de la DRAC)
Participation métropolitaine au titre de :				9 584 116	1 073 108	10 657 224	0	
Participation équilibre			4 218 574	4 218 574	0	4 218 574	0	
Participation remise d'ouvrages			5 365 542	5 365 542	1 073 108	6 438 650	0	
Participation complément prix				0	0	0	0	
Participation communale				77 981	15 596	93 577	0	
			77 981	77 981	15 596	93 577	0	
Autres recettes				33 209	0	33 209	904	
Produits divers				800	0	800	800	Ajustement au regard des recettes
Produits financiers			32 305	32 409	0	32 409	104	
							0	
TOTAL DES RECETTES				20 641 331	2 614 423	23 255 754	-74 737	

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Régie cum TTC	Régie TTC	Régie cum TTC	Régie cum HT	Régie HT	
		A fin -2022	A fin -2023	A fin -2023	A fin -2023	A fin -2023	A fin -2022	A fin -2023	A fin -2023
1	DEPENSES			15 452 657,33	1 765 916,74	17 218 574,07	13 968 677,34	1 649 623,79	15 618 301,13
A ETUDES GENERALES				627 824,64	141 198,22	769 022,86	525 626,39	117 833,22	643 459,61
A101 Architecture Urbaniste Paysagiste				325 073,83	64 798,89	389 870,72	270 893,18	53 999,08	324 892,26
23-06442 Rlot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - TECTONE				-	6 237,00	6 237,00	-	5 197,50	5 197,50
018702 SOLDE				-	6 237,00	6 237,00	-	5 197,50	5 197,50
23-06443 Rlot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur Sporting Habitat - 2 PM ARCHITECTURES				-	12 000,00	12 000,00	-	10 000,00	10 000,00
018484 SOLDE				-	12 000,00	12 000,00	-	10 000,00	10 000,00
23-06444 Rlot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - MOONWALKLOCAL				-	3 963,00	3 963,00	-	3 302,50	3 302,50
018973 SOLDE				-	3 963,00	3 963,00	-	3 302,50	3 302,50
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - BIOTOPE				9 004,32	-	9 004,32	7 503,60	-	7 503,60
003756 AC 1				1 776,00	-	1 776,00	1 480,00	-	1 480,00
004526 AC 2				7 104,00	-	7 104,00	5 920,00	-	5 920,00
005281 REGUL REV MS1				124,32	-	124,32	103,60	-	103,60
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - ICI LA (D')				42 059,76	-	42 059,76	35 049,80	-	35 049,80
003753 AC 1				8 304,00	-	8 304,00	6 920,00	-	6 920,00
004027 AC 2				20 760,00	-	20 760,00	17 300,00	-	17 300,00
004522 AC 3				12 456,00	-	12 456,00	10 380,00	-	10 380,00
005281 REGUL REV MS1				539,76	-	539,76	449,80	-	449,80
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - NADAU ARCHITECTURE				24 312,00	-	24 312,00	20 260,00	-	20 260,00
003754 AC 1				4 800,00	-	4 800,00	4 000,00	-	4 000,00
004028 AC 2				17 000,00	-	17 000,00	14 000,00	-	14 000,00
004523 AC 3				7 200,00	-	7 200,00	6 000,00	-	6 000,00
005281 REGUL REV MS1				312,00	-	312,00	260,00	-	260,00
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - PERIOLE GERAUD				4 376,16	-	4 376,16	3 646,80	-	3 646,80
003759 AC 1				864,00	-	864,00	720,00	-	720,00
004029 AC 2				2 160,00	-	2 160,00	1 800,00	-	1 800,00
004524 AC 3				1 296,00	-	1 296,00	1 080,00	-	1 080,00
005281 REGUL REV MS1				56,16	-	56,16	46,80	-	46,80
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - SAFEGE-SUEZ CONSULTING				22 624,13	-	22 624,13	18 853,44	-	18 853,44
003755 AC 1				4 466,76	-	4 466,76	3 722,30	-	3 722,30
004030 AC 2				11 166,90	-	11 166,90	9 305,75	-	9 305,75
004525 AC 3				6 700,14	-	6 700,14	5 583,45	-	5 583,45
005281 REGUL REV MS1				290,33	-	290,33	241,94	-	241,94
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - ICI LA (D')				4 835,15	-	4 835,15	4 029,29	-	4 029,29
003824 AC 1				2 160,00	-	2 160,00	1 800,00	-	1 800,00
005299 REGUL REV MS3/AC1				23,76	-	23,76	19,80	-	19,80
008073 AC2				2 002,56	-	2 002,56	1 668,80	-	1 668,80
009848 AC3				648,83	-	648,83	540,69	-	540,69
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - NADAU ARCHITECTURE				2 972,34	-	2 972,34	2 476,95	-	2 476,95
003825 AC 1				2 940,00	-	2 940,00	2 450,00	-	2 450,00
005299 REGUL REV MS3/AC1				32,34	-	32,34	26,95	-	26,95
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - SAFEGE-SUEZ CONSULTING				2 635,20	-	2 635,20	2 196,00	-	2 196,00
014170 AC1				2 635,20	-	2 635,20	2 196,00	-	2 196,00
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - VAZISTAS				5 302,78	-	5 302,78	4 418,98	-	4 418,98
008073 AC2				4 005,12	-	4 005,12	3 337,60	-	3 337,60
009848 AC3				1 297,66	-	1 297,66	1 081,38	-	1 081,38
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - BIOTOPE				9 711,98	-	9 711,98	8 093,11	-	8 093,11
005072 AC 1				4 722,00	-	4 722,00	3 935,00	-	3 935,00
005300 REGUL REV MS4				70,82	-	70,82	59,02	-	59,02
006054 AC2				2 420,03	-	2 420,03	2 016,69	-	2 016,69
006206 AC3				1 215,92	-	1 215,92	1 013,26	-	1 013,26
006871 AC 4				775,83	-	775,83	646,53	-	646,53
009860 AC5				507,38	-	507,38	422,81	-	422,81
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - ICI LA (D')				35 361,27	-	35 361,27	29 467,73	-	29 467,73
005069 AC 1				17 220,00	-	17 220,00	14 350,00	-	14 350,00
005300 REGUL REV MS4				258,30	-	258,30	215,25	-	215,25
006053 AC2				8 859,69	-	8 859,69	7 383,08	-	7 383,08
006205 AC3				4 434,14	-	4 434,14	3 695,12	-	3 695,12
006870 AC4				2 738,86	-	2 738,86	2 282,38	-	2 282,38
009847 AC5				1 850,28	-	1 850,28	1 541,90	-	1 541,90
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - NADAU ARCHITECTURE				10 566,84	-	10 566,84	8 805,70	-	8 805,70
005070 AC 1				10 380,00	-	10 380,00	8 650,00	-	8 650,00
005300 REGUL REV MS4				155,70	-	155,70	129,75	-	129,75
005725 REV DEF				31,14	-	31,14	25,95	-	25,95
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - PERIOLE GERAUD				3 697,65	-	3 697,65	3 081,38	-	3 081,38
005073 AC 1				1 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	1 500,00
005300 REGUL REV MS4				27,00	-	27,00	22,50	-	22,50
006140 AC 2				926,10	-	926,10	771,75	-	771,75
006208 AC3				463,50	-	463,50	386,25	-	386,25
006873 AC 4				287,64	-	287,64	239,70	-	239,70
009862 AC5				193,41	-	193,41	161,18	-	161,18
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - SAFEGE-SUEZ CONSULTING				9 910,49	-	9 910,49	8 258,73	-	8 258,73
005071 AC 1				4 815,00	-	4 815,00	4 012,50	-	4 012,50
005300 REGUL REV MS4				72,23	-	72,23	60,19	-	60,19
006055 AC 2				2 496,58	-	2 496,58	2 080,48	-	2 080,48
006207 AC3				1 239,87	-	1 239,87	1 033,22	-	1 033,22
006872 AC 4				769,43	-	769,43	641,20	-	641,20
009861 AC5				517,38	-	517,38	431,14	-	431,14
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - VAZISTAS				10 771,85	-	10 771,85	8 976,54	-	8 976,54
006057 AC 1				5 190,00	-	5 190,00	4 325,00	-	4 325,00
006209 AC2				2 823,35	-	2 823,35	2 352,79	-	2 352,79
006874 AC 3				2 191,75	-	2 191,75	1 826,46	-	1 826,46
009847 AC5				566,75	-	566,75	472,29	-	472,29
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - ICI LA (D')				3 288,60	-	3 288,60	2 740,50	-	2 740,50
004824 SOLDE				3 240,00	-	3 240,00	2 700,00	-	2 700,00
005301 REGUL REV MS5				48,60	-	48,60	40,50	-	40,50
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - NADAU ARCHITECTURE				548,10	-	548,10	456,75	-	456,75
004822 SOLDE				540,00	-	540,00	450,00	-	450,00
005301 REGUL REV MS5				8,10	-	8,10	6,75	-	6,75
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Rlot C1 - ICI LA (D')				4 872,00	-	4 872,00	4 060,00	-	4 060,00
004832 SOLDE				4 800,00	-	4 800,00	4 000,00	-	4 000,00
005303 REGUL REV MS6				72,00	-	72,00	60,00	-	60,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Rlot C1 - NADAU ARCHITECTURE				9 744,00	-	9 744,00	8 120,00	-	8 120,00
004823 SOLDE				9 600,00	-	9 600,00	8 000,00	-	8 000,00
005303 REGUL REV MS6				144,00	-	144,00	120,00	-	120,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Rlot C1 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING				2 436,00	-	2 436,00	2 030,00	-	2 030,00
004821 SOLDE				2 400,00	-	2 400,00	2 000,00	-	2 000,00
005303 REGUL REV MS6				36,00	-	36,00	30,00	-	30,00
M2016-005/MS07 Mission de suivi de cohérence urbaine - BIOTOPE				4 707,00	-	4 707,00	3 932,50	-	3 932,50
006173 AC 1				2 353,50	-	2 353,50	1 961,25	-	1 961,25
007206 AC2				2 353,50	-	2 353,50	1 961,25	-	1 961,25
M2016-005/MS08 Assistance à la Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MQ/MOE programmes de construction - ICI LA (D')				977,28	-	977,28	814,40	-	814,40
005827 AC1				960,00	-	960,00	800,00	-	800,00
006790 REGUL REV MS08				17,28	-	17,28	14,40	-	14,40
M2016-005/MS08 Assistance à la Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MQ/MOE programmes de construction - NADAU ARCHITECTURE				2 280,00	-	2 280,00	1 900,00	-	1 900,00
005700 SOLDE MS8				2 280,00	-	2 280,00	1 900,00	-	1 900,00
M2016-005/MS09 Démarche de suivi de chantier - Rlot C5 - BIOTOPE				2 130,00	-	2 130,00	1 775,00	-	1 775,00
005617 AC1				2 130,00	-	2 130,00	1 775,00	-	1 775,00
M2016-005/MS11 Assistance à la Fab, BM et Ville dans échanges - ICI LA (D')				977,28	-	977,28	814,40	-	814,40
006066 AC 1				384,00	-	384,00	320,00	-	320,00
006391 AC2				576,00	-	576,00	480,00	-	480,00
007096 REGUL REV MS11				17,28	-	17,28	14,40	-	14,40
M2016-005/MS11 Assistance à la Fab, BM et Ville dans échanges - VAZISTAS				2 321,04	-	2 321,04	1 934,20	-	1 934,20
006067 AC 1				912,00	-	912,00	760,00	-	760,00
006392 AC2				1 368,00	-	1 368,00	1 140,00	-	1 140,00
007096 REGUL REV MS11				41,04	-	41,04	34,20	-	34,20
M2016-005/MS12 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')				977,28	-	977,28	814,40	-	814,40
006159 FACT				960,00	-	960,00	800,00	-	800,00
007095 REGUL REV MS12				17,28	-	17,28	14,40	-	14,40
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des Rlots C3-C4-C7 - ICI LA (D')				7 284,00	-	7 284,00	6 070,00	-	6 070,00
006358 AC 1				5 827,20	-	5 827,20	4 864,00	-	4 864,00
006815 AC2				1 092,60	-	1 092,60	910,50	-	910,50
009848 AC3				364,20	-	364,20	303,50	-	303,50
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des Rlots C3-C4-C7 - VAZISTAS				6 000,00	-	6 000,00	5 000,00	-	5 000,00
006359 AC 1				4 800,00	-	4 800,00	4 000,00	-	4 000,00
006852 AC2				900,00	-	900,00	750,00	-	750,00

009849 AC3	21/02/2020	FA 20037	300,00	-	300,00	250,00	-	250,00
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modifications - ICI LA (D')			1 465,92	-	1 465,92	1 221,60	-	1 221,60
006849 AC1	18/10/2018	FA 18173	1 152,00	-	1 152,00	960,00	-	960,00
008034 AC2 MS14	10/05/2019	FA 19088-EYSINES-MOE	313,92	-	313,92	261,60	-	261,60
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modifications - VAZISTAS			4 275,60	-	4 275,60	3 563,00	-	3 563,00
006850 AC1	11/10/2018	FA 281 / UZE 2018	3 360,00	-	3 360,00	2 800,00	-	2 800,00
008016 AC2 MS14	10/05/2019	FA 322 / UZE 2019	915,60	-	915,60	763,00	-	763,00
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			488,64	-	488,64	407,20	-	407,20
006494 AC1	03/08/2018	FA 18137	480,00	-	480,00	400,00	-	400,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	8,64	-	8,64	7,20	-	7,20
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			977,28	-	977,28	814,40	-	814,40
006495 AC1	19/07/2018	NH 269/ UZE 2018	960,00	-	960,00	800,00	-	800,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28	-	17,28	14,40	-	14,40
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			1 989,12	-	1 989,12	1 657,60	-	1 657,60
008032 AC1 MS16	10/05/2019	FA 19087-EYSINES-MOE	1 989,12	-	1 989,12	1 657,60	-	1 657,60
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			1 591,30	-	1 591,30	1 326,08	-	1 326,08
008033 AC1 MS16	10/05/2019	FA 323 / UZE 2019	1 591,30	-	1 591,30	1 326,08	-	1 326,08
M2016-005/MS17/BOC1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et 11/01/19 - ICI LA (D')			3 240,00	-	3 240,00	2 700,00	-	2 700,00
008354 BDC1	11/07/2019	FA 19150-EYSINES-MOE	3 240,00	-	3 240,00	2 700,00	-	2 700,00
M2016-005/MS17/BOC1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et 11/01/19 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			3 399,92	-	3 399,92	2 833,27	-	2 833,27
008353 BDC1	31/07/2019	FA F19MAT714	3 399,92	-	3 399,92	2 833,27	-	2 833,27
M2016-005/MS17/BOC10 Mission 2.5 - Etude faisabilité parcelles 226, 229, 1032 - VAZISTAS			3 240,00	-	3 240,00	2 700,00	-	2 700,00
011868 AC1	19/01/2021	FA 439 / UZE 2021	3 240,00	-	3 240,00	2 700,00	-	2 700,00
M2016-005/MS17/BOC11 Mission 5a - Echanges projets du 23-03-2021 - ICI LA (D')			-	606,00	606,00	-	505,00	505,00
019275 SOLDE	24/11/2023	FA23384-EYSINES-MOE	-	606,00	606,00	-	505,00	505,00
M2016-005/MS17/BOC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - PERIOLE GERAUD			242,40	-	242,40	202,00	-	202,00
012897 AC1	09/07/2021	FA 11/2021	242,40	-	242,40	202,00	-	202,00
M2016-005/MS17/BOC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			286,03	-	286,03	238,36	-	238,36
013041 AC1	31/07/2021	FA F21MAT800	286,03	-	286,03	238,36	-	238,36
M2016-005/MS17/BOC13 Mission 2.4 - Morphologie Ilots C3/C4/C7 - ICI LA (D')			7 214,47	-	7 214,47	6 012,06	-	6 012,06
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-EYSINES-MOE	7 214,47	-	7 214,47	6 012,06	-	6 012,06
M2016-005/MS17/BOC13 Mission 2.4 - Morphologie Ilots C3/C4/C7 - VAZISTAS			6 433,52	-	6 433,52	5 361,27	-	5 361,27
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-EYSINES-MOE	6 433,52	-	6 433,52	5 361,27	-	5 361,27
M2016-005/MS17/BOC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / Ilot C7 - ICI LA (D')			2 654,40	-	2 654,40	2 212,00	-	2 212,00
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	2 388,96	-	2 388,96	1 990,80	-	1 990,80
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-EYSINES-MOE	265,44	-	265,44	221,20	-	221,20
M2016-005/MS17/BOC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / Ilot C7 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			2 654,40	-	2 654,40	2 212,00	-	2 212,00
014942 AC1	12/04/2022	FA F22MAT367	2 388,96	-	2 388,96	1 990,80	-	1 990,80
015178 AC2	16/05/2022	FA F22MAT489	265,44	-	265,44	221,20	-	221,20
M2016-005/MS17/BOC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / Ilot C7 - VAZISTAS			5 308,80	-	5 308,80	4 424,00	-	4 424,00
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	4 777,92	-	4 777,92	3 981,60	-	3 981,60
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-EYSINES-MOE	530,88	-	530,88	442,40	-	442,40
M2016-005/MS17/BOC16 Mission 5a - Réunion Suez Eau (compteurs Rue M. Porc) - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			296,51	-	296,51	247,09	-	247,09
014389 AC1	31/01/2022	FA F22MAT080	296,51	-	296,51	247,09	-	247,09
M2016-005/MS17/BOC17 Mission 5b - Ateliers PRO-DCE Allée de l'Europe - PERIOLE GERAUD			2 261,52	-	2 261,52	1 884,60	-	1 884,60
013811 AC1	26/11/2021	FA 19/2021	2 261,52	-	2 261,52	1 884,60	-	1 884,60
M2016-005/MS17/BOC18 Mission 2.4 - Etude faisabilité Ilot C7 - VAZISTAS			14 040,00	-	14 040,00	11 700,00	-	11 700,00
015175 AC1	13/05/2022	FA 558/UZE 2022	14 040,00	-	14 040,00	11 700,00	-	11 700,00
M2016-005/MS17/BOC19 Missions 5b/2.4 - Analyse PC+Morpho C4/Groupe scolaire - VAZISTAS			4 574,88	-	4 574,88	3 812,40	-	3 812,40
016100 AC1	13/09/2022	NH 591 / UZE	4 574,88	-	4 574,88	3 812,40	-	3 812,40
M2016-005/MS17/BOC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation Ilot C6 - ICI LA (D')			500,64	-	500,64	417,20	-	417,20
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	500,64	-	500,64	417,20	-	417,20
M2016-005/MS17/BOC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation Ilot C6 - VAZISTAS			1 001,28	-	1 001,28	834,40	-	834,40
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	1 001,28	-	1 001,28	834,40	-	834,40
M2016-005/MS17/BOC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE Ilot C1 - ICI LA (D')			1 501,92	-	1 501,92	1 251,60	-	1 251,60
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	1 501,92	-	1 501,92	1 251,60	-	1 251,60
M2016-005/MS17/BOC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE Ilot C1 - VAZISTAS			3 003,84	-	3 003,84	2 503,20	-	2 503,20
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	3 003,84	-	3 003,84	2 503,20	-	2 503,20
M2016-005/MS17/BOC4 Mission 5a - Réunion coactivité Colas RTE - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			283,20	-	283,20	236,00	-	236,00
008685 AC1	30/09/2019	FA F19MAT887	283,20	-	283,20	236,00	-	236,00
M2016-005/MS17/BOC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - ICI LA (D')			900,00	-	900,00	750,00	-	750,00
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	900,00	-	900,00	750,00	-	750,00
M2016-005/MS17/BOC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - VAZISTAS			540,00	-	540,00	450,00	-	450,00
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	540,00	-	540,00	450,00	-	450,00
M2016-005/MS17/BOC7 Mission 7 - Ilot C5 - ICI LA (D')			-	1 001,28	1 001,28	-	834,40	834,40
019274 SOLDE	24/11/2023	FA 23383	-	1 001,28	1 001,28	-	834,40	834,40
M2016-005/MS17/BOC7 Mission 7 - Ilot C5 - VAZISTAS			-	2 378,04	2 378,04	-	1 981,70	1 981,70
019274 SOLDE	24/11/2023	FA 23383	-	2 378,04	2 378,04	-	1 981,70	1 981,70
M2016-005/MS17/BOC8 Mission 5a - Réunion DUP - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			781,74	-	781,74	651,45	-	651,45
011902 AC1 / SOLDE	31/01/2021	FA F21MAT063	781,74	-	781,74	651,45	-	651,45
M2016-005/MS17/BOC8 Mission 2.5 - Etude faisabilité Ilot C7 - VAZISTAS			3 240,00	-	3 240,00	2 700,00	-	2 700,00
011867 AC1	19/01/2021	FA 422 / UZE 2021	3 240,00	-	3 240,00	2 700,00	-	2 700,00
M2022-050 Accompagnement dans le contrôle du réseau EU Rue Martin Porc - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			-	1 612,80	1 612,80	-	1 344,00	1 344,00
017425 AC1	28/02/2023	FA F23MAT215	-	806,40	806,40	-	672,00	672,00
018139 SOLDE	31/05/2023	FA F23MAT607	-	806,40	806,40	-	672,00	672,00
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - BERIM			-	4 656,96	4 656,96	-	3 880,80	3 880,80
019272 AC1 11/23	22/11/2023	FA BM23110146	-	4 656,96	4 656,96	-	3 880,80	3 880,80
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - MASTERPLAN			-	18 723,48	18 723,48	-	15 602,90	15 602,90
019068 AC1 10/23	26/10/2023	FA 23-10-0017	-	12 735,96	12 735,96	-	10 613,30	10 613,30
019353 AC2 11/23	17/12/2023	FA 23-11-0037	-	5 987,52	5 987,52	-	4 989,60	4 989,60
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - TROUILLOT HERMEL			-	13 620,39	13 620,39	-	11 350,38	11 350,38
019069 AC1 10/23	27/10/2023	FA 2310-243	-	9 005,71	9 005,71	-	7 504,76	7 504,76
019273 AC2 11/23	22/11/2023	FA 2311-263b	-	4 614,62	4 614,62	-	3 845,52	3 845,52
A103 Etude programmation			8 160,00	-	8 160,00	6 800,00	-	6 800,00
M2020-035 Etude de programmation - URBAN ID			8 160,00	-	8 160,00	6 800,00	-	6 800,00
011176 AC1	16/10/2020	FA 2020/05	14 688,00	-	14 688,00	12 240,00	-	12 240,00
011543 AC2 / SOLDE	07/12/2020	FA 2020/08	1 632,00	-	1 632,00	1 360,00	-	1 360,00
011815 REFACTORATION SUR MOUSSA PICOT	01/01/2021	FA 2020-08	8 160,00	-	8 160,00	6 800,00	-	6 800,00
A104 Concertation			55 804,76	-	55 804,76	48 776,24	-	48 776,24
18-02090 Captation par drone (photos et vidéos) - APPLICADRONE			300,00	-	300,00	250,00	-	250,00
006302 AC1	12/06/2018	FA 20180012	300,00	-	300,00	250,00	-	250,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - HAZGUI MEHDI			9 120,00	-	9 120,00	7 600,00	-	7 600,00
006366 AC1	05/07/2018	FA 20180014	7 296,00	-	7 296,00	6 080,00	-	6 080,00
007064 AC2	27/11/2018	FA 2018026	1 824,00	-	1 824,00	1 520,00	-	1 520,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - PLACE			11 520,00	-	11 520,00	9 600,00	-	9 600,00
006367 AC1	05/07/2018	NH 17/321/1	9 216,00	-	9 216,00	7 680,00	-	7 680,00
007101 AC2	29/11/2018	FA 17/321/3	2 304,00	-	2 304,00	1 920,00	-	1 920,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - QUESADA ROMAIN			1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00
006436 AC1	17/07/2018	FA 2018-07-17-82	1 120,00	-	1 120,00	1 120,00	-	1 120,00
007234 AC2	13/12/2018	FA 2018-12-13-84	280,00	-	280,00	280,00	-	280,00
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - BRUNELLOT RUBEN			6 411,00	-	6 411,00	6 411,00	-	6 411,00
007066 BDC2	22/11/2018	FA 16_18	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
007568 BDC4 - AC1	13/02/2019	FA 02_19	1 542,00	-	1 542,00	1 542,00	-	1 542,00
008136 BDC4 - AC2	29/05/2019	NH 06-19	1 542,00	-	1 542,00	1 542,00	-	1 542,00
008137 BDC5	29/05/2019	NH 07-19	514,00	-	514,00	514,00	-	514,00
008138 BDC7 - AC1	29/05/2019	NH 08-19	1 156,50	-	1 156,50	1 156,50	-	1 156

007614 BDC6 - AC1	22/02/2019	FA 2019-02-22-87	2 518,60	-	2 518,60	2 518,60	-	2 518,60
008427 BDC6 - AC2	19/07/2019	FA 2019-07-19-90	2 518,60	-	2 518,60	2 518,60	-	2 518,60
009925 AC1/SOLDE	04/03/2020	FA 2020-03-04-97	359,80	-	359,80	359,80	-	359,80
010451 BDC12	23/06/2020	FA 2020-06-23-117	367,85	-	367,85	367,85	-	367,85
A105 Etudes environnementales			84 996,00	13 799,82	98 795,82	70 996,93	11 667,88	82 664,81
18-01919 Eysines ZAC Caris Cantinolle Ilot C3 - Nomination hydrogéologue agréé pour avis - ARMAND CLAUDE			1 001,50	-	1 001,50	-	-	1 001,50
005751 ARMAND CLAUDE			1 001,50	-	1 001,50	1 001,50	-	1 001,50
23-06415 Ilot C7 Avis hydrogéologue agréé (périmètre de protection de la source Cantinolle) - ARMAND CLAUDE	29/01/2018	FA 180129	-	1 008,08	1 008,08	-	1 008,08	1 008,08
018267 SOLDE	20/06/2023	FA230620	-	1 008,08	1 008,08	-	1 008,08	1 008,08
M2015-014/MS 30 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE			2 952,00	-	2 952,00	2 460,00	-	2 460,00
006237 AC1	25/05/2018	FA 18-086	2 952,00	-	2 952,00	2 460,00	-	2 460,00
M2016-005/MS17/BDC14 Mission 5b - Visite avant démolition bât M-Parc - BIOTOPE			427,18	-	427,18	355,98	-	355,98
016641 AC1 - SOLDE	22/11/2022	FA 202205059	427,18	-	427,18	355,98	-	355,98
M2016-005/MS17/BDC6 Mission 2.3f - suivi chantier Ilot C1 - BIOTOPE			2 571,23	2 357,00	4 928,23	2 142,69	1 964,17	4 106,86
010041 AC1	31/03/2020	FA 202000796	840,00	-	840,00	700,00	-	700,00
011661 AC2	23/10/2020	FA 202003488	1 731,23	-	1 731,23	1 442,69	-	1 442,69
019240 SOLDE	23/10/2023	FA 202305276	-	2 357,00	2 357,00	-	1 964,17	1 964,17
M2016-029 Actualisation Etude d'Impact - RIVIERE ENVIRONNEMENT			19 080,00	-	19 080,00	15 900,00	-	15 900,00
003444 AC1	27/07/2016	FA F18-07-059	2 016,00	-	2 016,00	1 680,00	-	1 680,00
004223 AC2	26/01/2017	FA F17-01-714	5 040,00	-	5 040,00	4 200,00	-	4 200,00
005056 AC 3	08/08/2017	FA F17-08-780	6 768,00	-	6 768,00	5 640,00	-	5 640,00
005717 AC4	23/01/2018	FA F18-01-835	3 456,00	-	3 456,00	2 880,00	-	2 880,00
006554 AC1	31/08/2018	FA F18-08-916	1 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	1 500,00
M2018-024/BDC 60 SSEP Poursuite du suivi pizeo - TEREO			3 408,11	3 647,27	7 055,38	2 840,10	3 039,39	5 879,49
015292 AC1	31/05/2022	FA 22/151	1 937,49	-	1 937,49	1 614,58	-	1 614,58
015893 AC2	22/07/2022	FA 22/200	736,04	-	736,04	613,37	-	613,37
016328 AC3	26/09/2022	FA 22/259	734,58	-	734,58	612,15	-	612,15
016811 AC4	01/01/2023	FA 23/330	-	1 251,93	1 251,93	-	1 043,28	1 043,28
017790 AC5	06/02/2023	FA 23/041	-	743,89	743,89	-	619,90	619,90
019117 AC6	13/10/2023	FA 23/296	-	1 651,45	1 651,45	-	1 376,21	1 376,21
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - GAIA RI			3 414,00	-	3 414,00	2 845,00	-	2 845,00
013480 AC1	28/04/2021	FA 21/114	3 414,00	-	3 414,00	2 845,00	-	2 845,00
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - TEREO			18 159,25	-	18 159,25	15 132,80	-	15 132,80
012488 AC1	28/04/2021	FA 21/114	11 667,54	-	11 667,54	9 722,95	-	9 722,95
012601 AC2	25/05/2021	FA 21/153	686,44	-	686,44	572,03	-	572,03
012911 AC3	05/07/2021	FA 21/194	686,44	-	686,44	572,03	-	572,03
013300 AC4	21/06/2021	FA 21/171	854,62	-	854,62	712,18	-	712,18
013394 AC5	24/09/2021	FA 21/279	1 180,87	-	1 180,87	984,08	-	984,08
013772 AC6	29/10/2021	FA 21/337	692,38	-	692,38	576,98	-	576,98
014202 AC7	01/01/2022	FA 21/413	697,25	-	697,25	581,04	-	581,04
014879 AC8	25/03/2022	FA 22/078	1 693,81	-	1 693,81	1 411,51	-	1 411,51
M2021-009/BDC1 Diagnostic écologique - BDC1 : Mission 1 - ENVOUS			10 201,10	-	10 201,10	8 500,92	-	8 500,92
012814 AC1	13/05/2021	FA 21-05-664	1 863,60	-	1 863,60	1 553,00	-	1 553,00
012813 AC2	31/05/2021	FA 21-05-691	873,60	-	873,60	728,00	-	728,00
012815 AC3	19/06/2021	FA 21-06-734	873,60	-	873,60	728,00	-	728,00
013536 AC4	25/10/2021	FA 21-10-891	2 614,80	-	2 614,80	2 179,00	-	2 179,00
013626 AC5	29/10/2021	FA 21-10-932	873,60	-	873,60	728,00	-	728,00
014559 AC6	28/02/2022	FA 22-02-1120	1 455,60	-	1 455,60	1 213,00	-	1 213,00
015711 AC7	21/07/2022	FA 22-07-1405	1 455,60	-	1 455,60	1 213,00	-	1 213,00
016511 REGUL REVISIONS	07/11/2022	REV1	190,70	-	190,70	158,92	-	158,92
M2021-009/BDC2 Diagnostic écologique - BDC2 : Mission 2 expert. compl./6.2 Atelier - ENVOUS			1 595,93	-	1 595,93	1 329,94	-	1 329,94
016031 AC1	20/06/2022	FA 22-06-1313	1 595,93	-	1 595,93	1 329,94	-	1 329,94
M2022-007 Lot 1/BDC4 AMO Missions écologiques : Actu Diag écologique - ENVOUS			-	370,44	370,44	-	308,70	308,70
017507 AC1	03/03/2023	FA 23-03-1693	-	370,44	370,44	-	308,70	308,70
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC11 Suivi pizeo 12 mois - SEREA			-	3 619,48	3 619,48	-	3 016,25	3 016,25
018417 AC1	28/07/2023	FA 230868	-	996,34	996,34	-	830,28	830,28
018514 AC2	11/08/2023	FA230536	-	994,38	994,38	-	828,65	828,65
018815 AC3	28/09/2023	FA 230623	-	638,54	638,54	-	523,78	523,78
019019 AC4	24/10/2023	FA 230679	-	1 000,22	1 000,22	-	833,54	833,54
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC2 SSEP3 - Démolition cabanon Rue M-Parc - SEREA			-	2 797,55	2 797,55	-	2 331,29	2 331,29
017975 AC1	17/05/2023	FA 230280	-	2 797,55	2 797,55	-	2 331,29	2 331,29
M2022-064/BDC1 Diag phyto Ilots C4, C5, C7 : Diag phyto-rapport - ENVOUS			22 185,60	-	22 185,60	18 488,00	-	18 488,00
016382 AC1	20/10/2022	FA 22-10-1510	16 185,60	-	16 185,60	13 488,00	-	13 488,00
016668 AC2	18/11/2022	FA 22-11-1547	6 000,00	-	6 000,00	5 000,00	-	5 000,00
A106 Etude mobilité			45 997,20	42 745,49	88 742,69	38 331,00	35 621,24	73 952,24
M2016-045 Etudes mobilité - TRANSITEC			45 997,20	-	45 997,20	38 331,00	-	38 331,00
004514 MS1 AC1	24/03/2017	FA 17107	1 560,00	-	1 560,00	1 300,00	-	1 300,00
004025 AC 2	04/05/2017	FA 17159	15 868,80	-	15 868,80	13 224,00	-	13 224,00
004741 AC3	08/06/2017	FA 17213	14 078,40	-	14 078,40	11 732,00	-	11 732,00
004762 AC 3	12/06/2017	AV 17213	14 078,40	-	14 078,40	11 732,00	-	11 732,00
004763 AC 3	12/06/2017	FA 17220	13 374,48	-	13 374,48	11 145,40	-	11 145,40
004936 AC4	25/07/2017	FA 17308	5 731,92	-	5 731,92	4 776,60	-	4 776,60
005350 AC 5	26/10/2017	FA 17451	9 462,00	-	9 462,00	7 885,00	-	7 885,00
M2019-039 Lot 1/BDC11 ECC ECC - M6 Ilot C1 enquête motorisation locataires - NOVA 7			-	8 059,32	8 059,32	-	6 716,10	6 716,10
019656 AC1	21/07/2023	FA 230708	-	8 059,32	8 059,32	-	6 716,10	6 716,10
M2019-039/Lot 2/BDC15A ECC Analyse offres C7 - AUXILIA			-	561,00	561,00	-	467,50	467,50
019673 AC1	29/09/2023	FA 329-2023	-	561,00	561,00	-	467,50	467,50
M2019-039/Lot 2/BDC15S ECC Analyse offres C7 - SCET			-	3 927,00	3 927,00	-	3 272,50	3 272,50
019674 AC1	30/08/2023	FA F23-09-P00158	-	3 927,00	3 927,00	-	3 272,50	3 272,50
M2019-039/Lot 2/BDC6 SOLDE Parcours arrivée nouveaux occupants C1 - SCET			-	2 982,60	2 982,60	-	2 485,50	2 485,50
019680 AC2 SOLDE (PM AC1 S/ST)	30/06/2023	F23-09-P01160	-	2 982,60	2 982,60	-	2 485,50	2 485,50
M2019-039/Lot 2/BDC6A SOLDE Parcours arrivée nouveaux occupants C1 - AUXILIA			-	8 801,94	8 801,94	-	7 334,95	7 334,95
019690 AC2 (PM AC1 S/ST)	29/09/2023	FA 334-2023	-	8 801,94	8 801,94	-	7 334,95	7 334,95
M2019-039/Lot 2/BDC8A SOLDE Accomp habitants C1 - Enquête Longères - Exp* Autopartage loca velo - AUXILIA			-	8 727,01	8 727,01	-	7 272,50	7 272,50
019694 AC2 (PM AC1 S/ST)	29/09/2023	FA 327-2023	-	8 727,01	8 727,01	-	7 272,50	7 272,50
M2019-039/Lot 2/BDC8S SOLDE Accomp habitants C1 - Enquête Longères - Exp* Autopartage loca velo - SCET			-	9 686,62	9 686,62	-	8 072,19	8 072,19
019692 AC2 (PM AC1 S/ST)	30/09/2023	FA F23-09-P01159	-	9 686,62	9 686,62	-	8 072,19	8 072,19
A107 Sondages géotechniques			77 926,23	9 400,44	87 326,67	64 938,52	7 833,70	72 772,22
M2016-015/BDC10 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 634,70	-	9 634,70	8 028,92	-	8 028,92
005624 BDC 10	29/12/2017	FA SBX2.H.0049	9 634,70	-	9 634,70	8 028,92	-	8 028,92
M2016-015/BDC13 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			14 763,05	-	14 763,05	12 302,54	-	12 302,54
006627 AC1	13/09/2018	FA SBX2.L0342	14 763,05	-	14 763,05	12 302,54	-	12 302,54
M2016-015/BDC4 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 450,00	-	9 450,00	7 875,00	-	7 875,00
004728 AC1	02/06/2017	FA SBX2.H.0180	9 450,00	-	9 450,00	7 875,00	-	7 875,00
M2016-015/BDC5 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			2 652,00	-	2 652,00	2 210,00	-	2 210,00
004957 AC1	02/08/2017	FA SBX2.H.0257	2 652,00	-	2 652,00	2 210,00	-	2 210,00
M2016-015/BDC9 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			384,82	-	384,82	320,68	-	320,68
005271 AC1	11/10/2017	FA SBX2.H.0336	384,82	-	384,82	320,68	-	320,68
M2020-052 LOT 2/BDC15 Ilot C7 : sondages complémentaires G0 - FONDASOL			-	5 338,20	5 338,20	-	4 448,50	4 448,50
017866 AC1	28/04/2023	FA S0305140	-	5 338,20	5 338,20	-	4 448,50	4 448,50
M2020-052 LOT 2/BDC16 Mission G1PGC : Ilots C4 et C7 - FONDASOL			-	1 179,36	1 179,36	-	982,80	982,80
018083 AC1	05/06/2023	FA SI.23.06558	-	1 179,36	1 179,36	-	982,80	982,80
M2020-052 LOT 2/BDC17 Mission G1PGC : Ilots C4 Investigation complémentaire - FONDASOL			-	2 882,88	2 882,88	-	2 402,40	2 402,40
018080 AC1	31/05/2023	FA SI.23.06443	-	2 882,88	2 882,88	-	2 402,40	2 402,40
M2020-052 LOT 2/BDC7 Diags G2 AYP / Ilots C4 et C7 - FONDASOL			41 041,66	-	41 041,66	34 201,38	-	34 201,38
016493 AC1	31/10/2022	FA SI.22-13567	22 188,00	-	22 188,00	18 490,00		

18-02137 Dimensionnement dalle Aqueduc Eysines - ARTECH				5 340,00	-	5 340,00	4 450,00	-	4 450,00
006474 AC1	25/07/2018	FA 11 393		3 828,00	-	3 828,00	3 190,00	-	3 190,00
006541 AC2	20/08/2018	FA 11 430		1 245,00	-	1 245,00	1 037,50	-	1 037,50
007398 AC3	23/10/2018	FA 11 430 BIS		267,00	-	267,00	222,50	-	222,50
M202-007 Let 1/BOCS AMO Missions écologiques : Etude site compensation - ENVOLIS				-	7 771,97	7 771,97	-	6 476,64	6 476,64
018650 AC1	08/09/2023	FA 23-09-2016		-	2 842,80	2 842,80	-	2 369,00	2 369,00
018754 AC2	21/09/2023	FA23-09-2043		-	4 929,17	4 929,17	-	4 107,64	4 107,64
18 FONCIER				8 818 006,09	1 076 574,97	9 894 580,76	8 065 811,92	1 862 462,36	9 128 473,98
B301 Coda acquisition terrain				8 021 350,27	846 090,00	8 867 440,27	7 317 024,27	846 090,00	8 163 114,27
18-021383/1 Acquisition Terrain non battis BM (ex It Martin Parc) - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				1 223 050,00	-	1 223 050,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00
17-013833/1 Provision	06/02/2017			1 248 000,00	-	1 248 000,00	1 248 000,00	-	1 248 000,00
004298 ACQ* TERRAIN NN BATIS	09/02/2017	FA 09/02/17		24 950,00	-	24 950,00	208 000,00	-	208 000,00
18-02141/1 Acquisition BB 2729-BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)				-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00
18-02141/1 Provision	03/07/2018			-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				182 200,00	-	182 200,00	182 200,00	-	182 200,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021		182 200,00	-	182 200,00	182 200,00	-	182 200,00
18-02143/1 Acquisition BB 1020 - PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				252 000,00	-	252 000,00	252 000,00	-	252 000,00
18-02143/1 Provision	03/07/2018			252 000,00	-	252 000,00	252 000,00	-	252 000,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX				104 000,00	-	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642		104 000,00	-	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				167 181,82	-	167 181,82	167 181,82	-	167 181,82
18-02145/1 Provision	03/07/2018			167 181,82	-	167 181,82	167 181,82	-	167 181,82
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				1 190,00	-	1 190,00	1 190,00	-	1 190,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022		1 190,00	-	1 190,00	1 190,00	-	1 190,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX				221 100,00	-	221 100,00	221 100,00	-	221 100,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642		221 100,00	-	221 100,00	221 100,00	-	221 100,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDONER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				406,45	-	406,45	406,45	-	406,45
18-02149/1 Provision	03/07/2018			406,45	-	406,45	406,45	-	406,45
18-02150/1 Acquisition BB 236 - GAUDONER - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
18-02150/1 Provision	03/07/2018			700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA BORDEAUX				1 610,00	-	1 610,00	1 610,00	-	1 610,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/2021372 CAB 11901HOPE		1 610,00	-	1 610,00	1 610,00	-	1 610,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOULEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				1 050,00	-	1 050,00	1 050,00	-	1 050,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018			1 050,00	-	1 050,00	1 050,00	-	1 050,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX				173 700,00	-	173 700,00	173 700,00	-	173 700,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/ARENAS		173 700,00	-	173 700,00	173 700,00	-	173 700,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735 - CLAUDIO - CARPA BORDEAUX				1 540,00	-	1 540,00	1 540,00	-	1 540,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803		1 540,00	-	1 540,00	1 540,00	-	1 540,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE				-	595,00	595,00	-	595,00	595,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22		-	595,00	595,00	-	595,00	595,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN				-	297,50	297,50	-	297,50	297,50
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22		-	297,50	297,50	-	297,50	297,50
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE				-	297,50	297,50	-	297,50	297,50
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/2022		-	297,50	297,50	-	297,50	297,50
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX				62 500,00	-	62 500,00	62 500,00	-	62 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642		62 500,00	-	62 500,00	62 500,00	-	62 500,00
18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				146 880,00	-	146 880,00	146 880,00	-	146 880,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21		146 880,00	-	146 880,00	146 880,00	-	146 880,00
18-02161/1 Consignation/Expropriation BB 229 - Décius DELFAUT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				38 300,00	-	38 300,00	38 300,00	-	38 300,00
013500 ACQ* BB229 DECIUS DELFAUT	27/09/2021	FA 27/09/21		38 300,00	-	38 300,00	38 300,00	-	38 300,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX				1 283 700,00	-	1 283 700,00	1 283 700,00	-	1 283 700,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM		1 283 700,00	-	1 283 700,00	1 283 700,00	-	1 283 700,00
18-02163/1 Acquisition BB 2751 - HEZER/ KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00
18-02163/1 Provision	03/07/2018			1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00
18-02191 Acquisition Terrain no AA309 IMMO LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				3 126 000,00	-	3 126 000,00	2 605 000,00	-	2 605 000,00
009031 TRANSFERT LUPINI C001/C002	08/11/2019	08/11/19		3 126 000,00	-	3 126 000,00	2 605 000,00	-	2 605 000,00
21-04458/1 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				1 932,00	-	1 932,00	1 656,00	-	1 656,00
21-04458/1 Provision	03/06/2021			1 932,00	-	1 932,00	1 656,00	-	1 656,00
21-04460/1 Acquisition BB AA 435- BM50 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				3 030,00	-	3 030,00	3 030,00	-	3 030,00
21-04460/1 Provision	03/06/2021			3 030,00	-	3 030,00	3 030,00	-	3 030,00
21-04917 Acquisition Expro AA 425-500 SAINT MARC - CARPA BORDEAUX				33 110,00	33 110,00	66 220,00	33 110,00	33 110,00	66 220,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452		33 110,00	-	33 110,00	33 110,00	-	33 110,00
015205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/212799675/9719452		-	33 110,00	33 110,00	-	33 110,00	33 110,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				114 240,00	-	114 240,00	114 240,00	-	114 240,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21		114 240,00	-	114 240,00	114 240,00	-	114 240,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)				878 500,00	-	878 500,00	878 500,00	-	878 500,00
22-05063 Provision	10/02/2022			878 582,45	-	878 582,45	878 582,45	-	878 582,45
22-05062 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				82,45	-	82,45	82,45	-	82,45
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	10/02/2022			2 030,00	-	2 030,00	2 030,00	-	2 030,00
22-05694/1 Acquisition BB 2825-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)				2 030,00	-	2 030,00	2 030,00	-	2 030,00
22-05694/1 Provision	15/04/2022	FA 15/04/22		2 030,00	-	2 030,00	2 030,00	-	2 030,00
23-06127/1 Acquisition BB234 rue Martin Parc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)				-	536 500,00	536 500,00	-	536 500,00	536 500,00
23-06127/1 Provision	05/10/2022			-	536 500,00	536 500,00	-	536 500,00	536 500,00
23-06128/1 Acquisition BB254-255 rue Martin Parc- Gianelli - BREYNE PATRICE (NOT)				-	48 700,00	48 700,00	-	48 700,00	48 700,00
23-06128/1 Provision	09/03/2023			-	48 700,00	48 700,00	-	48 700,00	48 700,00
23-06165 Acquisition Expro Consignation BB 2731 GERDESSUS Gabriel - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				-	223 300,00	223 300,00	-	223 300,00	223 300,00
017640 ACQ EXPRO CONSIGNATION GERDESSUS GABRIEL	09/03/2023			-	223 300,00	223 300,00	-	223 300,00	223 300,00
23-06605/1 Acquisition SEMPEY BB3147 - BREYNE PATRICE (NOT)				-	700,00	700,00	-	700,00	700,00
23-06605/1 Provision	27/03/2023	BB 2731		-	700,00	700,00	-	700,00	700,00
				-	490,00	490,00	-	490,00	490,00
	16/10/2023			-	490,00	490,00	-	490,00	490,00
B301 Frais d'Etat				93 847,53	12 640,60	106 488,13	83 908,08	10 890,36	94 798,44
17-013832/2 Martin Parc : Frais d'acq* terrain non battis BM - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				21 806,84	-	21 806,84	19 639,10	-	19 639,10
17-013832/2 Provision	06/02/2017			22 500,00	-	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00
004706 FRAIS ACQ* ILOT MARTIN PORT	06/02/2017			400,00	-	400,00	400,00	-	400,00
18-02141/2 Frais acquisition BB 2729 BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)				-	293,16	293,16	2 460,90	-	2 460,90
18-02141/2 Provision	24/05/2017	FA 24/05/17		-	314,40	314,40	-	264,00	264,00
017679 FRAIS ACQ BB 2729 BOUC	11/10/2022			-	500,00	500,00	-	500,00	500,00
017680 REMB / FRAIS ACQ BOUC	10/03/2023	FA 30/03/23		-	170,60	170,60	-	221,00	221,00
18-02143/2 Frais acquisition PARANTEAU BB1020 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				-	15,00	15,00	-	15,00	15,00
18-02143/2 Provision	13/03/2023	FA 30/03/23		-	15,00	15,00	-	15,00	15,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018			6 069,07	-	6 069,07	5 495,81	-	5 495,81
18-02143/2 Provision	18/12/2018			200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018			6 100,00	-	6 100,00	6 100,00	-	6 100,00
008200 FRAIS ACQ* PARANTEAU BB1020	18/12/2018			13,29	-	13,29	13,29	-	13,29
18-02145/2 Frais d'acquisition MEU BB 68 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				-	217,64	217,64	790,90	-	790,90
18-02145/2 Provision	31/05/2019	FA 31/05/19		-	3 225,44	3 225,44	2 721,70	-	2 721,70
009873 FRAIS ACQ* MEU BB 68	03/07/2019			4 892,00	-	4 892,00	4 892,00	-	4 892,00
18-02149/2 Frais acquisition BB 2737 GAUDONER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				-	1 666,56	1 666,56	2 170,30	-	2 170,30
18-02149/2 Provision	10/02/2020	FA 10/02/20		-	207,61	207,61	189,61	-	189,61
013479 FRAIS ACQ BB 2737 GAUDONER M	30/04/2021			240,00	-	240,00	240,00	-	240,00
18-02150/2 Frais acquisition GAUDONER BB236 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				-	32,39	32,39	50,39	-	50,39
18-02150/2 Provision	16/09/2021	FA 16/09/21		-	196,14	196,14	177,37	-	177,37
009875 FRAIS ACQ* GAUDONER BB236	27/09/2019			300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
18-02152/2 Frais de notaire SOULEILLET - MELLAC DELAFRAY									

018427 FRAIS S/ACQ ² GIANELLI BB254-255	17/07/2023	FA 17/07/23	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	2 656,69	-	2 656,69
018678 FRAIS DEF S/ACQ GIANELLI	07/08/2023	FA 07/08/23	-	-	151,36	-	151,36	-	-	151,36	-	151,36
23-06605/2 Frais acquisition Sempey BB8147 - BREYNE PATRICE (NOT)			-	-	215,61	-	215,61	-	-	197,61	-	197,61
23-06605/2 Provision	16/10/2023		-	-	250,00	-	250,00	-	-	250,00	-	250,00
019710 FRAIS ACQ SEMPEY BB3147	28/12/2023	FA 28/12/23	-	-	34,39	-	34,39	-	-	52,39	-	52,39
B302 Géométries fondier			-	-	26 103,49	-	12 239,36	-	38 342,85	21 752,92	-	10 199,46
M2016-009/BDC1 Géomètre expert lot 1 - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			-	-	5 688,00	-	5 688,00	-	5 688,00	4 740,00	-	4 740,00
003615 BDC1	30/09/2016	FA 1609-204	-	-	2 844,00	-	2 844,00	-	-	2 370,00	-	2 370,00
004022 SOLDE BDC1	14/12/2016	FA 1612-280	-	-	2 844,00	-	2 844,00	-	-	2 370,00	-	2 370,00
M2016-003/BDC13 Géomètre expert lot 1 - GEOSAT			-	-	7 935,70	-	7 935,70	-	7 935,70	6 613,08	-	6 613,08
005745 BDC13	28/11/2017	FA F174591	-	-	7 935,70	-	7 935,70	-	-	6 613,08	-	6 613,08
M2016-003/BDC3 Géomètre expert lot 1 Site géographique secteur nord - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			-	-	3 859,20	-	3 859,20	-	3 859,20	3 216,00	-	3 216,00
004024 BDC3 AC1	14/12/2016	FA 1612-281	-	-	3 859,20	-	3 859,20	-	-	3 216,00	-	3 216,00
M2016-003/BDC36 Bornage Paranteau et Piquetage Gaudner Folloni - ABAC-GEO AQUITAINE			-	-	785,23	-	785,23	-	785,23	654,36	-	654,36
009341 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA F191228	-	-	785,23	-	785,23	-	-	654,36	-	654,36
M2016-003/BDC3 Géomètre expert lot 1 - ABAC (NE PLUS UTILISER)			-	-	134,90	-	134,90	-	134,90	112,42	-	112,42
004752 BDC3 GEOMETRE EXPERT LOT1	09/06/2017	FA B-17-06-425	-	-	132,00	-	132,00	-	-	110,00	-	110,00
005055 REV BDC3	28/08/2017	FA 28/08/2017	-	-	2,90	-	2,90	-	-	2,42	-	2,42
M2019-032/BDC3 Bornage et plan de cession terrain à bâtir C1 - MAGEO			-	-	696,86	-	696,86	-	696,86	580,72	-	580,72
009652 AC1	31/10/2019	FA FC12064	-	-	696,86	-	696,86	-	-	580,72	-	580,72
M2019-034 Lot 1/RDC100 PD Maison Nieto 28 rue MP - MAGEO			-	-	-	-	480,47	-	480,47	-	-	400,39
017863 AC 1	30/04/2023	FA FC13461	-	-	-	-	480,47	-	-	-	-	400,39
M2019-034 Lot 1/RDC104 Piquetage clôtures - BR2731 - MAGEO			-	-	-	-	985,68	-	985,68	-	-	821,40
018068 AC1	31/05/2023	FA FC19697	-	-	-	-	985,68	-	-	-	-	821,40
M2019-034 Lot 1/RDC125 Piquetage AA479 - MAGEO			-	-	-	-	1 035,22	-	1 035,22	-	-	862,68
019084 SOLDE	30/10/2023	FA FC20601	-	-	-	-	1 035,22	-	-	-	-	862,68
M2019-034 Lot 1/RDC23 Levé surfacique allée de l'Europe et du Taillan Médoc - MAGEO			-	-	3 298,93	-	3 298,93	-	3 298,93	2 749,11	-	2 749,11
011659 BDC 23	01/01/2021	FA FC14315	-	-	3 298,93	-	3 298,93	-	-	2 749,11	-	2 749,11
M2019-034 Lot 1/RDC67 DMPC EP rue MP - MAGEO			-	-	-	-	4 379,79	-	4 379,79	-	-	3 649,83
017699 AC1	31/03/2023	FA FC19316	-	-	-	-	4 379,79	-	-	-	-	3 649,83
M2019-034 Lot 1/RDC71 Bornage parcelles Feb + 1 partie du chemin rural lot C7 - MAGEO			-	-	924,76	-	924,76	-	924,76	770,63	-	770,63
016549 AC 1	31/10/2022	FA FC18399	-	-	924,76	-	924,76	-	-	770,63	-	770,63
M2019-034 Lot 1/RDC78 Glémètre - Piquetage Rue M-ports/Clotures - MAGEO			-	-	1 559,11	-	1 559,11	-	1 559,11	1 299,26	-	1 299,26
015721 AC1	22/07/2022	FA FC17803	-	-	1 559,11	-	1 559,11	-	-	1 299,26	-	1 299,26
M2019-034 Lot 1/RDC81 Piquetage et DA emprise Sempé - MAGEO			-	-	720,71	-	822,93	-	1 543,64	600,59	-	685,78
016578 AC 1	31/10/2022	FA FC18399	-	-	720,71	-	720,71	-	-	600,59	-	600,59
017434 AC2	28/02/2023	FA FC19085	-	-	-	-	822,93	-	-	-	-	685,78
M2021-077/BDC10 Diags avant vente BB254-255 - AED EXPERTISES			-	-	-	-	159,41	-	159,41	-	-	132,84
017733 AC1	05/04/2023	FA FA-239436	-	-	-	-	159,41	-	-	-	-	132,84
M2021-077/BDC11 Diags avant vente BB234 - AED EXPERTISES			-	-	-	-	108,89	-	108,89	-	-	90,74
018529 AC1 SOLDE	22/08/2023	FA01095306	-	-	-	-	108,89	-	-	-	-	90,74
M2021-077/BDC13 Diags avant démol Nieto 28 rue MP - AED EXPERTISES			-	-	-	-	3 319,92	-	3 319,92	-	-	2 766,60
018744 SOLDE	19/09/2023	FAFA01096881	-	-	-	-	3 319,92	-	-	-	-	2 766,60
M2021-077/BDC13 Bis Compléments diag avant démol 28 rue MP - AED EXPERTISES			-	-	-	-	394,63	-	394,63	-	-	328,86
018960 SOLDE	19/09/2023	FA01096881	-	-	-	-	394,63	-	-	-	-	328,86
M2021-077/BDC2 Diagnostics ancien garage avant démol - AED EXPERTISES			-	-	500,09	-	90,29	-	590,28	416,75	-	75,24
015924 AC1	26/08/2022	FA FA-228282	-	-	500,09	-	500,09	-	-	416,75	-	416,75
017683 AC2	30/03/2023	FA FA-239024	-	-	-	-	90,29	-	-	-	-	75,24
M2021-077/BDC25 Diags avant vente terrain Sempey - AED EXPERTISES			-	-	-	-	109,52	-	109,52	-	-	91,26
019168 SOLDE	31/10/2023	FA01099781	-	-	-	-	109,52	-	-	-	-	91,26
M2021-077/BDC8 Diag avant vente, assainissement 28 rue MP - AED EXPERTISES			-	-	-	-	352,61	-	352,61	-	-	293,84
017601 AC1	23/02/2023	FA-236504	-	-	-	-	352,61	-	-	-	-	293,84
B303 Expertises foncières			-	-	4 239,92	-	4 239,92	-	4 239,92	3 533,27	-	3 533,27
18-021275 Recherches Généalogiques - DELFAUT - PEROTIN			-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	1 666,67
007529 ETUDE GENEALOGIQUE DELFAUT	01/02/2021	FA 795	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	1 666,67	-	1 666,67
M2019-032/BDC1 Document d'arpentage et plan de cession - MAGEO			-	-	2 239,92	-	2 239,92	-	2 239,92	1 866,40	-	1 866,40
010202 AC1/SOLDE	29/04/2020	FA FC12959	-	-	2 488,80	-	2 488,80	-	-	2 074,00	-	2 074,00
010298 AVOIR S/AC1	21/05/2020	AV 13100	-	-	248,88	-	248,88	-	-	207,40	-	207,40
B401 Indemnités de remploi			-	-	350 402,73	-	95 309,00	-	445 711,73	350 356,73	-	95 309,00
18-02141/1 Acquisition BB 2729 - BLOC - BREYNE PATRICE (NOT)			-	-	420,00	-	420,00	-	420,00	420,00	-	420,00
18-02141/1 Provision	03/07/2018		-	-	-	-	420,00	-	-	-	-	420,00
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			-	-	19 220,00	-	19 220,00	-	19 220,00	19 220,00	-	19 220,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	-	-	19 220,00	-	19 220,00	-	-	19 220,00	-	19 220,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			-	-	11 400,00	-	11 400,00	-	11 400,00	11 400,00	-	11 400,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642	-	-	11 400,00	-	11 400,00	-	-	11 400,00	-	11 400,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			-	-	17 718,18	-	17 718,18	-	17 718,18	17 718,18	-	17 718,18
18-02145/1 Provision	03/07/2018		-	-	17 718,18	-	17 718,18	-	-	17 718,18	-	17 718,18
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			-	-	238,00	-	238,00	-	238,00	238,00	-	238,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022	-	-	238,00	-	238,00	-	-	238,00	-	238,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			-	-	23 110,00	-	23 110,00	-	23 110,00	23 110,00	-	23 110,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642	-	-	23 110,00	-	23 110,00	-	-	23 110,00	-	23 110,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			-	-	97,55	-	97,55	-	97,55	97,55	-	97,55
18-02149/1 Provision	03/07/2018		-	-	97,55	-	97,55	-	-	97,55	-	97,55
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA BORDEAUX			-	-	322,00	-	322,00	-	322,00	322,00	-	322,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/2021372 CAB 11901HOPE	-	-	322,00	-	322,00	-	-	322,00	-	322,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOULELLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			-	-	210,00	-	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018		-	-	210,00	-	210,00	-	-	210,00	-	210,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX			-	-	18 370,00	-	18 370,00	-	18 370,00	18 370,00	-	18 370,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/ARENAS	-	-	18 370,00	-	18 370,00	-	-	18 370,00	-	18 370,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735 - CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			-	-	380,00	-	380,00	-	380,00	380,00	-	380,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803	-	-	380,00	-	380,00	-	-	380,00	-	380,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE			-	-	-	-	119,00	-	119,00	119,00	-	119,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	-	-	-	-	119,00	-	-	-	-	119,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN			-	-	-	-	59,50	-	59,50	59,50	-	59,50
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	59,50
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE			-	-	-	-	59,50	-	59,50	59,50	-	59,50
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/2022	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	59,50
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			-	-	7 250,00	-	7 250,00	-	7 250,00	7 250,00	-	7 250,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642	-	-	7 250,00	-	7 250,00	-	-	7 250,00	-	7 250,00
18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			-	-	10 688,00	-	10 688,00	-	10 688,00	10 688,00	-	10 688,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21	-	-	10 688,00	-	10 688,00	-	-	10 688,00		

18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735 - CLAUDIO - CARPA BORDEAUX				1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803		1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE				-	400,00	400,00	-	400,00	400,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22		-	400,00	400,00	-	400,00	400,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN				-	200,00	200,00	-	200,00	200,00
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22		-	200,00	200,00	-	200,00	200,00
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE				-	200,00	200,00	-	200,00	200,00
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/2022		-	200,00	200,00	-	200,00	200,00
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX				1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642		1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX				1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM		1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
21-04917 Acquisition Expropriation AA 425-500 SAINT MARC - CARPA BORDEAUX				1 500,00	5 847,20	7 347,20	1 500,00	5 847,20	7 347,20
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452		1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
019205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/212799675/9719452		-	5 847,20	5 847,20	-	5 847,20	5 847,20
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21		1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)				98 135,00	-	98 135,00	98 135,00	-	98 135,00
22-05063 Provision	10/02/2022			98 144,21	-	98 144,21	98 144,21	-	98 144,21
22-05063 Provision	10/02/2022			9,21	-	9,21	9,21	-	9,21
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22		500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
22-05694/1 Acquisition BR258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)				-	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	36 500,00
22-05694/1 Provision	05/10/2022			-	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	36 500,00
23-06666 Indemnité art.700 CA CCASS - CARPA BORDEAUX				-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00
019203 INDEM 700 CCASS VAL DALBANT	14/11/2023	0035/10357/212799666/9719451		-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux				73 752,04	16 391,18	90 143,22	61 460,05	13 659,32	75 119,37
2023-009 Débrassage MP - BRETES ENVIRONNEMENT				-	2 700,00	2 700,00	-	2 250,00	2 250,00
017490 AC1	03/03/2023	FA E2303003		-	2 700,00	2 700,00	-	2 250,00	2 250,00
22-05383 Sécurisation par barrières Heres Al. des Peupliers - COLAS SO/SCRG				11 378,40	-	11 378,40	9 482,00	-	9 482,00
015545 AC1	22/06/2022	FA 14000R20222365		11 378,40	-	11 378,40	9 482,00	-	9 482,00
22-06879 Renfort barrière Allée des Peupliers - CAUPAMAT				-	3 923,18	3 923,18	-	3 269,32	3 269,32
017162 AC1	23/01/2023	FA B0010002/D22		-	3 923,18	3 923,18	-	3 269,32	3 269,32
23-06139 Sécurisation du 28 rue martin parc et à l'entrée du chemin des gleyes à Eysines - BLOCSTOP				-	1 764,00	1 764,00	-	1 470,00	1 470,00
017616 AC1	15/03/2023	FA FA4341		-	1 764,00	1 764,00	-	1 470,00	1 470,00
23-06258 Nettoyage du terrain 28 rue MP - RECYCLEXPERT				-	3 072,00	3 072,00	-	2 560,00	2 560,00
018043 AC1	30/05/2023	FA 1443		-	3 072,00	3 072,00	-	2 560,00	2 560,00
23-06286 Abattage arbre sur fil électrique lot C4 - BRETES ENVIRONNEMENT				-	1 092,00	1 092,00	-	910,00	910,00
019070 SOLDE	31/05/2023	FA E2305166		-	1 092,00	1 092,00	-	910,00	910,00
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Nettoyage et évacuation déchets terrains BM - AQUITANIS				27 303,88	-	27 303,88	22 753,24	-	22 753,24
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017			30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017			3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
005556 BDC 7 TPS 11/17	11/12/2017	FA 2017/39		129,04	-	129,04	107,54	-	107,54
006797 BDC 7 - GENIER DEFORGE	01/01/2018	FA 201608021		-	-	-	2 347,44	-	2 347,44
006799 BDC 7 - AC ENVIRONNEMENT	01/01/2018	FA BP002205		-	-	-	326,40	-	326,40
006800 BDC 7 - GENIER DEFORGE	01/01/2018	FA 201608021		5 825,16	-	5 825,16	7 680,26	-	7 680,26
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Diag termities IMMO LUPINI - AQUITANIS				273,04	-	273,04	227,54	-	227,54
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Avance	20/10/2017			144,00	-	144,00	144,00	-	144,00
005557 BDC 11 TPS 11/2017	11/12/2017	FA 2017/40		129,04	-	129,04	107,54	-	107,54
007418 GEST TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA D10118		-	-	-	24,00	-	24,00
M2016-001 Lot 2/BDC 13 ZAC Eysines CC - Diag et démol dalle béton LUPINI - AQUITANIS				13 112,72	-	13 112,72	10 927,27	-	10 927,27
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017			240,00	-	240,00	240,00	-	240,00
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017			12 143,76	-	12 143,76	12 143,76	-	12 143,76
005558 GESTION TEMPS PASSE	11/12/2017	FA 2017/41		258,10	-	258,10	215,08	-	215,08
005638 BDC13 TPS 12/17	04/01/2018	FA 2017/44		258,09	-	258,09	215,08	-	215,08
005844 BDC 13 TPS 01/18	12/02/2018	FA 2018/03		193,57	-	193,57	161,31	-	161,31
007419 GEST TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA D10118		19,20	-	19,20	24,00	-	24,00
007730 GESTION TERRAIN 2018	01/01/2019	FA D10119		-	-	-	2 023,96	-	2 023,96
M2022-033 Débaras dépôt sauvages Allée des Peupliers - RECYCLEXPERT				21 684,00	-	21 684,00	18 070,00	-	18 070,00
015419 AC1	21/06/2022	FA 000871		21 684,00	-	21 684,00	18 070,00	-	18 070,00
M2023-051 Feuchage C7 ont diag archéo - BERDOT				-	3 840,00	3 840,00	-	3 200,00	3 200,00
019486 AC1 SOLDE	27/11/2023	FA 356		-	3 840,00	3 840,00	-	3 200,00	3 200,00
B502 Gardiennage				-	14 675,85	14 675,85	-	12 229,87	12 229,87
M2021-046 Lot 2/BDC7 Rondes Allée des Peupliers - 01/06 au 27/06/22 - DRAKKAR				-	2 073,60	2 073,60	-	1 728,00	1 728,00
016957 AC1	01/01/2023	JUN-22-6306		-	2 073,60	2 073,60	-	1 728,00	1 728,00
M2021-046 Lot 2/BDC7bis Gardiennage Allée des Peupliers - 01/06 au 02/06/2022 - DRAKKAR				-	520,66	520,66	-	433,88	433,88
016954 AC1	01/01/2023	FA JUN-22-6302		-	520,66	520,66	-	433,88	433,88
M2021-084/BDC15 Rondes C4 01/07 au 08/09/23 - DRAKKAR				-	1 949,38	1 949,38	-	1 124,48	1 124,48
018657 SOLDE	08/09/2023	FA AOUT-23-7072		-	1 949,38	1 949,38	-	1 124,48	1 124,48
M2021-084/BDC2 Rondes Allée des Peupliers 07.22 à 01.23 - DRAKKAR				-	6 758,40	6 758,40	-	5 632,00	5 632,00
016967 AC1	01/01/2023	FA NOV-22-6591		-	6 758,40	6 758,40	-	5 632,00	5 632,00
M2021-084/BDC23 Gardiennage maison 28 rue MP - DRAKKAR				-	3 973,81	3 973,81	-	3 311,51	3 311,51
018756 AC1 SOLDE	30/08/2023	FAAOUT-23-7041		-	3 973,81	3 973,81	-	3 311,51	3 311,51
B503 Impots Foncier				152,29	649,02	801,31	152,29	649,02	801,31
18-02143/3 Taxe foncière PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)				13,29	-	13,29	13,29	-	13,29
18-02143/3 Provision	15/04/2019			13,29	-	13,29	13,29	-	13,29
18-02324 TF 2018 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)				20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
006744 TF 2018 VOIRIES RUE M.PORC	10/08/2018	T 18 33 4315231		20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
18-02324/1 TF 2019 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)				21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
008775 TF 2019 VOIRIES RUE M.PORC	31/08/2019	T 1933431742295		21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
18-02916 Taxe foncière 2020 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)				21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
011101 TF 2020 TERRAINS BM	31/08/2020	T 2033432271902		21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
21-04726 Taxe foncière 2021 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)				38,00	-	38,00	38,00	-	38,00
013246 TF 2021	31/08/2021	TITRE 21 33 4327853 72		21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
013272 TF 2021	13/08/2021	TITRE 21 33 4327843 82		17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
22-05629 Taxe foncière 2022 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)				18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
015985 TF 2022	31/08/2022	AV 22 33 4333449 68		18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
22-05734 Taxe foncière 2022 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)				21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
016280 TF22	31/08/2022	TITRE 22 33 4333459 58		21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
23-05694/2 Frais Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)				-	605,81	605,81	-	605,81	605,81
23-05694/2 Provision	05/10/2022			-	605,81	605,81	-	605,81	605,81
23-06127/2 Frais Acquisition BB234 rue Martin Parc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)				-	1,21	1,21	-	1,21	1,21
019137 FRAIS ACQ BEAUSOLEIL BB234	07/09/2023			-	1,23	1,23	-	1,23	1,23
23-06526 Taxe foncière 2023 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)	27/10/2023	FA 27/10/23		-	0,02	0,02	-	0,02	0,02
018684 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	TITRE 23 33 4331614 26		-	23,00	23,00	-	23,00	23,00
23-06532 Taxe foncière 2023 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)				-	19,00	19,00	-	19,00	19,00
018632 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	FA 23 33 4331604 36		-	19,00	19,00	-	19,00	19,00
B601 Assistance Juridique				100 223,34	6 076,68	106 300,02	83 593,79	5 104,85	88 698,64
19-02783 PV constat parcelle BB1020 Paranteau - CASIMIRO (HUISSIER)				219,99	-	219,99	185,81	-	185,81
007944 PV CONSTAT BB1020	15/04/2019	FA 55626		219,99	-	219,99	185,81	-	185,81
21-04102 Signif notif EP Scherer So - CASIMIRO (HUISSIER)				119,40	-	119,40	99,87	-	99,87
011369 AC1	19/01/2021	FA 66 696		119,40	-	119,40	99,87	-	99,87
21-04819 Signif en Allemagne dossier Baron - NEDELLEC				300,00	-	300,00	253,44	-	253,44
013903 AC1	14/10/2021	FA 0695.0379152		300,00	-	300,00	253,44	-	253,44
21-04896 PV constat PD 8 rue Martin Parc - CASIMIRO (HUISSIER)				390,00	-	390,00	324,99	-	324,99
013785 09-11/21	24/11/2021	FA 72 258		390,00	-	390,00	324,99	-	324,99
21-04897 Signif jgt indem. expro. LECHENNE/DOUMERET - CASIMIRO (HUISSIER)				165,96	-	165,96	139,40	-	139,40
013763 10/21	02/11/2021	FA 71 774		165,96	-	165,96	139,40	-	139,40
21-04899 Signif + Acte CE dossier BARON - CASIMIRO (HUISSIER)				403,35	-	403,35	336,80		

22-05556 Signif Jugt indém expro BARON - CASIMIRO (HUSSIER)				123,92	-	123,92	104,00	-	104,00
015815 AC1	01/01/2022	FA 71 645		123,92	-	123,92	104,00	-	104,00
22-05557 Signif Jugt indém expro EYQUEM - CASIMIRO (HUSSIER)				163,76	-	163,76	137,20	-	137,20
015814 AC1	01/01/2022	FA 71 621		163,76	-	163,76	137,20	-	137,20
22-05561 Signif BANAY - PROVOST-TEGUI				70,48	-	70,48	58,73	-	58,73
015813 AC1	01/01/2022	FA 21066		70,48	-	70,48	58,73	-	58,73
22-05704 PV constat + Signif GOUV Allée des peupliers - CASIMIRO (HUSSIER)				1 600,42	-	1 600,42	1 341,47	-	1 341,47
016555 AC1	01/07/2022	FA 75 740		1 222,42	-	1 222,42	1 026,47	-	1 026,47
016557 AC2	19/05/2022	FA 75 518		378,00	-	378,00	315,00	-	315,00
22-05705 PV constat réseaux Enedis Rue Martin Parc - CASIMIRO (HUSSIER)				270,00	-	270,00	225,00	-	225,00
016559 AC1	30/05/2022	FA 75 658		270,00	-	270,00	225,00	-	225,00
23-06044 Sig ord expro cessib Gerdesuss KV - CASIMIRO (HUSSIER)				-	218,49	218,49	-	183,24	183,24
017328 AC1	10/02/2023	FA 80 247		-	218,49	218,49	-	183,24	183,24
23-06053 Constat voirie Allée de l'Europe - CASIMIRO (HUSSIER)				-	390,00	390,00	-	325,00	325,00
017361 SOLDE	14/02/2023	FA 80 312		-	390,00	390,00	-	325,00	325,00
23-06142 Constat n°2 voirie Allée de l'Europe - CASIMIRO (HUSSIER)				-	270,00	270,00	-	225,00	225,00
017858 AC1	02/05/2023	FA 81 967		-	270,00	270,00	-	225,00	225,00
23-06416 PV constat squat caravanes sur C4 - CASIMIRO (HUSSIER)				-	378,00	378,00	-	315,00	315,00
018260 ES16	05/07/2021	FAB3216		-	378,00	378,00	-	315,00	315,00
23-06700 Affichage PD 28 rue Martin Parc - CASIMIRO (HUSSIER)				-	342,00	342,00	-	285,00	285,00
019445 AC1 SOLDE	09/10/2023	FA 84895		-	342,00	342,00	-	285,00	285,00
M2016-0329/BDC8 Assistance et conseil juridiques, aménagement, action foncière - FIDAL				1 620,00	-	1 620,00	1 350,00	-	1 350,00
005764 BDC 8	31/01/2018	FA 140FD18006928		1 620,00	-	1 620,00	1 350,00	-	1 350,00
M2016-009 AMO Constitution dossier DUP - S'ET				10 200,00	-	10 200,00	8 500,00	-	8 500,00
004055 DOSSIER DUP 12/16	30/12/2016	FA F16-12-P01361		10 200,00	-	10 200,00	8 500,00	-	8 500,00
M2016-039/BDC11 Procédure devant juge de l'expro - ADALYS (ADAMAS)				23 500,92	-	23 500,92	19 584,09	-	19 584,09
011358 BDC11 AC1	30/10/2020	FA PB 20 46 473		2 039,70	-	2 039,70	1 699,75	-	1 699,75
011617 BDC 11 AC2	01/01/2021	FA PB 20 46 574		270,36	-	270,36	225,30	-	225,30
011992 BDC 11 AC3	29/03/2021	FA AB 21 46 062		5 714,65	-	5 714,65	4 762,21	-	4 762,21
012159 BDC11 AC4	26/02/2021	FA AB 21 46 118		7 310,74	-	7 310,74	6 092,28	-	6 092,28
012309 BDC11 AC5	29/03/2021	FA AB 21 46 173		1 833,96	-	1 833,96	1 528,30	-	1 528,30
012862 BDC11 AC6	30/04/2021	FA AB 21 46 240		3 839,71	-	3 839,71	3 199,76	-	3 199,76
012863 BDC11 AC7	21/05/2021	FA AB 21 46 296		479,26	-	479,26	399,38	-	399,38
013188 BDC11 AC08	30/08/2021	FA 21 46 454		116,64	-	116,64	97,20	-	97,20
013200 BDC11 AC09	28/07/2021	FA AB 21 46 410		882,84	-	882,84	735,70	-	735,70
013426 BDC11 AC10	30/09/2021	FA 21 46 517		479,26	-	479,26	399,38	-	399,38
013859 BDC11 AC11	17/11/2021	FA 21 46 631		294,17	-	294,17	245,14	-	245,14
014310 BDC 11 AC12	19/01/2022	FA 2246009		239,63	-	239,63	199,69	-	199,69
014311 BDC 11 AC13	01/01/2022	FA 2146517		479,26	-	479,26	399,38	-	399,38
014674 REGUL BDC 11 AC13 (DOUBLON)	02/03/2022	FA 2146517		479,26	-	479,26	399,38	-	399,38
M2016-039/BDC12 BDC12 Procédure devant le juge de l'expropriation - tenement LASSEP - ADALYS (ADAMAS)				2 060,61	-	2 060,61	1 717,17	-	1 717,17
011865 AC1	01/01/2021	FA PB 20 46 608		1 198,14	-	1 198,14	998,45	-	998,45
012311 AC2	29/03/2021	FA AB 21 46 171		349,91	-	349,91	291,59	-	291,59
013857 AC3	18/12/2021	FA 22 46 639		272,89	-	272,89	227,47	-	227,47
014516 AC4	10/02/2022	FA 22 46 047		239,63	-	239,63	199,69	-	199,69
M2016-039/BDC14 BDC14 Procédure devant juge de l'expro MARTIN - ADALYS (ADAMAS)				2 247,15	-	2 247,15	1 872,62	-	1 872,62
012310 AC1	29/03/2021	FA AB 21 46 172		1 721,27	-	1 721,27	1 434,39	-	1 434,39
013858 AC2	18/11/2021	FA 21 46 632		286,25	-	286,25	238,54	-	238,54
014309 AC3	19/01/2022	FA 2246010		239,63	-	239,63	199,69	-	199,69
M2016-039/BDC15 Procédure devant juge de l'expro (complément) - ADALYS (ADAMAS)				1 967,47	-	1 967,47	1 639,56	-	1 639,56
012308 BDC15	29/03/2021	FA AB 21 46 174		1 967,47	-	1 967,47	1 639,56	-	1 639,56
M2016-039/BDC5 Expertise juridique mémoires d'expro 25 itinéraires fonciers - ADALYS (ADAMAS)				10 033,92	-	10 033,92	8 361,60	-	8 361,60
009439 BDC 5 - AC 1	01/01/2020	FA PB1946594		10 033,92	-	10 033,92	8 361,60	-	8 361,60
M2016-039/BDC7 BDC7 Consultation droit de préemption - ADALYS (ADAMAS)				794,56	-	794,56	662,13	-	662,13
010119 BDC7 CONSULTATION DROIT DE PREEMPTION	14/04/2020	FA PB 20 46 167		786,24	-	786,24	655,20	-	655,20
010825 BDC7	31/08/2020	REGUL REV 2020		8,32	-	8,32	6,93	-	6,93
M2016-039/BDC9 Expertise juridique raccordement réseau EP - ADALYS (ADAMAS)				1 123,20	-	1 123,20	936,00	-	936,00
010548 BDC 9 - AC 1	29/06/2020	FA PB2046264		786,24	-	786,24	655,20	-	655,20
011565 BDC 9	01/01/2021	FA PB 20 46 567		336,96	-	336,96	280,80	-	280,80
M2021-001 Lot 2/BDC7-1 Dossier Bouc/Val d'Alban/St Marc/Lahmani/Claudio - THOME HEITZMANN				2 599,78	-	2 599,78	2 166,48	-	2 166,48
013397 AC1	30/09/2021	FA 21-1239		2 599,78	-	2 599,78	2 166,48	-	2 166,48
M2021-001 Lot 2/BDC7-10 Appel Lassep - THOME HEITZMANN				2 368,15	-	2 368,15	1 973,46	-	1 973,46
016709 AC1	30/11/2022	FA 22-2036		2 368,15	-	2 368,15	1 973,46	-	1 973,46
M2021-001 Lot 2/BDC7-10bis Frais postulation Lassep - THOME HEITZMANN				683,06	-	683,06	608,93	-	608,93
016443 AC1	28/10/2022	FA 22-1988		683,06	-	683,06	608,93	-	608,93
M2021-001 Lot 2/BDC7-11 Suivi cassation val d'albant et marc - THOME HEITZMANN				763,92	-	763,92	636,60	-	636,60
016708 AC1	30/11/2022	FA 22-2035		763,92	-	763,92	636,60	-	636,60
M2021-001 Lot 2/BDC7-12 Suivi audience CA - THOME HEITZMANN				2 350,30	-	2 350,30	1 958,58	-	1 958,58
016178 AC1	29/09/2022	FA 22-1920		2 350,30	-	2 350,30	1 958,58	-	1 958,58
M2021-001 Lot 2/BDC7-13 Suivi dossiers Val d'Alb-St-Marc-Gerdesuss - THOME HEITZMANN				-	1 002,65	1 002,65	-	875,33	875,33
016885 AC 1	01/01/2023	FA 22-2077		-	1 002,65	1 002,65	-	875,33	875,33
M2021-001 Lot 2/BDC7-14 Appel Lassep et suivi dossiers Arenas-Gerdesuss - THOME HEITZMANN				-	1 075,54	1 075,54	-	896,28	896,28
017390 AC1	22/02/2023	FA 23-2201		-	1 075,54	1 075,54	-	896,28	896,28
M2021-001 Lot 2/BDC7-1bis Honoraires postulation Val d'Alban/St Marc/Lahmani/Claudio - DELAVALLADE-RAIMBAULT				1 680,00	-	1 680,00	1 400,00	-	1 400,00
013744 POSTULATION ST MARC AC1	17/11/2021	FA F03104		420,00	-	420,00	350,00	-	350,00
013745 POSTULATION EL LAHIANI-AC2	10/11/2021	FA F02869		420,00	-	420,00	350,00	-	350,00
013746 POSTULATION VAL D'ALBANT-AC3	10/11/2021	FA F02791		420,00	-	420,00	350,00	-	350,00
013748 POSTULATION CLAUDIO-AC4	10/11/2021	FA F02868		420,00	-	420,00	350,00	-	350,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-2 Rédaction mémoires + signif Bouc/Val d'Alban/St Marc/Lahmani/Claudio - THOME HEITZMANN				4 987,87	-	4 987,87	4 156,56	-	4 156,56
014130 AC1	01/01/2022	FA 21-1440		4 987,87	-	4 987,87	4 156,56	-	4 156,56
M2021-001 Lot 2/BDC7-3 Assistance et expertise foncière et représentation juridique Dossiers Eysines - THOME HEITZMANN				7 238,80	-	7 238,80	6 024,00	-	6 024,00
014129 AC1	01/01/2022	FA 21-1439		7 238,80	-	7 238,80	6 024,00	-	6 024,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-3bis Honoraires postulation Arenas/Eyquem/Baney - DELAVALLADE-RAIMBAULT				1 260,00	-	1 260,00	1 050,00	-	1 050,00
013747 POSTULATION EYQUEM-AC1	13/10/2021	FA F03017		420,00	-	420,00	350,00	-	350,00
013750 POSTULATION ARENAS-AC2	12/11/2021	FA F03094		420,00	-	420,00	350,00	-	350,00
013751 POSTULATION BANEY-AC3	13/10/2021	FA F03018		420,00	-	420,00	350,00	-	350,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-5 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN				436,32	-	436,32	363,60	-	363,60
014404 AC1	31/01/2022	FA 22-1483		436,32	-	436,32	363,60	-	363,60
M2021-001 Lot 2/BDC7-6 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN				1 461,60	-	1 461,60	1 218,00	-	1 218,00
014855 AC1	30/03/2022	FA 22-1600		1 461,60	-	1 461,60	1 218,00	-	1 218,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-7 Suivi dossiers/mémoires/audience CA - THOME HEITZMANN				5 931,14	-	5 931,14	4 942,62	-	4 942,62
015308 AC1	29/04/2022	FA 22-1657		5 931,14	-	5 931,14	4 942,62	-	4 942,62
M2021-001 Lot 2/BDC7-8 Signif à parties Gerdesuss/Goujon-Lechemné - THOME HEITZMANN				745,92	-	745,92	621,60	-	621,60
015353 AC1	31/05/2022	FA 22-1703		745,92	-	745,92	621,60	-	621,60
M2021-001 Lot 2/BDC7-9 Suivi dossiers+audiences CA St Marc Valdabont - THOME HEITZMANN				3 326,40	-	3 326,40	2 772,00	-	2 772,00
016011 AC1	07/09/2022	FA 22-1904		3 326,40	-	3 326,40	2 772,00	-	2 772,00
M2021-001 Lot 3/BDC3 Procédure expulsion B82 - ADALYS (ADAMAS)				1 109,14	-	1 109,14	924,28	-	924,28
014960 AC1	15/04/2022	FA 2246190		1 109,14	-	1 109,14	924,28	-	924,28
M2022-053 Pourvoi en cassation arrêt 30/06/22 val d'albant st marc/Fab - FOUSSARD-FROGER				2 400,00	2 400,00	4 800,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
016343 AC1	14/10/2022	FA 61773		600,00	-	600,00	500,00	-	500,00
016341 AC2	14/10/2022	FA 61772		1 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	1 500,00
017234 AC3	02/02/2023	FA 62758		-	2 400,00	2 400,00	-	2 000,00	2 000,00
B602 DUP, expro				31 489,53	1 981,71	33 471,24	27 787,21	1 654,59	29 441,80
17-01495 Extraits des formalités - Renseignements hypothécaires 2017 Eysines CC - BUREAU HYPOTHEQUES				847,00	-	847,00	847,00	-	847,00
004533 K9 COPIES DUP EYS CC	30/03/2017	FA 30/03/2017		276,00	-	276,00	276,00	-	276,00
004623 ATTESTAT- AP DECES	04/05/2017	FA 04/05/2017		151,00	-	151,00	151,00	-	151,00
005535 COPIES ACTES DUP	08/12/2017	FA 08/12/2017		420,00	-	420,00	420,00	-	420,00
18-01884 Extraits des formalités - Renseignements hypothécaires 2018 - BUREAU HYPOTHEQUES				68,00	-	68,00	68,00	-	68,00
005723 COPIES D'ACTES	25/01/2018	FA 25/01/2018		30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
007290 DEMANDE DE RSU	03/01/2019	FA 03/01/19		38,00	-	38,00	38,00	-	3

010664 SIGNIFICATION BOUC	21/07/2020	FA 63 597	924,23	-	924,23	786,89	-	786,89
010814 SIGNIFICATION DUMORA BANEY	13/08/2020	FA 63 936	497,11	-	497,11	444,05	-	444,05
011866 SIGNIFICATION LASSEP E+J	15/01/2021	FA 66 435	215,84	-	215,84	180,59	-	180,59
011993 SIGNIFICATION BOUC	21/01/2021	FA 66 745	310,06	-	310,06	271,00	-	271,00
012485 GERDESSUS GABRIEL (LALANNE)	30/04/2021	FA 68 669	114,42	-	114,42	107,78	-	107,78
012751 SIGNIFICATION EL LAHIANH+TOUMIA	16/06/2021	FA 69 301	72,68	-	72,68	60,93	-	60,93
012797 SIGNIFICATION BOUC	25/06/2021	FA 69-450	643,40	-	643,40	549,40	-	549,40
012890 SIGNIFICATION SAINT MAIC	06/07/2021	FA 69 734	72,68	-	72,68	60,93	-	60,93
012891 ASSIGNATION VAL D'ALBANT	06/07/2021	FA 69 725	72,68	-	72,68	60,93	-	60,93
012893 ASSIGNATION CLAUDIO+METBACH	06/07/2021	FA 69 727	74,88	-	74,88	63,13	-	63,13
012895 SIGNIFICATION METR/LALANNE	02/07/2021	FA 69 534	285,71	-	285,71	238,09	-	238,09
012894 SIGNIFICATION METR/ARENAS/CANETE DEL RIO	02/07/2021	FA 69 533	365,33	-	365,33	308,30	-	308,30
012979 REGUL FA 69534	02/07/2021	FA 69534	-	-	-	7,78	-	7,78
013143 SIGNIFICATION C APPEL	13/08/2021	FA 70 338	328,04	-	328,04	273,73	-	273,73
016305 SIGNIF JUGT GOUJON AOGPE	13/10/2022	FA 75 620	166,41	-	166,41	139,85	-	139,85
016303 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO ARGILLOS	13/10/2022	FA 71 622	121,72	-	121,72	101,80	-	101,80
016306 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO BANEY	10/10/2022	FA 71 620	84,08	-	84,08	70,80	-	70,80
016301 SIGNIF ARRET EL LAHIANH TOUMIA	25/08/2022	FA 76 919	213,79	-	213,79	178,54	-	178,54
016303 ARENAS/CANETE DEL RIO	24/10/2022	FA 77 855	248,14	-	248,14	208,30	-	208,30
016552 DUROUSSEAU	01/01/2022	FA 71 619	84,08	-	84,08	70,80	-	70,80
19-02544 Publicité Avis EP - 01/2019 - ECHOS JUDICIAIRES GIRODINS			1 183,73	-	1 183,73	986,44	-	986,44
007409 PUBLICITE AVIS EP - 01/2019	18/01/2019	FA 900178	1 183,73	-	1 183,73	986,44	-	986,44
19-02617 Extraît des formalités - Renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES			1 034,00	-	1 034,00	1 034,00	-	1 034,00
007559 DEMANDE DE RSU	15/02/2019	FA 15/02/19	252,00	-	252,00	252,00	-	252,00
007655 RSU	04/03/2019	FA 04/03/19	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
007789 COPIE ACTE	01/04/2019	FA 01/04/19	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
007811 COPIE ACTE	03/04/2019	FA 03/04/19	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00
008504 COPIE ACTE (XJ)	05/08/2019	FA 05/08/19	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00
008505 RSU	06/08/2019	FA 06/08/19	476,00	-	476,00	476,00	-	476,00
008653 RSU	16/09/2019	FA 16/09/19	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
008654 COPIE ACTE	16/09/2019	FA 16/09/19	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
008655 REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
008656 ANNUL REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
19-02737 Indemnisation Commissaire Enquêteur - F.I.C.E			2 587,64	-	2 587,64	2 587,64	-	2 587,64
007909 INDEMN COMMISSAIRE ENQUETEUR	01/04/2019	FA 01/04/19	2 587,64	-	2 587,64	2 587,64	-	2 587,64
20-03368 Extraît des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - BUREAU HYPOTHEQUES			351,00	-	351,00	351,00	-	351,00
009516 DDE RSU AA 288	02/01/2020	FA 02/01/20	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
009811 DDE RSU BB 237	18/02/2020	FA 18/02/20	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
010425 DDE RSU	23/06/2020	FA 23/06/20	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
010740 ATTESTATION IMMO	10/08/2020	FA 10/08/20	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
010741 DDE RSU BB69	10/08/2020	FA 10/08/20	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
011058 DDE RSU BB2744	05/10/2020	FA 05/10/20	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
011182 DDE RSU AA 502	19/10/2020	FA 19/10/20	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
011256 RSU DOSSIER DE CESSIBILITE	29/10/2020	FA 29/10/20	132,00	-	132,00	132,00	-	132,00
011364 RSU & COPIE ACTE CESSIBILITE	10/11/2020	FA 10/11/20	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00
20-03999 Extraît des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - SPF BDX 1			312,00	-	312,00	312,00	-	312,00
011425 CESSIBILITE EYSINES	23/11/2020	FA 23/11/2020	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
011443 RSU DOSSIER CESSIBILITE	27/11/2020	FA 27/11/2020	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
012161 RSU	10/03/2021	BB 2743 229 69 81	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00
014110 DMD RSU PARCELLAIRE	05/01/2022	FA 05/01/2022	216,00	-	216,00	216,00	-	216,00
21-04144 Enquête parcellaire complémentaire - SUD OUEST PUBLICITE			1 637,62	-	1 637,62	1 364,68	-	1 364,68
011874 AC 1	15/01/2021	FA 210100455/00105	882,29	-	882,29	735,24	-	735,24
011957 ENQ PARCEL COMPL	30/01/2021	FA 210101351/00244	755,33	-	755,33	629,44	-	629,44
21-04325 Indemnisation Commissaire Enquêteur - GUYOT CAROLA			1 078,05	-	1 078,05	1 078,05	-	1 078,05
012251 INDEMN COMM ENQU	22/03/2021	29/03/2021	1 078,05	-	1 078,05	1 078,05	-	1 078,05
21-04780 Extraît des formalités - Renseignements hypothécaires 2021 - SPF BDX 1			420,00	-	420,00	420,00	-	420,00
013523 DDE RSU ACTES PARCELLES AA/BB	20/10/2021	FA 13/10/21	372,00	-	372,00	372,00	-	372,00
013765 DMD RSU EP COMPL	23/11/2021	FA 23/11/21	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00
22-05114 Extraît des formalités - Renseignements hypothécaires 2022 - SPF BDX 1			183,00	12,00	195,00	183,00	12,00	195,00
014491 DMD COPIE ACTE PARCELLAIRE	16/02/2022	FA 16/02/22	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
015010 DMD RSU GERDESSUS GOUJON CONSIGN	26/04/2022	FA 26/04/2022	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
015013 DMD RSU LASSEP	27/04/2022	FA 27/04/2022	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
015337 DMD RSU BOUC GERDESSUS GAB	15/06/2022	FA 15/06/2022	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00
015788 DMD RSU EYSINES BB234-257-258-678	03/08/2022	FA 03/08/2022	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00
016974 DMD RSU CDC	02/01/2023	FA 30/12/22- EYSINES BB 682	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00
22-05407 Publications SO enq parcel complet Bouc Gerdessus - SUD OUEST PUBLICITE			1 376,13	-	1 376,13	1 146,78	-	1 146,78
015332 AC1	24/04/2022	FA 220401388/00229	688,94	-	688,94	574,12	-	574,12
015332 AC2	08/05/2022	FA 2205002257/00255	687,19	-	687,19	572,06	-	572,06
22-05422 Publications SO Ilot C7 - SUD OUEST PUBLICITE			1 303,02	-	1 303,02	1 065,85	-	1 065,85
015334 AC1	30/05/2022	FA 220501684/00260	654,59	-	654,59	545,49	-	545,49
015335 AC2	12/06/2022	FA 220600387/00384	648,43	-	648,43	540,36	-	540,36
22-05531 Indemnista* EP compl. Com. Eng. - GUYOT CAROLA			823,18	-	823,18	823,18	-	823,18
015755 INDEMN. EP COMPL. COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_0311	823,18	-	823,18	823,18	-	823,18
22-05533 Indemnista* EP Ilot C7 Com. Eng. - GUYOT CAROLA			673,41	-	673,41	673,41	-	673,41
015756 INDEMN EP ILOT C7 COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_0312	673,41	-	673,41	673,41	-	673,41
23-06069 cass signif mém job à valdubant smarc - CASIMIRO (HUISSIER)			-	145,66	145,66	-	122,16	122,16
017029 AC1	02/01/2023	FA 79 462	-	145,66	145,66	-	122,16	122,16
23-06070 signif arrêté cessib ALPrado/Lalanne - CASIMIRO (HUISSIER)			-	42,19	42,19	-	35,55	35,55
017034 AC1	09/01/2023	FA 79 571	-	42,19	42,19	-	35,55	35,55
M2021-001 Lot 2/BDC/15 Procédure appel Claudio - THOME HEITZMANN			-	1 781,86	1 781,86	-	1 484,88	1 484,88
019410 AC 1	30/11/2023	FA 23-2694	-	1 781,86	1 781,86	-	1 484,88	1 484,88
M603 Libération des sols (diagnostics travaux)			1 209,95	12 090,00	13 299,95	1 008,31	10 075,00	11 083,31
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Nettoyage et évacuation déchets terrains BM - AQUITANIS			1 016,38	-	1 016,38	847,00	-	847,00
004868 BDC7 TPS 06/17	04/07/2017	FA 06/2017/21	379,15	-	379,15	315,96	-	315,96
005044 BDC7 TPS 07/17	18/08/2017	FA 2017/24	189,57	-	189,57	157,98	-	157,98
005193 BDC7 TPS PASSE 08/17	22/09/2017	FA DHG/GLS/GEU/08/2017/26	189,57	-	189,57	157,98	-	157,98
005388 BDC7 TPS 09/17	31/10/2017	FA DHG/GLS/GEU/09/2017/33	258,09	-	258,09	215,08	-	215,08
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Diag termites IMMO LUPINI - AQUITANIS			193,57	-	193,57	161,31	-	161,31
005410 BDC11 TPS AA309	08/11/2017	FA 10/2017/34	193,57	-	193,57	161,31	-	161,31
M2023-036 Terrassement pour sécurisation Ilot C4 suite évacuation caravanes - COLAS SO/SCREG			-	12 090,00	12 090,00	-	10 075,00	10 075,00
018590 AC1 - SOLDE	30/08/2023	FA 14000R12302933	-	12 090,00	12 090,00	-	10 075,00	10 075,00
B701 Depollution			-	1 080,00	1 080,00	-	900,00	900,00
23-06649 Analyse terre polluées Ilot CS - FAYAT TP			-	1 080,00	1 080,00	-	900,00	900,00
019435 SOLDE	01/12/2023	FA 2024100000499	-	1 080,00	1 080,00	-	900,00	900,00
B702 Démolition - Désamiantage			-	8 356,07	8 356,07	-	6 963,39	6 963,39
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDCA S5EP3 - Repérage réseaux Ilot C7 - ADRE RESEAUX			-	2 076,00	2 076,00	-	1 730,00	1 730,00
018141 SOLDE	08/06/2023	F2023-558	-	2 076,00	2 076,00	-	1 730,00	1 730,00
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDCA S5EP3 - Repérage réseaux Ilot C7 - SEREA			-	6 280,07	6 280,07	-	5 233,39	5 233,39
017890 AC1	28/04/2023	FA 230276	-	6 224,02	6 224,02	-	5 186,68	5 186,68
018141 SOLDE	08/06/2023	F2023-558 FA sous traitant ADRE	-	56,05	56,05	-	46,71	46,71
B704 Fouilles archéologiques			-	348,00	348,00	-	290,00	290,00
23-06617 M40 benne coulissante pour fouilles Ilot CS - FAYAT TP			-	348,00	348,00	-	290,00	290,00
019171 SOLDE	07/11/2023	FA 2024100000214	-	348,00	348,00	-	290,00	290,00
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			3 762 829,84	469 683,08	4 232 512,92	3 136 426,15	390 797,70	3 527 223,85
0101 VRD			2 583 200,84	127 340,16	2 710 540,94	2 152 794,31	106 116,75	2 258 911,06
23-06658 Pose barrières reprise terrain [vue Martin Parc] - COLAS SO/SCREG			-	3 402,00	3 402,00	-	2 835,00	2 835,00
019301 SOLDE			-	3 402,00	3 402,00	-	2 835,00	2 835,00
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Parc, B. Triot & Parc Cantinolle - COLAS SO/SCREG	27/11/2023	FA 23047866	1 465 634,33	47 402,33	1 513 036,66	1 191 358,65	39 021,94	1 230 860,59
M2018-040/Lot 1 Avance	16/11/2018		51 100,86	-	51 100,86	51 100,86	-	51 100,86
008463 AC2	35 058,79	06/19	35 058,79	-	35 058,79	29 215,66	-	29 215,66
009080 AC3	31/10/2019	10/19	183 116,65	-	183 116,65	146 299,52	-	146 299,52
009286 AC4	01/01/2020	11/19	114 283,30	-	114 283,30	93 366,83	-	93 366,83
009791 AC5	13/02/2020	12/19	93 235,27	-	93 235,27	75 909,78	-	75 909,78
009734 AC6	13/01/2020	01/20	119 749,69	-	119 749,69	98 479,48	-	98 479,48
010037 AC7	27/03/2020	03/20	2 985,54	-	2 985,54	2 487,95	-	2 487,95
014209 AC8	01/01/2022	11/21	62 994,70	-				

009734 AC6	13/01/2020	01-20	5 681,50	-	5 681,50	5 681,50	-	5 681,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA 14000R122019755	25 479,40	-	25 479,40	25 479,40	-	25 479,40
015656 AC14	11/07/2022	06/22 FA 14000R12202353	4 043,60	-	4 043,60	4 043,60	-	4 043,60
015765 AC15	25/07/2022	FA14000R122028376	30 695,27	-	30 695,27	30 695,27	-	30 695,27
015994 AC16 - 08/22	30/08/2022	FA14000R122032756	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50
M2018-040/Lot 1 Let 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triot & Parc Cantinolle - KIPOPLUIE								
009080 AC3	31/10/2019	AC 3	31 460,35	-	31 460,35	31 460,35	-	31 460,35
009791 AC5	13/02/2020	12/19	1 016,50	-	1 016,50	1 016,50	-	1 016,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA 14000R122019755	52 197,12	-	52 197,12	52 197,12	-	52 197,12
M2018-040/Lot 1 Let 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triot & Parc Cantinolle - SIGNATURE/SECTRA								
009734 AC6	13/01/2020	01-20	2 190,00	-	2 190,00	2 190,00	-	2 190,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - ALUNE SIGNALISATION								
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA 14000R122054580	-	4 355,40	4 355,40	-	4 355,40	4 355,40
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG								
M2021-055/Lot 1 Avancee	21/07/2021		44 003,11	-	44 003,11	44 003,11	-	44 003,11
015320 AC1 - 05/2022	09/06/2022	FA 14000R122018795	139 806,72	-	139 806,72	116 505,60	-	116 505,60
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA 14000R122025859	90 820,17	-	90 820,17	73 518,81	-	73 518,81
015995 AC3 - 08/2022	30/08/2022	FA 14000R122032768	9 783,41	-	9 783,41	8 152,84	-	8 152,84
016289 AC4 - 09/2022	07/10/2022	FA 14000R122038104	334 906,84	-	334 906,84	279 089,03	-	279 089,03
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000R122045230	114 963,03	-	114 963,03	90 760,03	-	90 760,03
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000R122049360	143 023,01	-	143 023,01	109 145,22	-	109 145,22
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA 14000R122054580	-	18 889,80	18 889,80	-	15 015,60	15 015,60
017383 AC8 - 01/2023	20/02/2023	FA 14000R123002956	-	18 106,78	18 106,78	-	15 088,98	15 088,98
017700 AC9 - 03/2023	03/04/2023	FA 14000R123010155	-	18 903,50	18 903,50	-	15 752,92	15 752,92
018091 AC10 - 05/2023	02/06/2023	FA 14000R123019453	-	5 834,67	5 834,67	-	4 862,23	4 862,23
019046 AC11 - 10/2023	23/10/2023	FA 14000R123040870	-	10 445,62	10 445,62	-	8 704,68	8 704,68
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - DIAS SANTOS TIAGO								
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000R122045230	7 589,50	-	7 589,50	7 589,50	-	7 589,50
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000R122049360	11 200,00	-	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - KIPOPLUIE								
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA 14000R122025859	12 988,00	-	12 988,00	12 988,00	-	12 988,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - PEPEROT								
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000R122049360	17 375,00	-	17 375,00	17 375,00	-	17 375,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - VIDEO INJECTION								
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000R122049360	11 088,00	-	11 088,00	11 088,00	-	11 088,00
D104 Eclairage (réseaux et équipements)								
M2019-004 Travaux Eclairage Public et Telecom - CEPECA-CITEOS			263 527,44	-	448,20	263 079,24	219 479,25	373,50
008373 05/19	31/05/2019	AC 1	43 295,94	-	43 295,94	36 079,95	-	36 079,95
008365 06/19	30/06/2019	AC 2	51 136,01	-	51 136,01	42 613,34	-	42 613,34
009335 12/19	01/01/2020	AC 3	46 312,66	-	46 312,66	38 593,88	-	38 593,88
010460 06/20	29/06/2020	AC 4	64 717,08	-	64 717,08	53 930,90	-	53 930,90
012563 05/21	18/05/2021	AC 5	8 125,40	-	8 125,40	6 771,17	-	6 771,17
016596 07/22	14/10/2022	AC6 FA 7440013094	12 260,60	-	12 260,60	10 217,17	-	10 217,17
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - CEPECA-CITEOS								
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000R122045230	28 730,53	-	28 730,53	28 730,53	-	28 730,53
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG								
M2021-055/Lot 1 Avancee	21/07/2021		292,86	-	292,86	292,86	-	292,86
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000R122045230	8 656,36	-	8 656,36	2 249,45	-	2 249,45
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA 14000R122054580	-	448,20	448,20	-	373,50	373,50
D105 Mobilier urbain								
M2018-040/Lot 2 Let 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triot & Parc Cantinolle - IDVERDE			45 912,13	23 305,51	69 217,64	38 260,12	19 421,26	57 681,38
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	16 531,68	-	16 531,68	16 531,68	-	16 531,68
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	22 535,09	-	22 535,09	18 779,25	-	18 779,25
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	7 541,86	-	7 541,86	6 284,88	-	6 284,88
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA 2907016420	5 146,21	-	5 146,21	4 288,51	-	4 288,51
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA 2905000622	41,47	-	41,47	34,56	-	34,56
017756 AC8 - 03/2023	28/03/2023	FA 2903018023	-	16 250,96	16 250,96	-	13 542,47	13 542,47
018588 AC9 - 08/2023	29/08/2023	FA 2908011423	-	7 054,55	7 054,55	-	5 878,79	5 878,79
D106 Espaces verts								
M2018-040/Lot 2 Let 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triot & Parc Cantinolle - COLAS SO/SCREG			400 379,36	245 324,11	645 703,47	334 048,48	204 037,73	538 086,21
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	16 531,68	-	16 531,68	16 531,68	-	16 531,68
M2018-040/Lot 2 Let 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triot & Parc Cantinolle - COURSERANT								
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	12 511,40	-	12 511,40	12 511,40	-	12 511,40
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	1 164,60	-	1 164,60	1 164,60	-	1 164,60
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	17 064,80	-	17 064,80	17 064,80	-	17 064,80
M2018-040/Lot 2 Let 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triot & Parc Cantinolle - IDVERDE								
008605 AC1 - 06/07/19	30/08/2019	FA 2908001019	97 485,83	-	97 485,83	81 238,19	-	81 238,19
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	116 672,12	-	116 672,12	92 386,24	-	92 386,24
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	54 061,23	-	54 061,23	44 856,92	-	44 856,92
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	365,87	-	365,87	3 149,02	-	3 149,02
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA 2907016420	191,59	-	191,59	159,66	-	159,66
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA 2905000622	38 232,70	-	38 232,70	31 860,58	-	31 860,58
015038 AC7 - 04/2022	29/04/2022	FA 2905000722	44 818,27	-	44 818,27	37 348,56	-	37 348,56
017756 AC8 - 03/2023	28/03/2023	FA 2903018023	-	101 363,96	101 363,96	-	84 469,96	84 469,96
018588 AC9 - 08/2023	29/08/2023	FA 2908011423	-	9 163,57	9 163,57	-	7 636,31	7 636,31
M2021-055/Lot 2 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 2 : Espaces verts - IDVERDE								
M2021-055/Lot 2 Avancee	21/07/2021		2 394,19	-	2 394,19	2 394,19	-	2 394,19
016869 AC1 - 11/2022	01/01/2023	FA 2911013522	-	78 843,01	78 843,01	-	65 702,51	65 702,51
016884 AC2 - 12/2022	01/01/2023	FA 2912017922	-	8 970,00	8 970,00	-	7 475,00	7 475,00
017755 AC3 - 03/2023	28/03/2023	FA 2903017923	-	30 317,33	30 317,33	-	24 890,82	24 890,82
019397 AC4 - 11/2023	29/11/2023	FA 2911024123	-	16 666,24	16 666,24	-	13 863,13	13 863,13
D203 Electricité								
21-04409 Raccordement électrique C1 - DC26/US6600/001001 - ENEDIS (EX : ERDF)			39 939,48	17 046,43	56 985,91	33 488,70	13 999,56	47 488,26
21-04409 Avancee	18/05/2021		6 200,94	15 811,63	22 012,57	5 167,45	13 176,36	18 343,81
012628 AC1	27/05/2021	FA 3400033376	6 200,94	-	6 200,94	6 200,94	-	6 200,94
017031 AC2	03/01/2023	FA 0326-690805800	-	15 811,63	15 811,63	-	13 176,36	13 176,36
21-04486 Raccordement électrique C6 - DC26/024162/001011 - ENEDIS (EX : ERDF)								
012745 AC1	16/06/2021	FA 0326-690716854	32 503,74	-	32 503,74	27 086,45	-	27 086,45
22-05850 Déplacement coffret de branchement 20 Rue Martin Parc - ENEDIS (EX : ERDF)								
22-05850 Avancee	06/12/2022		617,40	617,40	1 234,80	617,40	411,60	1 029,00
016905 AC1	01/01/2023	FA 3400081008	-	-	-	-	102,90	102,90
017262 AC2	31/01/2023	FA 0326-690809311	-	617,40	617,40	-	514,50	514,50
22-05871 Déplacement coffret de branchement 1, Allée de l'Europe - ENEDIS (EX : ERDF)								
22-05871 Avancee	19/12/2022		617,40	617,40	1 234,80	617,40	411,60	1 029,00
016985 AC1	01/01/2023	FA 3400083143	-	-	-	617,40	102,90	102,90
017053 AC2	05/01/2023	FA 0326 - 690806096	-	617,40	617,40	-	514,50	514,50
D204 Eau potable								
18-02413 Raccordement lot C7 rue Martin Parc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			25 990,62	-	25 990,62	21 455,32	-	21 455,32
18-02413 Avancee	04/12/2018		6 464,95	-	6 464,95	5 387,46	-	5 387,46
008839 AC1	02/10/2019	FA 4170797	1 909,25	-	1 909,25	831,76	-	831,76
18-02414 Raccordement lot C5 rue Bertrand Triot - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)								
18-02414 Avancee	04/12/2018		9 278,18	-	9 278,18	7 731,82	-	7 731,82
008840 AC1	02/10/2019	FA 4170799	5 186,06	-	5 186,06	5 186,06	-	5 186,06
19-02972 Branchement AEP Av. du Taillan Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)								
19-02972 Avancee	23/07/2019		2 706,87	-	2 706,87	2 255,74	-	2 255,74
009413 AC1 / SOLIDE	01/01/2020	FA 4171669	812,06	-	812,06	812,06	-	812,06
20-03419 Branchement fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)								
009542 AC1 - SOLIDE	02/01/2020		1894,81	-	1894,81	1 443,68	-	1 443,68
20-03440 Canso fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)	03/01/2020	FA 1045754552	162,84	-	162,84	152,33	-	152,33
009597 AC1	10/01/2020	FA 1045941707	162,84	-	162,84	152,33	-	152,33
010580 AC2	03/07/2020	FA 1050779730	987,98	-	987,98	936,47	-	936,47
0118								

014378 AC1	21/01/2022	FA 192200317	-	-	-	42,80	-	42,80
015326 AC2	09/06/2022	FA 192201668	599,17	-	599,17	499,31	-	499,31
M2022-012 Branchement compteur d'eau Rue M-Parc - NOVELLO			1 710,00	-	1 710,00	1 425,00	-	1 425,00
014817 AC1	31/03/2022	FA 14000R22010285	1 710,00	-	1 710,00	1 425,00	-	1 425,00
D207 Gaz			4 680,00	-	4 680,00	3 900,00	-	3 900,00
19-02993 Suppression branchement gaz au 16 Rue Martin Parc - REGAZ			1 740,00	-	1 740,00	1 450,00	-	1 450,00
014777 AC1			1 740,00	-	1 740,00	1 450,00	-	1 450,00
20-04172 Déplacement coffret gaz 7, Rue Triest - REGAZ	28/03/2022	FA FCO-000102887	2 940,00	-	2 940,00	2 450,00	-	2 450,00
010189 AC1/SOLDE	23/04/2020	FA FCO-000080139	2 940,00	-	2 940,00	2 450,00	-	2 450,00
D208 Autres travaux raccordements			-	898,80	898,80	-	749,00	749,00
23-06259 Déplacement poste de comptage / fosse jumbo petit modèle avec terrassement - EAU BM (REGIE)			-	898,80	898,80	-	749,00	749,00
23-06259 Avancee	24/04/2023	FA BM23004008	-	449,40	449,40	-	449,40	449,40
017964 AC1	10/05/2023	FA BM23004008	-	0,02	0,02	-	74,89	74,89
018672 SOLDE	07/09/2023	FA BM23010044	-	449,38	449,38	-	374,49	374,49
D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)			390 802,19	50 011,60	440 813,79	325 668,49	41 676,29	367 344,78
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - BIOTOPE			4 146,39	-	4 146,39	3 455,33	-	3 455,33
005920 AC 1	04/03/2018	FA 201800518	4 126,27	-	4 126,27	3 438,54	-	3 438,54
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	20,12	-	20,12	16,79	-	16,79
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - ICI LA (D')			67 932,29	-	67 932,29	56 626,91	-	56 626,91
004789 AC 4	20/06/2017	FA 18_28 EYS	23 721,91	-	23 721,91	19 798,26	-	19 798,26
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	355,82	-	355,82	296,52	-	296,52
005616 AC5	30/12/2017	FA 1032-EYSINES-MOE-1-2017	21 350,15	-	21 350,15	17 791,79	-	17 791,79
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	22 417,65	-	22 417,65	18 681,39	-	18 681,39
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	106,76	-	106,76	88,95	-	88,95
M2016-005/MS10 MOE espaces publics - PERIOLE GERAUD			10 295,88	-	10 295,88	8 579,90	-	8 579,90
004790 AC 4	24/02/2017	FA 14/2017	3 594,30	-	3 594,30	2 995,25	-	2 995,25
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	53,92	-	53,92	44,93	-	44,93
005618 AC 5	06/12/2017	FA 35/2017	3 234,86	-	3 234,86	2 695,72	-	2 695,72
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	80,87	-	80,87	67,40	-	67,40
005919 AC 7	14/02/2018	FA 06/2018	3 315,75	-	3 315,75	2 763,13	-	2 763,13
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	16,18	-	16,18	13,47	-	13,47
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			20 591,76	-	20 591,76	17 159,80	-	17 159,80
004791 AC 4	14/06/2017	FA F17MAT05	7 188,60	-	7 188,60	5 990,50	-	5 990,50
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	107,83	-	107,83	89,86	-	89,86
005617 AC 5	31/12/2017	FA F17MAT125	6 469,74	-	6 469,74	5 391,45	-	5 391,45
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	161,75	-	161,75	134,79	-	134,79
005918 AC 7	15/02/2018	FA F18MAT112	6 631,49	-	6 631,49	5 526,24	-	5 526,24
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	32,35	-	32,35	26,96	-	26,96
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - ICI LA (D')			61 400,00	-	61 400,00	51 166,69	-	51 166,69
006437 AC1	19/07/2018	FA 18113-EYSINES-MOE	47 810,00	-	47 810,00	39 841,67	-	39 841,67
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	1 290,87	-	1 290,87	1 075,74	-	1 075,74
007197 AC2	04/12/2018	FA 18205-EYSINES-MOE	12 299,13	-	12 299,13	10 249,28	-	10 249,28
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - PERIOLE GERAUD			9 903,03	-	9 903,03	7 752,52	-	7 752,52
006439 AC1	18/07/2018	FA 35/2018	7 243,94	-	7 243,94	6 036,62	-	6 036,62
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	195,59	-	195,59	162,98	-	162,98
007198 AC2	07/12/2018	FA 78/2018	1 863,50	-	1 863,50	1 552,92	-	1 552,92
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			18 606,05	-	18 606,05	15 505,03	-	15 505,03
006438 AC1	20/07/2018	FA F18MAT673	14 487,88	-	14 487,88	12 073,23	-	12 073,23
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	391,16	-	391,16	325,97	-	325,97
007199 AC2	04/12/2018	FA F18MAT1079	3 727,01	-	3 727,01	3 105,83	-	3 105,83
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - ICI LA (D')			33 706,38	6 897,88	40 604,26	28 088,65	5 748,23	33 836,88
007945 AC1	11/04/2019	FA 19070-EYSINES-MOE	4 651,84	-	4 651,84	3 876,54	-	3 876,54
008104 AC2	24/05/2019	FA 19104 - EYSINES	1 523,82	-	1 523,82	1 269,85	-	1 269,85
008356 AC3	11/07/2019	FA 19149-EYSINES-MOE	3 047,61	-	3 047,61	2 539,68	-	2 539,68
008699 AC4	20/09/2019	FA 19188	3 047,63	-	3 047,63	2 539,69	-	2 539,69
008820 AC5	08/10/2019	FA 19200	846,16	-	846,16	705,13	-	705,13
009201 AC6	01/01/2020	FA 19342	843,61	-	843,61	703,01	-	703,01
009472 AC7	01/01/2020	FA 19363-EYSINES-MOE	1 826,11	-	1 826,11	1 521,76	-	1 521,76
009473 AC7	01/01/2020	FA F19MAT1250	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
009475 AC8	01/01/2020	FA F19MAT1253	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
009787 AC8	11/02/2020	FA 20026-EYSINE-MOE	1 813,11	-	1 813,11	1 510,92	-	1 510,92
010966 AC9	18/09/2020	FA 20183-EYSINES-MOE	4 521,83	-	4 521,83	3 768,19	-	3 768,19
014350 AC10	27/01/2022	FA 22008-EYSINES-MOE	4 799,52	-	4 799,52	3 999,60	-	3 999,60
014355 AC11	27/01/2022	FA 22009-EYSINES-MOE	2 304,00	-	2 304,00	1 920,00	-	1 920,00
016036 AC12	12/09/2022	FA 22206	2 086,79	-	2 086,79	1 738,99	-	1 738,99
016359 AC13	17/10/2022	FA 22249	1 184,65	-	1 184,65	987,21	-	987,21
016675 AC14	25/11/2022	FA 22302	1 209,70	-	1 209,70	1 008,08	-	1 008,08
017614 AC15	23/03/2023	FA 23081	-	3 260,98	3 260,98	-	2 717,48	2 717,48
019365 AC16	29/11/2023	FA 23391	-	3 626,90	3 626,90	-	3 020,75	3 020,75
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - PERIOLE GERAUD			10 919,09	1 075,43	11 994,52	9 099,21	896,19	9 995,40
007947 AC1	03/04/2019	FA 19/2019	1 550,62	-	1 550,62	1 292,18	-	1 292,18
008106 AC2	24/05/2019	FA 29/2019	482,39	-	482,39	401,99	-	401,99
008357 AC3	10/07/2019	FA 33/2019	964,78	-	964,78	803,98	-	803,98
008859 AC4	18/09/2019	FA 36/2019	964,78	-	964,78	803,98	-	803,98
008822 AC5	08/10/2019	FA 38/2019	267,85	-	267,85	223,21	-	223,21
009203 AC6	01/01/2020	FA 41/2019	565,76	-	565,76	471,45	-	471,45
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	285,79	-	285,79	238,16	-	238,16
009802 AC8	10/02/2020	FA 05/2020	574,02	-	574,02	478,35	-	478,35
011021 AC9	18/09/2020	FA 11/2020	1 432,21	-	1 432,21	1 193,51	-	1 193,51
014357 AC10	27/01/2022	FA 02/2022	1 381,99	-	1 381,99	1 068,33	-	1 068,33
016117 AC11	13/09/2022	FA 09/2022	2 548,90	-	2 548,90	2 124,08	-	2 124,08
019367 AC12	29/11/2023	FA 25/2023	-	1 075,43	1 075,43	-	896,19	896,19
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			76 978,17	15 088,80	92 066,97	64 148,48	12 573,97	76 722,45
007946 AC1	04/04/2019	FA F19MAT327	9 303,71	-	9 303,71	7 753,09	-	7 753,09
008104 AC2	24/05/2019	FA F19MAT479	2 426,97	-	2 426,97	2 022,48	-	2 022,48
008355 AC3	31/07/2019	FA F19MAT716	6 405,34	-	6 405,34	5 337,78	-	5 337,78
008861 AC4	30/09/2019	FA F19MAT900	5 888,20	-	5 888,20	4 906,83	-	4 906,83
008821 AC5	08/10/2019	FA F19MAT977	1 631,70	-	1 631,70	1 359,75	-	1 359,75
009202 AC6	01/01/2020	FA F19MAT1115	1 626,82	-	1 626,82	1 355,68	-	1 355,68
009472 AC7	01/01/2020	REGUL REV	1 807,36	-	1 807,36	1 506,14	-	1 506,14
009473 AC7	01/01/2020	FA F19MAT1250	1 740,12	-	1 740,12	1 450,10	-	1 450,10
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
009475 AC8	01/01/2020	FA F19MAT1253	725,22	-	725,22	604,35	-	604,35
009801 AC9	07/02/2020	FA F20MAT120	3 496,42	-	3 496,42	2 913,68	-	2 913,68
011020 AC10	30/09/2020	FA F20MAT790	8 721,49	-	8 721,49	7 267,91	-	7 267,91
014388 AC11	31/01/2022	FA F22MAT084	7 758,86	-	7 758,86	6 465,72	-	6 465,72
014390 AC12	31/01/2022	FA F22MAT081	1 730,74	-	1 730,74	1 442,28	-	1 442,28
014392 AC13	31/01/2022	FA F22MAT064	9 893,85	-	9 893,85	8 244,88	-	8 244,88
015739 AC14	30/06/2022	FA F22MAT642	2 233,25	-	2 233,25	1 861,04	-	1 861,04
015913 AC15	31/07/2022	FA F22MAT788	1 986,73	-	1 986,73	1 655,61	-	1 655,61
016132 AC16	31/05/2022	FA F22MAT526	1 966,24	-	1 966,24	1 638,53	-	1 638,53
016134 AC17	30/04/2022	FA F22MAT481	1 949,17	-	1 949,17	1 624,31	-	1 624,31
016360 AC18	30/09/2022	FA F22MAT1941	5 685,98	-	5 685,98	4 738,32	-	4 738,32
016931 AC19	01/01/2023	FA F22MAT136	-	2 006,29	2 006,29	-	1 671,91	1 671,91
017603 AC20	01/01/2023	FA F22MAT1270	-	3 513,93	3 513,93	-	2 928,27	2 928,27
017599 AC21	31/01/2023	FA F23MAT033	-	1 628,81	1 628,81	-	1 357,34	1 357,34
017867 AC22	31/03/2023	FA F23MAT112	-	2 850,43	2 850,43	-	2 375,33	2 375,33
018134 AC23	31/05/2023	FA F23MAT605	-	2 385,60	2 385,60	-	1 988,00	1 988,00
018698 AC24	31/07/2023	FA F23MAT906	-	1 214,47	1 214,47	-	1 012,06	1 012,06
018727 AC25	31/08/2023	FA F23MAT953	-	1 489,27	1 489,27	-	1 241,06	

M2016-005/M520 MDE Espaces publics - Mail de l'Europe - Phase 1 / Allée Europe - PERIOLE GERAUD			2 974,68	2 564,75	5 539,43	2 478,90	2 137,29	4 616,19
014358 AC1	27/01/2022	FA 03/2022	747,25	-	747,25	622,71	-	622,71
016119 AC2	13/09/2022	FA 10/2022	748,36	-	748,36	623,63	-	623,63
016363 AC3	18/10/2022	FA 12/2022	735,84	-	735,84	613,20	-	613,20
016684 AC4	25/11/2022	FA 15/2022	743,23	-	743,23	619,36	-	619,36
017552 AC5	03/03/2023	FA 03/2023	-	1 114,87	1 114,87	-	929,06	929,06
019394 AC6	29/11/2023	FA 24/2023	-	1 449,88	1 449,88	-	1 208,23	1 208,23
M2016-005/M520 MDE Espaces publics - Mail de l'Europe - Phase 1 / Allée Europe - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			19 426,58	12 820,84	32 247,42	16 190,48	10 684,03	26 874,51
014399 AC1	21/01/2022	FA F22MAT085	4 513,82	-	4 513,82	3 761,52	-	3 761,52
015910 AC2	30/04/2022	FA F22MAT482	2 156,50	-	2 156,50	1 797,08	-	1 797,08
015911 AC3	31/05/2022	FA F22MAT525	2 101,30	-	2 101,30	1 751,08	-	1 751,08
015751 AC4	30/06/2022	FA F22MAT641	2 116,93	-	2 116,93	1 764,11	-	1 764,11
015915 AC5	31/07/2022	FA F22MAT787	2 116,93	-	2 116,93	1 764,11	-	1 764,11
016098 AC6	31/08/2022	FA F22MAT836	2 132,56	-	2 132,56	1 777,13	-	1 777,13
016361 AC7	30/09/2022	FA F22MAT940	2 144,30	-	2 144,30	1 786,92	-	1 786,92
016673 AC8	31/10/2022	FA F22MAT1008	2 146,24	-	2 146,24	1 788,53	-	1 788,53
016917 AC9	01/01/2023	FA F22MAT1135	-	2 140,38	2 140,38	-	1 783,65	1 783,65
017604 AC10	01/01/2023	FA F22MAT1272	-	3 626,46	3 626,46	-	3 022,05	3 022,05
017605 AC11	31/01/2023	FA F23MAT034	-	1 995,58	1 995,58	-	1 329,65	1 329,65
018135 AC12	31/05/2023	FA F23MAT004	-	2 789,74	2 789,74	-	2 324,78	2 324,78
019343 AC13	31/10/2023	F23MAT1166	-	1 198,12	1 198,12	-	998,43	998,43
019474 AC14 11/23	30/11/2023	FA 0F23MAT1341	-	1 470,56	1 470,56	-	1 225,47	1 225,47
M2022-073 Coordination travaux Rct C1/Allée de l'Europe - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			-	2 419,20	2 419,20	-	2 016,00	2 016,00
017424 AC1	28/02/2023	FA F23MAT216	-	1 935,36	1 935,36	-	1 612,80	1 612,80
017854 AC2	30/04/2023	FA F23MAT414	-	483,84	483,84	-	403,20	403,20
D302 Coordonnateur SPS			7 177,78	6 204,73	13 382,51	5 981,48	5 170,61	11 152,09
M2017-034 Mission de coordination SPS, catégorie 2 - ELYFEC SPS			7 177,78	6 204,73	13 382,51	5 981,48	5 170,61	11 152,09
006709 AC1	30/09/2018	FA F8181361	588,00	-	588,00	490,00	-	490,00
007665 AC2	28/02/2019	FA F8190244	210,00	-	210,00	175,00	-	175,00
008790 AC3	30/09/2019	FA F8191369	418,05	-	418,05	348,37	-	348,37
009014 AC4	31/10/2019	FA F8191530	412,97	-	412,97	344,14	-	344,14
009259 AC5	01/01/2020	FA F8191671	412,97	-	412,97	344,14	-	344,14
009521 AC6	01/01/2020	FA F8191829	413,77	-	413,77	344,81	-	344,81
009707 AC7	30/01/2020	FA F83200130	784,76	-	784,76	653,97	-	653,97
010316 AC8	26/05/2020	FA F83200575	418,48	-	418,48	348,73	-	348,73
013759 AC9	22/11/2021	FA F83211285	424,54	-	424,54	353,78	-	353,78
014060 AC10	01/01/2022	FA F83211478	427,33	-	427,33	356,11	-	356,11
014529 AC11	24/01/2022	FA F83220084	430,13	-	430,13	358,44	-	358,44
014773 AC12	28/03/2022	FA F83220311	443,28	-	443,28	369,40	-	369,40
015255 AC13	22/04/2022	FA F83220433	455,66	-	455,66	379,72	-	379,72
015187 AC14	23/05/2022	FA F83220563	441,30	-	441,30	367,75	-	367,75
015355 AC15	20/06/2022	FA F83220647	442,09	-	442,09	368,41	-	368,41
015921 AC16	24/08/2022	FA F83220893	454,45	-	454,45	378,71	-	378,71
017473 AC17	28/02/2023	FA F83230025	-	123,59	123,59	-	102,99	102,99
019295 SOLDE	27/11/2023	FA F83231360	-	6 081,14	6 081,14	-	5 067,62	5 067,62
D305 Autres honoraires techniques			1 620,00	-	1 620,00	1 350,00	-	1 350,00
M2021-048 Modification feu carrefour Av. de l'Europe - GERTRUDE			1 620,00	-	1 620,00	1 350,00	-	1 350,00
013243 AC1	10/09/2021	FA BOD 2021septF016	1 620,00	-	1 620,00	1 350,00	-	1 350,00
E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			1 305 204,92	- 75 000,00	1 230 204,92	1 305 204,92	- 75 000,00	1 230 204,92
E113 Enfouissement ligne à HT			1 237 967,00	- 75 000,00	1 162 967,00	1 237 967,00	- 75 000,00	1 162 967,00
16-011315 Enfouissement ligne haute tension - RTE			1 275 935,00	-	1 275 935,00	1 275 935,00	-	1 275 935,00
004037 AC1	07/12/2016	FA 90051609	62 000,00	-	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00
004267 AC2	01/02/2017	FA 90052549	13 652,00	-	13 652,00	13 652,00	-	13 652,00
008003 AC3	30/04/2019	FA 90058811	25 583,00	-	25 583,00	25 583,00	-	25 583,00
011219 AC4	21/10/2020	FA 90062256	352 410,00	-	352 410,00	352 410,00	-	352 410,00
013987 AC5	20/12/2021	FA 90062582	822 290,00	-	822 290,00	822 290,00	-	822 290,00
016165 AC 6	30/09/2022	FA 1	37 968,00	-	37 968,00	37 968,00	-	37 968,00
016949 EBR TIERS REMBT C.EYSINES	30/09/2022	ANNUL AC6	37 968,00	-	37 968,00	37 968,00	-	37 968,00
22-02590 Remboursement C.Eysines Enfouissement ligne haute tension - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			37 968,00	- 75 000,00	112 968,00	37 968,00	- 75 000,00	112 968,00
016950 REMBT RTE AC 2022	30/09/2022	ACL	37 968,00	-	37 968,00	37 968,00	-	37 968,00
018980 REMBT RTE AC 2023	17/10/2023	C0002-RTE-2	-	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00
E115 Divers			67 237,92	-	67 237,92	67 237,92	-	67 237,92
21-04549 Participat* enfouissement lignes adriennes Rues MP/BT - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			67 237,92	-	67 237,92	67 237,92	-	67 237,92
012858 AC1	17/06/2021	TITRE 423	67 237,92	-	67 237,92	67 237,92	-	67 237,92
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			900 033,34	151 000,00	1 051 033,34	900 033,34	151 000,00	1 051 033,34
G101 Rémunération			900 033,34	151 000,00	1 051 033,34	900 033,34	151 000,00	1 051 033,34
16-01134 Rémunération aménageur 2016 - FAB			96 033,34	-	96 033,34	96 033,34	-	96 033,34
003329 REM 15/04-30/06/16	30/06/2016	ND 2016-02	29 033,34	-	29 033,34	29 033,34	-	29 033,34
004063 REM 01/01-31/12/16	31/12/2016	ND 2016-05	67 000,00	-	67 000,00	67 000,00	-	67 000,00
17-02472 Rémunération aménageur 2017 - FAB			134 000,00	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
004787 REM 01/01-30/06/17	30/06/2017	ND 2017-02	67 000,00	-	67 000,00	67 000,00	-	67 000,00
005225 REM 01/07-30/09/17	30/09/2017	ND 2017-05	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
005567 REM 01/10-31/12/17	31/12/2017	ND 2017-08	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
18-02132 Rémunération aménageur 2018 - FAB			134 000,00	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
006344 REM 01/01-30/06/18	30/06/2018	ND 2018-02	67 000,00	-	67 000,00	67 000,00	-	67 000,00
006942 REM 01/07-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-06	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
007250 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-12	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
19-02791 Rémunération aménageur 2019 - FAB			134 000,00	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
008462 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-02	67 000,00	-	67 000,00	67 000,00	-	67 000,00
008701 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-12	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
009211 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-22	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
20-03696 Rémunération aménageur 2020 - FAB			134 000,00	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
010419 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-02	67 000,00	-	67 000,00	67 000,00	-	67 000,00
011015 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-13	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
011683 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-24	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
21-04294 Rémunération aménageur 2021 - FAB			134 000,00	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
012211 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-02	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
012910 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-13	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
013466 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-24	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
014085 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-35	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
22-05219 Rémunération aménageur 2022 - FAB			134 000,00	-	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00
014866 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-02	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
015359 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-13	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
016049 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-24	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
016843 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-35	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	33 500,00
23-06242 Rémunération aménageur 2023 - FAB			-	151 000,00	151 000,00	-	151 000,00	151 000,00
017800 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-02	-	25 250,00	25 250,00	-	25 250,00	25 250,00
018359 REM REGUL 01/01-31/03/04/06/23	30/06/2023	ND 2023-14	-	25 250,00	25 250,00	-	25 250,00	25 250,00
019493 REM REGUL 1523-1/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-26	-	62 750,00	62 750,00	-	62 750,00	62 750,00
019505 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-38	-	37 750,00	37 750,00	-	37 750,00	37 750,00
H FRAIS DIVERS			38 758,50	2 460,77	41 219,27	35 574,62	2 330,81	37 905,43
H101 Communication			27 797,46	2 043,51	29 840,97	24 913,58	1 913,55	26 827,13
19-02670 TOT BAG - INSOLUSE			820,00	-	820,00	820,00	-	820,00
007751 AC1	21/03/2019	FA H0121032019	820,00	-	820,00	820,00	-	820,00
19-02706 Prestation 23/03/2019 accueil habitants longères - LEMOINE			150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
007805 AC1	23/03/2019	FA FBM	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
19-01131 Différence de règlement MDA- C0002 - MAISON DES ARTISTES			0,26	-	0,26	0,26	-	0,26
008860 ECART ARRONDI MDA 3°T2019	14/10/2019	FA 14/10/19	0,26	-	0,26	0,26	-	0,26
M2017-014/M51 Animation, Concertation, Médiation et Communication - BRUNELLOT RUBEN			1 250					

010476 BDC10	30/06/2020	FA 08/20	2,80	-	2,80	2,80	-	2,80
016460 BDC 14	26/10/2022	FA 102022	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
019291 BDC 16	13/10/2023	FA 004_2023	-	13,75	13,75	-	13,75	
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - PLACE			9 189,12	-	9 189,12	7 657,60	-	7 657,60
008131 BDC3	29/05/2019	NH 17/321/3	4 934,40	-	4 934,40	4 112,00	-	4 112,00
010474 BDC10	29/06/2020	FA 17/321	3 207,36	-	3 207,36	2 672,80	-	2 672,80
016433 BDC14 - AC2	28/10/2022	FA 17/321/BC14	1 047,36	-	1 047,36	872,80	-	872,80
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - RICOCHET SONORE			1 963,80	-	1 963,80	1 963,80	-	1 963,80
016417 BDC14	26/10/2022	FA 202027	1 963,80	-	1 963,80	1 963,80	-	1 963,80
M2019-030 Let 1/ BDC14 Réimpression Vadamecum Eysines - BLF IMPRESSION			138,00	-	138,00	115,00	-	115,00
012691 AC1	10/06/2021	FA 37 244	138,00	-	138,00	115,00	-	115,00
M2019-030 Let 2/BDC21 Impression & pose d'un panneau de PO format 0,80x1,20m - MIPP			144,00	-	144,00	120,00	-	120,00
013396 AC1	30/09/2021	FA 213165	144,00	-	144,00	120,00	-	120,00
M2019-030 Let 2/BDC31 Réimpression panneau permis de démolir - MIPP			-	144,00	144,00	-	120,00	120,00
017725 AC1	31/03/2023	FA F230975	-	144,00	144,00	-	120,00	120,00
M2019-030 Let 2/BDC36 Production et pose panneau permis de démolir - MIPP			-	204,00	204,00	-	170,00	170,00
018332 AC1	20/07/2023	FAF232158	-	60,00	60,00	-	50,00	50,00
018600 DEPLACEMENT PANNEAU PD EYSINES	31/08/2023	FA F232603	-	144,00	144,00	-	120,00	120,00
R105 Divers (repps,AAP,Catillage...)			9 161,04	417,26	9 578,30	9 161,04	417,26	9 578,30
16-01036 Frais gestion bancaires 2016 - CAISSE D'EPARGNE			562,14	-	562,14	562,14	-	562,14
003087 COMM" GEST" 1TR16	31/03/2016	FA 31/03/16	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00
003143 REM COMM" GEST" 1TR16	07/04/2016	AV 07/04/16	55,00	-	55,00	55,00	-	55,00
003386 COMM" GEST" 1TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	55,12	-	55,12	55,12	-	55,12
003387 FRAIS VIRT 06/16	01/07/2016	FA 01/07/16	0,09	-	0,09	0,09	-	0,09
003714 COMM" GEST" 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	60,04	-	60,04	60,04	-	60,04
004127 COMM" GEST" 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	447,89	-	447,89	447,89	-	447,89
17-01508 Frais gestion bancaires 2017 - CAISSE D'EPARGNE			4 520,23	-	4 520,23	4 520,23	-	4 520,23
004553 COMM" GEST" 1TR17	31/03/2017	FA 31/03/17	3 435,46	-	3 435,46	3 435,46	-	3 435,46
004875 COMM" GEST 2TR17	30/06/2017	FA 30/06/17	452,65	-	452,65	452,65	-	452,65
004956 FRAIS CONSENTEMT SEPA B2B	21/07/2017	FA 21/07/17	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
005243 COMM" GEST" 1TR17	30/09/2017	FA 30/09/17	363,13	-	363,13	363,13	-	363,13
005658 COMM" GEST" 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17	258,99	-	258,99	258,99	-	258,99
18-02055 Frais gestion bancaires 2018 - CAISSE D'EPARGNE			1 625,13	-	1 625,13	1 625,13	-	1 625,13
006124 COMM" GEST" 1TR18	03/04/2018	FA 03/04/18	236,00	-	236,00	236,00	-	236,00
006422 COMM" GEST" 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	246,99	-	246,99	246,99	-	246,99
006821 COMM" GEST" 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	496,65	-	496,65	496,65	-	496,65
007380 COMM" GEST" 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	645,49	-	645,49	645,49	-	645,49
19-02832 Frais gestion bancaires 2019 - CAISSE D'EPARGNE			209,27	-	209,27	209,27	-	209,27
008049 FRAIS ENVOI CHEQUER	19/03/2019	FA 19/03/19	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
008058 COMM" GEST" 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	3,71	-	3,71	3,71	-	3,71
008452 COMM" GEST" 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	80,06	-	80,06	80,06	-	80,06
008914 COMM" GEST" 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	109,50	-	109,50	109,50	-	109,50
20-03397 Frais gestion bancaires 2020 - CAISSE D'EPARGNE			708,04	-	708,04	708,04	-	708,04
009573 COMM" GEST" 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	599,31	-	599,31	599,31	-	599,31
010307 COMM" GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	34,01	-	34,01	34,01	-	34,01
010557 COMM" GESTION 3TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	45,57	-	45,57	45,57	-	45,57
011196 COMM" GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	29,15	-	29,15	29,15	-	29,15
21-04117 Frais gestion bancaires 2021 - CAISSE D'EPARGNE			1 023,94	-	1 023,94	1 023,94	-	1 023,94
011879 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	105,31	-	105,31	105,31	-	105,31
012378 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	16,61	-	16,61	16,61	-	16,61
012933 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	15,75	-	15,75	15,75	-	15,75
013489 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	32,78	-	32,78	32,78	-	32,78
014334 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	853,49	-	853,49	853,49	-	853,49
22-05281 Frais gestion bancaires 2022 - CAISSE D'EPARGNE			511,29	-	511,29	511,29	-	511,29
014969 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	151,26	-	151,26	151,26	-	151,26
015677 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	206,16	-	206,16	206,16	-	206,16
016362 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	153,87	-	153,87	153,87	-	153,87
23-05065 Frais gestion bancaires 2023 - CAISSE D'EPARGNE			-	417,36	417,36	-	417,36	417,36
017118 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	-	219,86	219,86	-	219,86	219,86
017898 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	44,84	44,84	-	44,84	44,84
017924 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	16,42	16,42	-	16,42	16,42
018347 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	-	126,31	126,31	-	126,31	126,31
018885 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	-	42,67	42,67	-	42,67	42,67
H106 Contentieux			1 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	1 500,00
M2016-039 Let 1/BDC1 Précautions convention CAIR/BRUTHER - CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON			1 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	1 500,00
005597 BDC1	30/11/2017	NH H1711335	1 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	1 500,00
2 RECAPITULÉS			14 934 258,74	36 997,17	14 971 255,91	13 201 708,94	31 400,97	13 233 109,91
R CÉSSIONS DE CHARGES FONCIERES			4 481 229,75	-	4 481 229,75	3 821 780,29	-	3 821 780,29
R101 Libé...			1 759 284,64	-	1 759 284,64	1 466 070,53	-	1 466 070,53
19-01164 Cession - SCCV Esprit des Jallies AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 759 284,64	-	1 759 284,64	1 466 070,53	-	1 466 070,53
19-21974 CESSIION- SCCV ESPRIT DES JALLIES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 759 284,64	-	1 759 284,64	1 466 070,53	-	1 466 070,53
R102 Abordable			747 881,96	-	747 881,96	623 234,97	-	623 234,97
19-01164 Cession - SCCV Esprit des Jallies AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			747 881,96	-	747 881,96	623 234,97	-	623 234,97
19-21974 CESSIION- SCCV ESPRIT DES JALLIES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	747 881,96	-	747 881,96	623 234,97	-	623 234,97
R103 PLALPLUS,PLS			1 624 286,30	-	1 624 286,30	1 406 098,17	-	1 406 098,17
17-01589 Cession - Hot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cnpt Prix fin 2019 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			458 608,50	-	458 608,50	434 700,00	-	434 700,00
17-10113 CESS' GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	458 608,50	-	458 608,50	434 700,00	-	434 700,00
19-01164 Cession - SCCV Esprit des Jallies AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 165 677,80	-	1 165 677,80	971 398,17	-	971 398,17
19-21974 CESSIION- SCCV ESPRIT DES JALLIES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 165 677,80	-	1 165 677,80	971 398,17	-	971 398,17
R104 PSLAAccession soc			304 747,30	-	304 747,30	288 860,00	-	288 860,00
17-01589 Cession - Hot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cnpt Prix fin 2019 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			304 747,30	-	304 747,30	288 860,00	-	288 860,00
17-10113 CESS' GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	304 747,30	-	304 747,30	288 860,00	-	288 860,00
R107 Activités			45 029,55	-	45 029,55	37 524,62	-	37 524,62
19-01164 Cession - SCCV Esprit des Jallies AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			45 029,55	-	45 029,55	37 524,62	-	37 524,62
19-21974 CESSIION- SCCV ESPRIT DES JALLIES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	45 029,55	-	45 029,55	37 524,62	-	37 524,62
5 PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS			-	2 516,26	2 516,26	-	2 516,26	2 516,26
S107 Activités			-	2 516,26	2 516,26	-	2 516,26	2 516,26
23-06161 Participation financière parcelle BB 2728 - HAMMADACHE			-	2 516,26	2 516,26	-	2 516,26	2 516,26
23-41203 PART' FINANCIERE AC1	23/03/2023	FA 2023-43	-	2 516,26	2 516,26	-	2 516,26	2 516,26
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			10 387 166,80	33 557,20	10 420 724,00	9 319 651,33	27 964,33	9 347 615,66
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			3 982 074,00	-	3 982 074,00	3 982 074,00	-	3 982 074,00
16-02225 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			3 982 074,00	-	3 982 074,00	3 982 074,00	-	3 982 074,00
19-19432 PART' EQUILIBRE 2019	13/05/2019	AC2	886 476,00	-	886 476,00	886 476,00	-	886 476,00
20-26782 PART' EQUILIBRE 2020	30/09/2020	AC3	3 095 598,00	-	3 095 598,00	3 095 598,00	-	3 095 598,00
V102 Participations à la remise d'ouvrage			6 405 092,80	33 557,20	6 438 650,00	5 337 577,33	27 964,33	5 365 541,66
18-02222 Participation / les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			6 438 650,00	-	6 438 650,00	5 365 541,66	-	5 365 541,66
19-15505 PART' REM OUVRAGE 2018	01/08/2018	AC1	2 200 000,00	-	2 200 000,00	1 833 333,33	-	1 833 333,33
19-19010 PART' REM OUVRAGE 2019	02/05/2019	AC2	3 302 742,00	-	3 302 742,00	2 752 285,00	-	2 752 285,00
19-19430 ANNUL PART' REM OUVRAGE 2019 ERREUR TVA	13/05/2019	AC2	3 302 742,00	-	3 302 742,00	2 752 285,00	-	2 752 285,00
19-19431 PART' REM OUVRAGE 2019	13/05/2019	AC2	2 416 266,00	-	2 416 266,00	2 013 555,00	-	2 013 555,00
20-26783 PART' REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC3	854 217,00	-	854 217,00	711 847,50	-	711 847,50
21-32171 PART' REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,40	-	968 167,40	806 806,17	-	806 806,17
21-32585 REJET PART' REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,40	-	968 167,40	806 806,17	-	806 806,17
21-32588 PART' REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,00	-	968 167,00	806 805,83	-	806 805,83
22-06899 Participation / les ouvrages à réaliser Commune Eysines - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			33 557,20	-	33 557,20	27 964,33	-	27 9

17-11596 ANNUL ERREUR OP REM* CPTE COURANT 3TR17	30/09/2017		-	6 865,18	-	-	6 865,18	-	6 865,18	-	-	6 865,18
17-11612 REM* CPTE COURANT 3TR17	30/09/2017			1 261,34	-	-	1 261,34	-	1 261,34	-	-	1 261,34
18-12924 REM* CPTE COURANT 4TR17	31/12/2017			1 186,11	-	-	1 186,11	-	1 186,11	-	-	1 186,11
19-18065 REGUL AFFECTAT* COMPTE	31/12/2017			3 544,33	-	-	3 544,33	-	3 544,33	-	-	3 544,33
19-18067 REGUL C/C 2017	31/12/2017			3 544,33	-	-	3 544,33	-	3 544,33	-	-	3 544,33
18-02056 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE				5 092,78	-	-	5 092,78	-	5 092,78	-	-	5 092,78
18-14476 REM* CPTE COURANT 1TR18	03/04/2018			1 091,66	-	-	1 091,66	-	1 091,66	-	-	1 091,66
18-15176 REM* CPTE COURANT 2TR18	02/07/2018			1 056,73	-	-	1 056,73	-	1 056,73	-	-	1 056,73
18-16238 REM* CPTE COURANT 3TR18	02/10/2018			855,11	-	-	855,11	-	855,11	-	-	855,11
19-17822 REM* CPTE COURANT 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18		2 089,28	-	-	2 089,28	-	2 089,28	-	-	2 089,28
19-18066 REGUL 2018	31/12/2018	FA 311218		5 092,78	-	-	5 092,78	-	5 092,78	-	-	5 092,78
19-18068 REGUL C/C 2018	31/12/2018			5 092,78	-	-	5 092,78	-	5 092,78	-	-	5 092,78
19-02846 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE				3 478,26	-	-	3 478,26	-	3 478,26	-	-	3 478,26
19-19504 REM* CPTE COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19		1 950,51	-	-	1 950,51	-	1 950,51	-	-	1 950,51
19-20538 REM* CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19		113,18	-	-	113,18	-	113,18	-	-	113,18
19-21755 REM* CPTE COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19		1 414,57	-	-	1 414,57	-	1 414,57	-	-	1 414,57
20-03407 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE				6 180,90	-	-	6 180,90	-	6 180,90	-	-	6 180,90
20-23252 REM* CPTE COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20		1 869,57	-	-	1 869,57	-	1 869,57	-	-	1 869,57
20-24901 REM* CPTE COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20		1 557,75	-	-	1 557,75	-	1 557,75	-	-	1 557,75
20-25705 REM* CPTE COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020		1 424,09	-	-	1 424,09	-	1 424,09	-	-	1 424,09
20-27165 REM* CPTE COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020		1 329,49	-	-	1 329,49	-	1 329,49	-	-	1 329,49
21-04128 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE				8 375,80	-	-	8 375,80	-	8 375,80	-	-	8 375,80
21-28547 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21		1 787,21	-	-	1 787,21	-	1 787,21	-	-	1 787,21
21-29734 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21		2 349,32	-	-	2 349,32	-	2 349,32	-	-	2 349,32
21-30903 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		2 089,87	-	-	2 089,87	-	2 089,87	-	-	2 089,87
21-32214 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21		1 453,78	-	-	1 453,78	-	1 453,78	-	-	1 453,78
22-34286 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22		783,48	-	-	783,48	-	783,48	-	-	783,48
22-34395 ANNUL INT CRED 4TR21 ERK MONITT	01/01/2022	FA 01/01/22		783,48	-	-	783,48	-	783,48	-	-	783,48
22-34396 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22		695,62	-	-	695,62	-	695,62	-	-	695,62
22-05275 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE				1 050,28	-	-	1 050,28	-	1 050,28	-	-	1 050,28
22-35801 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22		575,49	-	-	575,49	-	575,49	-	-	575,49
22-36927 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22		324,96	-	-	324,96	-	324,96	-	-	324,96
22-38159 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22		149,83	-	-	149,83	-	149,83	-	-	149,83
22-05310 Convention de servitude RTE - RTE				949,00	-	-	949,00	-	949,00	-	-	949,00
22-35884 INDEMNITE SERVITUDE	01/04/2022	FA 01/04/22		949,00	-	-	949,00	-	949,00	-	-	949,00
23-05977 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE				-	103,71	-	103,71	-	-	103,71	-	-
23-40031 INTERETS CREDITEUR 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023		-	84,41	-	84,41	-	-	84,41	-	-
23-43719 INTERETS CREDITEURS 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/2023		-	19,30	-	19,30	-	-	19,30	-	-
3 AMORTISSEMENT				1 085 672,00	-	-	1 085 672,00	-	6 052,00	-	-	6 052,00
O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE				6 052,00	-	-	6 052,00	-	6 052,00	-	-	6 052,00
Q200 Remboursement avances internes				6 052,00	-	-	6 052,00	-	6 052,00	-	-	6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BYO - FAB				3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
19-17792 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BYO	22/10/2018	22/10/18		3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
18-04046 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB				3 052,00	-	-	3 052,00	-	3 052,00	-	-	3 052,00
19-17833 REMB AVCE - POOL	14/01/2019			3 052,00	-	-	3 052,00	-	3 052,00	-	-	3 052,00
2 TVA A REVERSER				1 079 620,00	-	-	1 079 620,00	-	-	-	-	-
2102 TVA à reverser				1 079 620,00	-	-	1 079 620,00	-	-	-	-	-
18-02408 CA3 - TRESOR PUBLIC (CA3)				1 079 620,00	-	-	1 079 620,00	-	-	-	-	-
18-17028 CA3 10/2018	26/11/2018			124 114,00	-	-	124 114,00	-	-	-	-	-
19-22516 CA3 10/2019	27/11/2019			955 506,00	-	-	955 506,00	-	-	-	-	-
4 MOBILISATION				2 640 052,00	-	-	2 640 052,00	-	2 640 052,00	-	-	2 640 052,00
M AVANCES				2 634 000,00	-	-	2 634 000,00	-	2 634 000,00	-	-	2 634 000,00
M100 Avances collectivités				2 634 000,00	-	-	2 634 000,00	-	2 634 000,00	-	-	2 634 000,00
16-01060 Avance de trésorerie n°01 - BORDEAUX METROPOLE				2 634 000,00	-	-	2 634 000,00	-	2 634 000,00	-	-	2 634 000,00
16-05834 AVCE TRSORERIE	31/03/2016	DDE VERSEMENT 01		1 734 000,00	-	-	1 734 000,00	-	1 734 000,00	-	-	1 734 000,00
17-09056 AVCE TRSORERIE	13/02/2017	DDE DE VERSEMENT N°2		900 000,00	-	-	900 000,00	-	900 000,00	-	-	900 000,00
AVANCES INTERNE				6 052,00	-	-	6 052,00	-	6 052,00	-	-	6 052,00
O100 Avances interne				6 052,00	-	-	6 052,00	-	6 052,00	-	-	6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BYO - FAB				3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
18-15986 REGUL PROV* AQUITANIS DU 17/05/17	01/01/2018			3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00
18-02406 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB				3 052,00	-	-	3 052,00	-	3 052,00	-	-	3 052,00
18-17025 C0002 ENC LOYERS C0007	04/12/2018			3 052,00	-	-	3 052,00	-	3 052,00	-	-	3 052,00
SOLDE				1 035 981,41	-	1 728 919,57	-	692 938,16	1 867 031,60	-	1 618 222,82	248 808,78

CRFA 2023 ZAC Carès Cantinolle - Eysines

Annexe 7

Suivi heures insertion

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion		
					prévues	réalisées	%
Travaux rue Martin Porc, Bertrand Triat et Jardin de Cantinolle	1 - VRD	COLAS	4 ans	1 000 108,53 €	500	500	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	4 ans	507 545,20 €	200	200	100%
Travaux allée de l'Europe	1 - VRD et éclairage	COLAS	3 ans	849 305,64 €	455	455	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	3 ans	119 709,70 €	105	105	100%