


	CRFA 2024		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réglé à fin 2024		Reste à régler	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES EN TTC €						
Études de définition et de suivi de l'opération	242 441	3%	228 232	94%	14 209	6%
Accompagnement projets immobiliers	143 531	2%	134 812	94%	8 719	6%
Autres études	98 910	1%	93 420	94%	5 490	6%
Frais d’acquisition et de libération des sols	3 660 552	40%	3 291 511	90%	369 041	10%
Acquisitions foncières						
'Foncier BM (prix d'acquisition + portage)	3 145 998	35%	3 145 998	100%	0	0%
'Foncier autre	360 000	4%	0	0%	360 000	100%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	65 899	1%	56 858	86%	9 041	14%
Libération des terrains	88 654	1%	88 654	100%	0	0%
Frais d'aménagement (*)	3 834 980	42%	3 516 307	92%	318 673	8%
Maîtrise d’œuvre	583 928	6%	482 681	83%	101 247	17%
Travaux et aléas	3 251 052	36%	3 033 626	93%	217 426	7%
Participation aux équipements publics	600 000	7%	600 000	100%	0	0%
Équipements scolaires	600 000	7%	600 000	100%	0	0%
Honoraires concession	745 000	8%	515 732	69%	229 268	31%
	745 000	8%	515 732	69%	229 268	31%
Frais divers	41 359	0%	27 359	66%	14 000	34%
Actualisation	58 729	1%	0	0%	58 729	100%
	58 729	1%	0	0%	58 729	100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-140 973	-2%	391 788	-278%	-532 761	378%
TOTAL DES DEPENSES	9 042 088	100%	8 570 929	95%	471 159	5%

État d'avancement des dépenses



État d'avancement des recettes

