

Communauté Urbaine de Bordeaux

Commune de Carbon-Blanc

ZAC de la Mouline

Programme des équipements publics

Désignation	Travaux	Gestion
Rue du Carbouney	Réalisés	CUB (acte des 8,21 et 22 juin 2007)
Rue des Frères Lumière	Réalisés	CUB (acte des 8,21 et 22 juin 2007)
Giratoire rue du Carbouney/rue de la Fontaine	Réalisés	CUB (acte des 8,21 et 22 juin 2007)
Giratoire rue du Carbouney/rues Ampère-Frères Lumière	Réalisés	CUB (acte des 8,21 et 22 juin 2007)
Rue Ampère	Réalisés	CUB (acte des 8,21 et 22 juin 2007)
Raccordement à CD 911 et A 10	Réalisés	CUB (acte des 8,21 et 22 juin 2007)
Aménagement espaces verts	Réalisés	Commune Carbon-Blanc (délibération 03 octobre 2006)
Signalisation routière	Réalisés	CUB (acte des 8,21 et 22 juin 2007)
Réseaux - Eau potable - Assainissement EP-EU - Electricité BT-MT - Télédistribution - Eclairage Public - Gaz	Réalisés Réalisés Réalisés Réalisés Réalisés Réalisés	SIAO (délibération du 21 décembre 2006) CUB (arrêté du 29 décembre 1989) EDF France Telecom Commune de Carbon-Blanc(délibération 03 octobre 2006) Gaz de Bordeaux

**CARBON BLANC
ZAC DE LA MOULINE**

BILAN FINANCIER

DEPENSES	Dernier Bilan approuvé au 31/12/2004		Bilan au 11/10/07	
	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Acquisitions				
Acquisitions	1 302 457	1 305 856	1 304 416	1 308 077
Frais				
s/total	1 302 457	1 305 856	1 304 416	1 308 077
Études & honoraires	90 280	105 085	90 280	105 085
Travaux				
	2 684 831	3 195 256	2 785 943	3 316 186
s/total	2 684 831	3 195 256	2 785 943	3 316 186
Frais financiers				
Emprunt	768 809	768 809	768 809	768 809
Court terme	10 751	10 751	10 751	10 751
s/total	779 560	779 560	779 560	779 560
Frais Généraux				
Société	201 041	201 041	204 184	204 184
s/total	201 041	201 041	204 184	204 184
Autres Dépenses				
Frais divers	473	473	473	473
Autres	53 234	62 243	54 235	63 440
s/total	53 707	62 716	54 708	63 913
Tva non récup./prorata				
Prov. Tva régul. / prorata	43 756		16 732	16 732
TVA		846 282		848 211
TOTAL DEPENSES	5 155 632	6 495 796	5 235 824	6 641 949

RECETTES	Dernier Bilan approuvé au 31/12/2004		Cumul Réalisé au 11/10/07	
	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Cessions	4 787 526	5 562 952	4 830 039	5 607 394
s/total	4 787 526	5 562 952	4 830 039	5 607 394
Participations				
CUB	258 453	306 525	258 453	306 525
Autres	31 472	37 502	31 472	37 502
FEDER	46 515	55 632	46 515	55 632
Conseil GENERAL	62 862	75 182	62 862	75 182
s/total	399 302	474 842	399 302	474 842
Autres Recettes				
Produits financiers	200 069	201 644	205 177	206 752
Autres				
s/total	200 069	201 644	205 177	206 752
TVA		486 745		551 656
TOTAL RECETTES	5 386 897	6 726 183	5 434 519	6 840 644

RESULTAT DEFINITIF AU 11/10/07

198 695

TRESORERIE AU 11/10/07

198 695

Parc d'activités de la Mouline Carbon-Blanc

Desserte et accès

- 10 mn de la Gare Saint-Jean
- 15 mn de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac
- Proximité de l'autoroute A62 et du DC911
- Directement reliée à l'autoroute A10 et à la rocade direction Toulouse et Espagne
- Accès haut débit : réseau public Inolia

Transport and access

- 10 min from Saint-Jean train station
- 15 min from Bordeaux-Mérignac Airport
- Close to the A62 motorway and the D911 road
- Direct connection to the A10 motorway and the ring road to Toulouse and Spain
- Broadband access: Inolia public network

