

Le Bouscat - Libération centre ville

COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2024

exprimé en €

BILAN PREVISIONNEL ACTUALISE

	CRFA 2023			CRFA 2024			Ecart HT	Commentaires
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC		
DEPENSES								
ETUDES	0	0	0	0	0	0	0	
FONCIER	668 517	84 143	752 659	668 517	84 143	752 659	0	
travaux	65 554	13 111	78 665	65 554	13 111	78 665	0	
honoraires	6 270	1 254	7 524	6 270	1 254	7 524	0	
aléas	0	0	0	0	0	0	0	
MISE EN ETAT DES SOLS	71 824	14 365	86 189	71 824	14 365	86 189	0	
PARTICIPATION A L'ENFOUISSEMENT DES LIGNES AERIENNES	32 354	0	32 354	32 354	0	32 354	0	
travaux	4 721 338	943 677	5 665 015	4 948 639	989 137	5 937 776	227 300	travaux d'assainissement pour conformité Sabom
honoraires	616 109	123 222	739 331	658 862	131 772	790 634	42 753	MOE des travaux de réparation de la fontaine et de l'assainissement
aléas	0	0	0	0	0	0	0	
TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES	5 337 447	1 066 899	6 404 346	5 607 501	1 120 909	6 728 410	270 053	
AMENAGEUR	616 000	0	616 000	646 000	0	646 000	30 000	prolongation d'une année
FRAIS DIVERS	36 156	3 058	39 214	36 156	3 058	39 214	0	
TVA à reverser	0	126 142	126 142	0	132 142	132 142	0	
TOTAL DEPENSES	6 762 298	1 294 606	8 056 905	7 062 352	1 354 617	8 416 969	300 053	
RECETTES								
CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	350 000	19 250	369 250	350 000	19 250	369 250	0	
PARTICIPATION BM AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	6 376 781	1 275 356	7 652 137	6 676 834	1 335 367	8 012 201	300 053	participation affectée aux travaux supplémentaires
PRODUITS FINANCIERS	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	
AUTRES RECETTES	18 659	0	18 659	18 659	0	18 659	0	
TOTAL RECETTES	6 762 298	1 294 606	8 056 905	7 062 352	1 354 617	8 416 969	300 053	
SOLDE	-0	0	-0	0	0	0	-0	

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-lmc1110406-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025

COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2024 · PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE

HT	TVA	TTC
----	-----	-----

ETUDES	.	.	.
--------	---	---	---

FONCIER	668 517	84 143	752 659
---------	---------	--------	---------

Travaux	65 554	13 111	78 665
Honoraires	6 270	1 254	7 524
Autres		-	-
MISE EN ETAT DES SOLS	71 824	14 365	86 189

PARTICIPATION A L'ENFOUISSEMENT DES LIGNES AERIENNE	32 354	-	32 354
---	--------	---	--------

TRAVAUX	4 948 639	989 137	5 937 776
honoraires	658 862	131 772	790 634
TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES	5 607 501	1 120 909	6 728 410

AMENAGEUR	646 000	-	646 000
-----------	---------	---	---------

FRAIS DIVERS	36 156	3 058	39 214
--------------	--------	-------	--------

TVA à reverser		132 142	132 142
----------------	--	---------	---------

TOTAL DEPENSES	7 062 352	1 354 617	8 416 969
----------------	-----------	-----------	-----------

CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	350 000	19 250	369 250
-------------------------------	---------	--------	---------

PARTICIPATION RM AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	6 676 834	1 335 367	8 012 201
---	-----------	-----------	-----------

PRODUITS FINANCIERS	16 858		16 858
---------------------	--------	--	--------

AUTRES RECETTES	18 650		18 650
-----------------	--------	--	--------

TOTAL RECETTES	7 062 252	1 254 617	8 416 869
----------------	-----------	-----------	-----------

SOLDE	0	-	0
-------	---	---	---

Solde cumule

Avance de trésorerie BM

Avance inter operations

Treasury cumulee

Règle TTC					
cumulé au 31/12/23	2024	cumulé au 31/12/24	2025	2026	2027

--	--	--	--	--	--

752 659		752 659			
---------	--	---------	--	--	--

78 665		78 665			
7 524		7 524			

86 189		86 189			
--------	--	--------	--	--	--

32 354		32 354			
--------	--	--------	--	--	--

5 514 161	92 337	5 606 498	331 278		
-----------	--------	-----------	---------	--	--

724 748	32 911	757 659	32 975		
---------	--------	---------	--------	--	--

6 238 909	125 248	6 364 156	364 254		
-----------	---------	-----------	---------	--	--

578 753	20 000	598 753	20 000	20 000	7 247
---------	--------	---------	--------	--------	-------

34 069	3 011	37 080	2 134		
--------	-------	--------	-------	--	--

522 914		522 914		390 772	
---------	--	---------	--	---------	--

8 245 847	148 258	8 394 105	386 388	-	370 772	7 247
-----------	---------	-----------	---------	---	---------	-------

7 722 933

369 250		369 250			
---------	--	---------	--	--	--

7 292 127	260 000	7 652 127		260 064	
-----------	---------	-----------	--	---------	--

16 959		16 959			
--------	--	--------	--	--	--

18 650		18 650			
--------	--	--------	--	--	--

7.606.005	360.000	8.056.005		360.064	
-----------	---------	-----------	--	---------	--

-	548 942	211 742	-	337 201	-	386 388	730 836	-	7 247
---	---------	---------	---	---------	---	---------	---------	---	-------

-	548 942	-	886 143	-	1 272 531	-	541 695	-	548 942
---	---------	---	---------	---	-----------	---	---------	---	---------

299 500		299 500	-	299 500
---------	--	---------	---	---------

--	--	--	--	--	--

-	249 442	-	37 701	-	424 089	7 247	-	0
---	---------	---	--------	---	---------	-------	---	---

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-lmc1110406-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025

ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES - 2024

1- ACQUISITIONS 2024

cadastre	adresse	surface terrain (m²)	état	propriétaire	nature	date	montant € TTC	frais € TTC

2- CESSIONS 2024

cadastre	adresse	surface terrain (m²)	m² SDP	acquéreur	programme	date	montant € HT	montant € TTC

BILAN CONSOLIDE POUR BORDEAUX METROPOLE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Participation Bordeaux Métropole à la concession d'aménagement affectée aux équipements publics	6 676 833	1 335 367	8 012 200	Participations constructeurs dans le cadre de PUP	3 654 275		3 654 275
Fonds de concours à la Ville au titre de la convention commune BM	64 327		64 327	Participation communale au titre des équipements publics de compétence communale (convention)	739 844	147 969	887 813
Reversement à la Ville de la participation PUP aux équipements communaux	407 728		407 728	Participation de l'opération d'aménagement à l'enfouissement des lignes aériennes	32 354		32 354
Enfouissement des lignes aériennes	32 354		32 354				
TOTAL DEPENSES	7 181 242	1 335 367	8 516 609	TOTAL RECETTES	4 426 473	147 969	4 574 442
Reste à charge Bordeaux Métropole			3 942 167				

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE DU BOUSCAT

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Maitrise foncière	326 314		326 314	Cession foncière à l'aménageur	326 314		326 314
Equipements publics de compétence communale	739 844	147 969	887 813	Fonds de concours BM	64 327		64 327
				Participations PUP aux équipements communaux	407 728		407 728
TOTAL DEPENSES	1 066 158	147 969	1 214 127	TOTAL RECETTES	798 369	-	798 369
Reste à charge commune			415 758				

CRFA 2024 Le Bouscat Libération centre-ville

Suivi heures insertion

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion	
					prévues	réalisées
TRAVAUX	Lot 1 VRD	Eiffage route	24 mois	2 370 000,00	1 500	1 500,00
TRAVAUX	LOT 2 Eclairage	Sobeca	24 mois	287 733,92	120	120,50
TRAVAUX	LOT 3 Aménagements paysagers	Antoine espaces verts	24 mois	461 540,81	600	600,50