

Opération d'aménagement Le Haillan - Cinq Chemins

**Avenant n° 3 au traité de concession d'aménagement entre Bordeaux Métropole et la
SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole**

Entre :

Bordeaux Métropole,

dont le siège est situé Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président, Monsieur Alain Anziani, dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° 2021/615 du conseil de Bordeaux Métropole du 25 novembre 2021.

Ci après « **le concédant** » ou « **Bordeaux Métropole** »

d'une part,

et

d'autre part,

La Fabrique de Bordeaux Métropole,

représentée par son Directeur Général délégué Monsieur Jérôme Goze autorisé par décision du Conseil d'Administration en date du 13 juin 2019.

Ci-après « **La Fab** » ou « **le concessionnaire** »

Désignées ensemble ci-après « **les parties** »

Table des matières

PREAMBULE	3
PARTIE I : ORGANISATION DES OPERATIONS PREALABLES A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION.....	5
Article 1 ^{er} : Objet.....	5
Article 2 : Principe de collaboration.....	5
Article 3 : Déroulement et calendrier des opérations de clôture du contrat.....	5
3.1 : Etablissement du dossier de clôture	6
3.2 : Demande du concessionnaire de constater l'expiration contractuelle et transmission du dossier de clôture.....	7
3.3 : Analyse des éléments reçus par le concédant.....	7
3.4 : Délibération relative à la reprise des lots restant à commercialiser.....	8
3.5 : Expiration contractuelle de la concession d'aménagement	8
3.6 : Transmission du bilan de clôture au concédant.....	8
3.7 : Protocole de clôture valant avenant final	8
3.8 : Délibération du conseil métropolitain	9
PARTIE II : PREPARATION DU TRANSFERT DES ENGAGEMENTS	9
Article 4 : Obligations des parties.....	9
Article 5 : Périmètre des engagements repris	10
Article 6 : Date de reprise des engagements	10
Article 7 : Modalités de collaboration préalable à la reprise des engagements relatifs à la commercialisation des lots invendus	10
PARTIE III : PREPARATION DU TRANSFERT DES BIENS ET DES OUVRAGES	11
Article 8 : Biens et ouvrages remis au concédant.....	11
Article 9 : Détermination des modalités de reprise	11
9.1 : Prix	11
9.2 : Formalisation de la remise des biens	12
PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES.....	12
Article 10 : Prise d'effet.....	12
Annexes :	13

PREAMBULE

Il est tout d'abord rappelé ce qui suit :

Par une délibération n° 2017-768 du 22 décembre 2017, Bordeaux Métropole a décidé de concéder à la SPL La Fab la réalisation de l'opération d'aménagement Cinq chemins, en application des dispositions des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1523-1 et suivants et de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.

Le traité de concession d'aménagement Cinq Chemins, signé le 20 février 2018, a été notifié au concessionnaire par courrier reçu le 19 mars 2018.

Il a été modifié :

- par un avenant n° 1 approuvé par délibération du conseil métropolitain le 29 novembre 2019 et ayant pour objet la modification de l'article 15.7 du traité de concession relatif à la gestion des trésoreries fusionnées sur un compte bancaire unique
- par un avenant n° 2 approuvé par délibération du conseil métropolitain le 25 novembre 2021 et ayant pour objet la modification des articles 2 et 19 du traité de concession relatif au changement des sites de compensation environnementale.

Aux termes de ce traité, La Fab est chargée, en qualité de concessionnaire, de la réalisation de l'opération d'aménagement Cinq chemins, au sein du périmètre délimité en son Annexe 1, dont le programme prévisionnel global porte sur environ 100 000 m² de terrains aménagés cessibles, soit environ 50 000 m² de surfaces de plancher à destination de locaux d'activités.

Le programme des équipements propres à l'opération et leurs caractéristiques sont définis en Annexe 2 du traité. Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération, tels que prévus dans la demande de permis d'aménager de l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession (article 1.2 du traité de concession).

La durée de la concession d'aménagement est fixée à six années à compter de sa prise d'effet, soit à compter de la réception par le concessionnaire de sa notification par le concédant (article 4 du traité de concession). Par suite, la concession d'aménagement Cinq Chemins arrivera à échéance le 19 mars 2024.

Cette expiration contractuelle entraînera des conséquences administratives, juridiques et financières et déclenchera des obligations pour chacune des parties (cf. notamment articles 3 et 20 à 23 du traité). Le concédant sera subrogé de plein droit dans les droits et les obligations du concessionnaire à la date d'échéance de la concession (article 22 du traité).

La réalisation de l'opération d'aménagement sera ensuite poursuivie en régie par Bordeaux Métropole. Dès lors, les parties s'accordent sur la nécessité d'organiser en amont la fin du contrat en tenant compte de l'état d'avancement de l'opération.

Les espaces publics ont été réalisés et remis à la collectivité. Leur rétrocession foncière est engagée et doit faire l'objet d'un acte de cession avant la fin de l'année 2023.

Le dossier de remise des ouvrages de compensation a été remis à la métropole en septembre 2023. Le procès-verbal (PV) pris par Bordeaux Métropole devrait intervenir avant la fin 2023.

La commercialisation des lots ne sera pas achevée à l'expiration contractuelle. Le permis d'aménager de l'opération fait mention de macro-lots divisibles en 25 lots maximum. A ce jour, 12 lots sont non commercialisés et 7 lots ont été commercialisés (6 cédés et 1 sous promesse). Le plan des lots à reprendre par Bordeaux Métropole, l'état parcellaire et le tableau type de suivi de l'avancement de la commercialisation de l'opération sont disponibles en **annexe 1, 2 et 3** au présent avenant.

Dans ce contexte, les opérations préalables au terme de l'échéance du traité doivent être convenues entre les parties afin que les engagements souscrits par le concessionnaire et les biens à reprendre par le concédant soient transférés dans des conditions permettant de ne pas rompre la continuité de la réalisation de l'opération et des contrats conclus à cette fin par La Fab.

Les parties souhaitent éviter le « gel » des terrains restants à commercialiser pendant les opérations de clôture de la concession d'aménagement Cinq Chemins et, en outre, anticiper les risques de litiges.

A cet égard, le concédant sera associé de façon anticipée au processus de commercialisation (de la prise de contact aux contrats de réservation) qui sera assuré par la Fab jusqu'à échéance du traité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I : ORGANISATION DES OPERATIONS PREALABLES A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION

Article 1^{er} : Objet

Les parties se sont rapprochées pour organiser la mise en œuvre des opérations préalables à l'échéance contractuelle et compléter et préciser, si nécessaire, les stipulations du traité de concession.

Le présent avenant a donc pour objet d'anticiper l'arrivée à terme de la concession d'aménagement Cinq chemins à la date du 19 mars 2024, et plus précisément :

- de préciser les démarches à mettre en œuvre respectivement par le concessionnaire et le concédant ;
- de fixer conjointement un calendrier des opérations préalables à la clôture de la concession d'aménagement ;
- de sécuriser juridiquement et financièrement le processus de transfert des engagements et des biens du concessionnaire au concédant ;
- d'associer le concédant de façon anticipée au processus de commercialisation des lots.

Il n'a pas pour objet d'interrompre la mission dévolue au concessionnaire jusqu'à l'échéance du traité de concession soit le 19 mars 2024.

Les clauses et annexes du traité de concession non visées par les précisions et compléments du présent avenant demeurent inchangées.

Article 2 : Principe de collaboration

Les parties s'accordent sur le déroulement des opérations préalables à la clôture de la concession d'aménagement Cinq Chemins.

Elles conviennent de collaborer, selon le calendrier défini à l'article 3 du présent avenant, afin d'anticiper l'arrivée à échéance du traité à la date du 19 mars 2024.

A cette fin, elles s'engagent à respecter les délais fixés dans le présent avenant et à participer régulièrement à des points d'étape afin de suivre les démarches entreprises.

En cas de non-respect des délais fixés par le présent avenant par le concessionnaire ou le concédant, les parties conviendront ensemble et par écrit, dans un délai raisonnable, de nouvelles modalités de poursuite des opérations préalables.

Article 3 : Déroulement et calendrier des opérations de clôture du contrat

3.1 : Etablissement du dossier de clôture

Le présent article vient préciser l'article 3.j du traité de concession.

Le concessionnaire s'engage à établir le dossier de clôture dans les meilleurs délais – et en tout état de cause avant le 15 janvier 2024.

Ce dossier de clôture devra rassembler l'ensemble des informations et documents suivants :

- les « fiches d'ouvrage » établies à la remise des ouvrages au concédant (article 13.6 du traité de concession) ;
- l'ensemble des dessins, plans et DOE des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation (article 13.5 du traité de concession) en format exploitable (dwg, PDF, etc.);
- un inventaire des équipements faisant l'objet de réserves dont la gestion et l'entretien ne sont pas assurés par une association syndicale ou foncière (article 22.1 du traité de concession) ;
- l'ensemble des « résultats » tels que définis à l'article 28 du traité de concession et notamment les photos, les supports de communication et les études MOE. Cette communication devra être accompagnée d'un inventaire.
- une liste des parcelles dont La Fab est propriétaire pour la réalisation de l'opération d'aménagement ;
- l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de la mission de l'aménageur et les éventuels actes de transfert ou de cession de ces autorisations (autorisations d'urbanisme, d'occupation du domaine public, autorisation environnementale...);
- un inventaire détaillé des biens invendus à reprendre par le concédant, comprenant :
 - le plan, l'état parcellaire et le tableau type de suivi de l'état de commercialisation (cf. **annexes 1, 2 et 3** du présent avenant),
 - les éventuels contrats signés ou en discussion (contrat de réservation ou promesse et leurs annexes, avec mention de l'identité des sociétés candidates acquéreuses et occupantes si différentes, et grille des engagements, fiches de lot, permis de construire, etc.) en précisant si des promesses ou des actes devront être impérativement signés avant échéance par la Fab.
- un inventaire détaillé des biens vendus comprenant :
 - les copies des actes de vente et leurs annexes (notamment grilles des engagements complétées), permis de construire, attestation de surface de plancher maximale autorisée dans le cadre du permis d'aménager, attestation de délivrance des permis, constatations d'achèvement travaux et contacts des sociétés acquéreuses et occupantes, montants des dépôts de garantie si en cours, etc. ;

- un état du suivi des engagements des preneurs et des éventuels contentieux en cours (nature, tiers, montants encourus, délais,...);
- un inventaire détaillé des engagements contractuels (notamment marchés) du concessionnaire en distinguant ceux qui seront à reprendre par le concédant (article 22.3 du traité de concession) et ceux qui arriveront à leur terme avant l'échéance du traité, comprenant :
 - une liste reprenant l'ensemble des engagements intégrant l'état d'avancement de ces marchés, avec les décomptes généraux définitifs des marchés achevés et les éventuelles réserves du concessionnaire et/ou les réclamations du titulaire au cours d'exécution ;
 - les copies des marchés et contrats conclus en exécution des missions à assurer par le concessionnaire dans le cadre du traité.

Le bilan de clôture sera adressé à Bordeaux Métropole par La Fab distinctement et postérieurement à ce dossier de clôture (cf. article 3.6 du présent avenant).

3.2 : Demande du concessionnaire de constater l'expiration contractuelle et transmission du dossier de clôture

Conformément aux dispositions de l'article 20 al. 1 du traité, « *A l'expiration contractuelle de la concession d'aménagement, telle que définie à l'article 4, le concessionnaire demandera au concédant de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission.* »

Le concessionnaire adressera sa demande afin qu'elle parvienne à Bordeaux Métropole au plus tard le 15 janvier 2024.

Cette demande sera transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et présentera la liste de l'ensemble des documents qui seront transmis dans le dossier de clôture. Ledit dossier sera adressé le même jour sous format numérique et comprendra les éléments listés à l'article 3.1 du présent avenant (hors bilan de clôture).

3.3 : Analyse des éléments reçus par le concédant

A réception de la demande de constat de l'expiration contractuelle transmise par le concessionnaire, le concédant vérifiera la complétude du dossier de clôture communiqué.

Dans l'hypothèse où des documents et/ou éléments nécessaires à la préparation des opérations de clôture et de reprise en régie seraient manquants, le concédant en informera le concessionnaire dans les meilleurs délais.

Ce dernier répondra à toute demande de communication complémentaire dans un délai maximal de 7 jours ouvrés à compter de sa réception.

Le concédant accusera réception du dossier de clôture et répondra à la demande de constatation de l'expiration contractuelle par courrier au plus tard un mois après réception de l'ensemble des documents cités à l'article 3.1 du présent avenant.

3.4 : Délibération relative à la reprise des lots restant à commercialiser

Les parties conviennent de se rapprocher afin de permettre la reprise par le concédant, dans les plus brefs délais, des lots restant à commercialiser, sous promesse ou contrat de réservation (article 22.2 du traité de concession).

A cette fin, le concessionnaire s'engage à transmettre au concédant l'ensemble des éléments nécessaires au calcul du prix de revient de ces biens au plus tard le 15 janvier 2024.

A titre indicatif, il est prévu que l'acquisition de ces lots soit soumise à l'approbation du conseil métropolitain au mois de mars ou avril 2024.

3.5 : Expiration contractuelle de la concession d'aménagement

Conformément à l'article 4 du traité de concession, la date effective d'expiration de la concession d'aménagement Cinq Chemins est le **19 mars 2024**.

L'expiration du contrat aura pour effet :

- d'une part, de mettre un terme aux missions, obligations et prérogatives contractuelles confiées au concessionnaire pour la réalisation de l'opération d'aménagement Cinq Chemins ;
- d'autre part, de déclencher des obligations pour chacune des parties, entre autres et non exclusivement :
 - à la charge du concédant : subrogation dans les droits et obligations du concessionnaire (article 22 du traité de concession)
 - à la charge du concessionnaire d'avoir :
 - procéder aux opérations de liquidation (article 23.1 du traité de concession),
 - arrêter les comptes (article 23.2 du traité de concession),
 - établir et transmettre le bilan de clôture qui sera soumis à l'approbation du concédant (article 20 du traité de concession).

3.6 : Transmission du bilan de clôture au concédant

Les parties conviendront ensemble et par écrit à compter de l'échéance du traité des modalités (format et délai) du bilan de clôture à fournir par le concessionnaire.

3.7 : Protocole de clôture valant avenant final

Dès la transmission du bilan de clôture, les parties conviennent de se rapprocher afin de préparer le protocole de clôture valant avenant final visé à l'article 20 du traité de concession d'aménagement.

Ce protocole comprendra :

- le montant définitif de la participation du concédant au coût de l'opération ;
- une présentation des comptes de clôture et du bilan de liquidation ;
- le prix de revient dûment justifié des biens à reprendre par Bordeaux Métropole et précisé à l'article 9.1 du présent avenant ;
- les modalités de paiement du solde issu du bilan de liquidation.

Ce protocole valant avenant final sera soumis à l'approbation du conseil de Bordeaux Métropole dans le cadre de la délibération portant sur la clôture de la concession.

3.8 : Délibération du conseil métropolitain

Le bilan de clôture, la demande de quitus du concessionnaire et le protocole valant avenant final seront soumis à l'approbation du conseil métropolitain dans le cadre d'une délibération globale portant clôture de la concession.

A titre indicatif, il est prévu dans le traité de concession (article 3.j) que le conseil métropolitain par voie de délibération, prononce la clôture dans un délai de 18 mois suivant l'achèvement de la mission et au vu du dossier de clôture établi par le concessionnaire.

Indépendamment, du délai de 18 mois, les parties conviennent de mettre tout en œuvre afin d'optimiser le calendrier de clôture.

PARTIE II : PREPARATION DU TRANSFERT DES ENGAGEMENTS

Article 4 : Obligations des parties

Conformément aux dispositions de l'article 22.3 du traité, le concédant reprend « *pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par le concessionnaire pour l'exécution de sa mission* ».

Afin de permettre d'organiser le transfert de ces engagements, le concessionnaire doit :

- obliger chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents à l'opération d'aménagement, à l'exclusion de ses salariés, à s'engager à continuer le contrat avec le concédant après expiration de la concession d'aménagement si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration ; à cet effet de porter aux contrats passés dans le cadre de la concession d'aménagement « *une clause d'engagement à poursuivre ces contrats avec le concédant si nécessaire à l'expiration de la concession d'aménagement* » (article 22.3 du traité de concession)

- adresser un courrier informant du terme de sa mission à l'ensemble des acquéreurs de lots avec lesquels il a signé des promesses et actes authentiques ainsi qu'aux prospects avec lesquels des contrats de réservation ont été signés ;
- faire figurer dans le dossier de clôture la liste de ses engagements (article 22.3 du traité de concession), dans les conditions précisées par le présent avenant (article 3) ;
- communiquer l'ensemble des engagements visés dans cette liste dans les conditions précisées par le présent avenant (article 3).

Article 5 : Périmètre des engagements repris

Il est rappelé que l'obligation de reprise des engagements par le concédant se limite à ceux pris par le concessionnaire pour l'accomplissement de sa mission.

Le concessionnaire fera son affaire des engagements étrangers à l'exécution des missions confiées par le traité et/ou anormalement pris.

En cas de désaccord persistant entre les parties sur le périmètre des engagements repris, celles-ci conviennent de rechercher une solution amiable et, le cas échéant, de formaliser leur accord dans le cadre du protocole valant avenant final.

En tout état de cause, le droit de préemption urbain délégué à La Fab dans le cadre du traité de concession (article 5.2 du traité de concession) prendra fin de plein droit le 19 mars 2024.

Article 6 : Date de reprise des engagements

Les engagements pris par le concessionnaire pour l'accomplissement de sa mission seront repris à la date d'expiration contractuelle (19 mars 2024).

Article 7 : Modalités de collaboration préalable à la reprise des engagements relatifs à la commercialisation des lots invendus

A compter de la prise d'effet du présent avenant définie à l'article 10, le concessionnaire s'engage à associer le concédant aux démarches de commercialisation des lots invendus, et plus précisément :

- à lui présenter ses partenaires et prospects ;
- à l'associer aux tâches de communication, d'information et d'animation de la zone ;
- à prévenir le concédant de toute nouvelle intervention/prise de contact dans le cadre de la commercialisation des lots ;

- à l'informer de l'état d'avancement des contrats (contrats de réservation, promesses de vente...) en cours.

Parallèlement, le concessionnaire autorise le concédant :

- à rechercher de son côté, par anticipation, des partenaires et prospects ;
- à utiliser ses supports de communication.

PARTIE III : PREPARATION DU TRANSFERT DES BIENS ET DES OUVRAGES

Article 8 : Biens et ouvrages remis au concédant

En application de l'article 22 du traité de concession d'aménagement Cinq Chemins, l'expiration contractuelle emportera transfert de la propriété de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus (article 22.2 du traité de concession).

Le concédant pourra demander la cession ou le transfert à son bénéfice des autorisations d'urbanisme et administratives dont le concessionnaire est bénéficiaire au titre de la réalisation de l'opération d'aménagement, sans indemnité.

Article 9 : Détermination des modalités de reprise

9.1 : Prix

Les équipements dont la gestion et l'entretien ne seraient pas assurés par une association syndicale ou foncière comme prévu à l'article 13 du traité de concession et qui, du fait de leur inachèvement, n'auraient pas été préalablement remis au concédant ou transférés à la personne publique compétente, seront remis au concédant gratuitement.

Conformément aux dispositions de l'article 22.2 du traité de concession, les biens suivants seront cédés au concédant à leur prix de revient, dûment justifié :

- les terrains non commercialisés (sans engagement)
- les terrains sous engagement (promesse et contrat de réservation)

Pour permettre aux parties de fixer le prix de revient de ces biens :

- le concessionnaire s'engage à transmettre au concédant l'ensemble des éléments permettant de justifier le prix de revient ;
- les parties conviennent de se rapprocher dans un délai raisonnable (et avant de solliciter l'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat) à compter de la réception des éléments permettant de justifier le prix de revient, afin d'analyser les coûts et, s'il y a lieu, de négocier les valeurs transmises ;
- le concédant sollicitera parallèlement l'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat compétente sur l'estimation de la valeur des biens concernés.

Conformément aux dispositions de l'article 22.2 du traité de concession, à défaut d'accord entre les parties, la valeur sera déterminée par un expert choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge.

9.2 : Formalisation de la remise des biens

Conformément aux dispositions de l'article 22.2 du traité de concession, pour l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant le transfert de propriété.

Les parties conviennent que cet acte prendra la forme d'un acte authentique notarié qui sera conclu dès que possible et, au plus tard, le 30 juin 2024.

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Prise d'effet

Le présent avenant sera rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il sera notifié au concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent avenant prendra effet à la date de réception par le concessionnaire de cette notification.

Fait à Bordeaux le , - 9 FEV. 2024

en 4 exemplaires

Pour le concessionnaire

Pour le concédant

Jérôme GOZE


Directeur général délégué




Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Mérignac

Annexes :

- Annexe 1 : Plan illustrant les terrains à reprendre par Bordeaux Métropole et l'état d'avancement de la commercialisation de l'opération « Cinq Chemins » ;
- Annexe 2 : Etat parcellaire de l'ensemble des lots à bâtir de l'opération « Cinq Chemins » ;
- Annexe 3 : A titre indicatif, le tableau type de suivi de l'état de la commercialisation des lots de l'opération.



- Macro-lots
- Lots cédés
- Lots réservés
- Lots à reprendre par BM
- Espaces publics et de compensation



Carroyage : 100 m x 100 m (1 ha) - Plan édité pour une impression au format A3

MACRO-LOT	LOT A BÂTIR	SUPERFICIE LOT m ²	PARCELLE	CONTENANCE CADASTRALE m ²
M1	LOT C1 SCI LAGORCE CAILLAUD	2507	AX 319	2507
	LOT C2 SCI KA	2503	AX 320	2503
	LOT D SCI CARMA	3376	AX 321	3376
	LOT E SCI PEGA IMMO	5372	AX 354	2099
			AX 355	3273
	LOT F SCI TA	2825	AX 323	2825
	Lot G ESSOR	5114	AX0324	5114
M2	Lot H-I SAS IMMOCOV	6844	AX 313	3031
			AX 345	3813
	Lot J	4415	AX0331	1854
			AX0344	2561
	Lot K	3636	AX0308	142
			AX0311	484
			AX0330	3010
	Lot R	6758	AX0306	30
			AX0309	6246
			AX0334	482
Lot S	9348	AX0333	9105	
		AX0346	243	
M3	Lot L	3375	AX0315	1312
			AX0342	623
			AX0351	1440
	Lot M	4513	AX0316	1774
			AX0340	2739
	Lot N	4354	AX0317	1215
			AX0339	3139
	Lot O	2046	AX0341	2037
			AX0350	9
	Lot P	2130	AX0327	295
AX0337			1835	
Lot Q	4420	AX0312	3	
		AX0328	3364	
		AX0338	1053	
M4	Lot A	12315	AX0335	2632
			AX0347	8106
			AX0352	4
	Lot B	16057	AX0353	1573
			AX0336	102
			AX0348	15955
		101908		101908

